

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 32. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 и 26/17), Скупштина града Бања Лука је, на 22. сједници, одржаној 24.4. и 25.4.2018. године, донијела

**З А К Л Ј У Ч А К**  
**о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција**  
**Града Бања Лука за 2017. годину**

1. Скупштина Града усваја Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука за 2017. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-259/18.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Зоран Галић, дипл.правник

The image shows the official seal of the City of Banja Luka, which is circular and contains the text "СРПСКА РЕПУБЛИКА" and "ГРАД БАЊА ЛУКА". Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Градоначелник,
2. Одјељење за локални економски развој  
и стратешко планирање,
3. Одјељење за финансије,
4. Службени гласник Града,
5. Документација,
6. Евиденција, и
7. Архива.



ГРАД БАЊА ЛУКА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА  
БАЊА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Април, 2017. године

## 1. Сажетак

Током претходних десетак година, Град Бања Лука је проводио бројне активности на рјешавању идентификованих кључних проблема, додатно усложњених утицајем економске кризе, који су лимитирали развој, те на утврђивању приоритетних пројеката чијом реализацијом су се стварале претпоставке за покретање локалних потенцијала и унапређење пословне климе.

И поред ограничених могућности, реализован је значајан број пројеката који су се финансирани средствима из буџета Града или кредитним задужењем. У оквиру тих пројеката, од посебног значаја је била реализација пројеката у области комуналне инфраструктуре, оних којима се кроз стварање повољног амбијента за привлачење инвестиција подстицао економски развој и повећање броја запослених, приоритетно у производном сектору. Ништа мањи по свом значају, били су и пројекти реализовани у циљу побољшања положаја социјалних категорија, у области образовања, културе, спорта као и многи други капитални пројекти.

Опредјељење Града је било, да у складу са стратешким и развојним плановима, у периоду 2015-2017. године, буде реализација пројеката у области комуналне и пословне инфраструктуре, као и оних пројеката који ће дати значајан допринос даљем унапређењу конкурентности локалне привреде и уопште развоју града, те да се настави имплементација започетих пројеката. Имајући у виду да средства из буџета Града често нису довољна за финансирање капиталних инвестиција, јер су то у принципу велики пројекти чија реализација често траје дуже од једне буџетске године, за исте је било потребно изналазити средства и из других извора.

Сходно наведеном, и у циљу успостављања равнотеже између текућег одржавања и побољшања постојеће пословне и комуналне инфраструктуре и нових инвестиција, Скупштина града Бањалука је, на 43. сједници, одржаној 03.03.2016. године, донијела Одлуку о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука за период од 2015. до 2017. године (у даљем тексту ПКИ). Капиталне инвестиције, у смислу овог Плана, су инвестиције вриједности од 100.000,00 КМ, и више. План капиталних инвестиција за период 2015-2017. године, је обухватио 53 пројекта који су разврстани у 9 области. План је усклађен са циљевима развоја Града Бања Лука, а њиме је предвиђено инвестирање у пројекте чијом реализацијом ће се омогућити рјешавање потреба града идентификованих као приоритетне. Планом је обухваћена 2015. година, у којој је започела реализација једног броја пројеката, а један дио и завршен, пројекти у 2016. години у складу с усвојеним буџетом, као и пројекти за које је утврђена пројекција улагања у 2017. години.

За праћење провођења Плана, одлуком Скупштине града о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука за период од 2015. до 2017. године, за праћење провођења ПКИ задужен је Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука. Први Извјештај о реализацији ПКИ, израђен је 2017. године и обухватио је период реализације за 2015. и 2016. годину. Овај Извјештај је усвојен на сједници Скупштине града у децембру 2017. године.

Укупна вриједност пројеката према усвојеном ПКИ 2015-2017. године је 425.866.796,00 КМ, гдје су уврштени одређени пројекти чија реализација се наставља и у периоду након 2017. године, а укупна вриједност таквих пројеката, према којој су уврштени, значајно је већа од планиране за период 2015-2017. година (Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел – укупна вриједност 40.688.075,00 КМ, Реконструкција јавне расвјете на територији града Бања Лука увођењем LED расвјете – укупна вриједност 10.500.000,00, Регионални водоводни систем „Црно врело“ – укупна вриједност 12.000.000,00, Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода

града Бања Лука – укупна вриједност 140.080.000,00 КМ и др.). Такође, на укупну вриједност ПКИ утицали је и вриједност екстерних извора финансирања уврштених пројеката као што су: донације, приватни капитал, пројекти јавно-приватног партнерства и др.

Укупна вриједност капиталних инвестиција Града предвиђених за финансирање у периоду од 2015. до 2017. године, утврђена је у износу од 117.240.342,00 КМ. Број пројеката усвојеног ПКИ распоређен је кроз 9 сектора инвестирања, како је приказано у наредној табели:

Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција по областима инвестирања у периоду 2015. до 2017. године

| Ред. бр.       | Област                     | Број пројеката | Висина улагања у периоду 2015-2017. године (у КМ) | % учешћа у укупној висини улагања |
|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.             | <b>ПРИВРЕДА</b>            | 3              |                                                   |                                   |
|                | Пословна инфраструктура    | 1              | 16.056.000,00                                     | 13,70                             |
|                | Туризам                    | 2              | 3.967.302,00                                      | 3,39                              |
| 2.             | <b>ИНФРАСТРУКТУРА</b>      | 27             | 48.509.108,00                                     | 41,38                             |
|                | Саобраћајна инфраструктура | 12             | 15.179.854,00                                     | 12,95                             |
|                | Комунална инфраструктура   | 15*            | 33.329.254,00                                     | 28,43                             |
| 3.             | Стамбено збрињавање        | 1              | 1.046.502,00                                      | 0,89                              |
| 4.             | Здравство                  | 2              | 672.358,00                                        | 0,57                              |
| 5.             | Спорт                      | 4              | 4.830.000,00                                      | 4,12                              |
| 6.             | Култура                    | 2              | 1.540.000,00                                      | 1,31                              |
| 7.             | Образовање                 | 4              | 22.839.072,00                                     | 19,48                             |
| 8.             | Заштита животне средине    | 3              | 11.000.000,00                                     | 9,38                              |
| 9.             | Остали пројекти            | 7              | 6.780.000,00                                      | 5,78                              |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>53</b>      | <b>117.240.342,00</b>                             | <b>100,00</b>                     |

\* (2 пројекта су реализована у 2015. години)

## 2. Преглед реализације капиталних инвестиција у 2017. години

На основу Плана капиталних инвестиција 2015-2017. године, у наставку је дат преглед имплементације пројекта за 2017. годину по секторима.

### 1. Привреда

#### 1.1. Пословна зона Рамићи

У току 2017. године, за пројекат *Пословна зона Рамићи*, реализоване су активности: изграђене су саобраћајнице са комплетном инфраструктуром (II фаза извођења радова). Радови су изведени у склопу пројекта „РАСТ“, гдје је донатор USAID учествовао са 55% финансијских средстава, а Град Бања Лука је подржала пројекат са 45%. Остали дио новчаних средстава је утрошено за УТУ и пројектно-техничку документацију и ангажовања надзорног органа за фазу I и II. У другој фази извођења радова урађено је следеће: саобраћајнице у дужини од 468м; цјевоводи у дужини од 468м; кишна канализација у дужини од 468м; фекална канализација у дужини од 468м; кабловска канализација у дужини од 468м; вањска расвјета у дужини од 468м. Наставак радова (III фаза) планиран је у 2018. години.

Четири инвеститора реализовали су изградњу производних погона. Остали инвеститори вршили су припремне радове на својим парцелама. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из редовних средстава Града 1.600.000,00 КМ, док је из приватног капитала инвеститора планирано 7.000.000,00 КМ. Вриједност улагања за 2017. годину износила је 983.638,83 КМ, од тога 45% из редовних буџетских средстава Града 451.961,80 КМ, и из донације 55%, у износу од 531.677,03, док је процјењена вриједност улагања инвеститора износила око 4.500.000,00 КМ. Укупно је уложено 5.483.638,83 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план за 2017. годину је остваран у износу од 64%. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2018. година.

### 1.2. Туризам

#### 1.2.1. Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел

У току 2017. године, за пројекат *Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел*, потписан је уговор за извођење радова: „Ремоделација и ревитализација тврђаве Кастел – кула I“ – радови ће бити изведени у 2018. години, вриједност уговора 49.975,61 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из редовних средстава Града 300.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план за 2017. годину је остваран у износу од 16,7%. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2020. година.

### 1.2.2. Бањ брдо - најпознатије Бањалучко излетиште

У току 2017. године, за пројекат *Бањ брдо - најпознатије Бањалучко излетиште*, реализована су 2 уговора на овом локалитету. Први се односио на реконструкцију пјешачке (трим) стазе која води кроз шуму преко Рајнеровог врела до излетишта Трешњик, а други на обезбјеђивање (стабилизацију) одрона на косинама који су се јавили током реконструкције. Укупна дужина реконструисаних стаза по основу ова 2 уговора износи око 2.500 метара (2,5 km). Вриједност реализоване активности износила је: за први уговор 13.556,50 КМ са ПДВ-ом и за други уговор 7.014,15 КМ са ПДВ-ом, што се финансирао из редовних средстава Града у укупном износу од 20.570,65 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из осталих извора финансирања је 450.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план за 2017. годину је остваран у износу од 4,6%. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2018. година.

### 1.3. Финансијски преглед реализације пројекта у области *Привреда*

Финансијски преглед реализације пројекта у области *Привреда*, дат је сљедећој Табели 2. Привреда:

Табела 2. Привреда

| р/б    | Назив пројекта                                 | Планирана средства у 2017. години (КМ) | Остварено у 2017. години (КМ) |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1.     | Пословна зона Рамићи                           | 8.600.000,00                           | 5.483.638,83                  |
| 2.     | Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел | 300.000,00                             | 49.975,61                     |
| 3.     | Бањ брдо - најпознатије Бањалучко излетиште    | 450.000,00                             | 20.570,65                     |
| УКУПНО |                                                | 9.350.000,00                           | 5.554.185,09                  |

Реализација средстава у области привреда, у току 2017. године је 59,4%, а реализација свих пројекта је у току у односу на План. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације свих пројекта из ове области се наставља и након 2017. године.

## 2. Инфраструктура

### 2.1. Саобраћајна инфраструктура

#### 2.1.1. Изградња паркинг површина на подручју града који су дефинисани регулационим плановима

У току 2017. године, за пројекат *Изградња паркинг површина на подручју града који су дефинисани регулационим плановима*, изведени су радови на изградњи паркинг простора у насељу Лазарево. Вриједност радова износила је 49.931,81 КМ, што се финансирао из редовних буџетских средстава Града. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину, из редовних средстава буџета, је 300.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финасијски план за 2017. годину је остваран у износу од 17%. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2025. година.

#### 2.1.2. Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног позоришта Републике Српске

У току 2017. године, за пројекат *Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног позоришта Републике Српске*, извођени су радови на изградњи прве фазе у Улици Бана Милосављевића од раскрснице са Српском улицом до раскрснице са Улицом Бана др Тодора Лазаревића. Уговорена цијена прве фазе износи 430.886,41 КМ, што се финансирао из редовних средстава Града. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из кредитних средстава је 2.000.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финасијски план за 2017. годину је остваран у износу од 21,54%. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2020. година.

#### 2.1.3. Изградња споја Јована Дучића и Симе Матавуља

У току 2017. године за пројекат *Изградња споја Јована Дучића и Симе Матавуља*, нису извођени радови због нерјешених имовинско-правних односа. Реализација пројектних активности није реализована према Плану. У складу са ПКИ 2015-2017. године, овај пројекат је планиран за реализацију у 2017. години.

#### 2.1.4. Изградња пута за Пријечане са примарном инфраструктуром

У току 2017. године за пројекат *Изградња пута за Пријечане са примарном инфраструктуром*, пројектне активности на изградња дијела пута у дужини од 1054 метра, почеле су у септембру 2017. године. Завршетак радова за наведену дионицу од очекује се у 2018. години. Вриједност изведених радова је 214.499,24 КМ, док је за завршетак дионице предвиђено 759.564,00 КМ, што би се финансирао из редовних средстава Града. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из кредитних средстава је 1.000.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финасијски план за 2017. годину је остваран у износу од 21,45%. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2020. година.

#### 2.1.5. Изградња и модернизација ул. Вељка Млађеновића од ул. Ада до новог моста на ријеци Врбања

У току 2016. године изграђена је и модернизована улица Вељка Млађеновића од ул. Ада до новог моста на ријеци Врбања. Пројекат је реализован.

#### 2.1.6. Источни транзит - дионица од раскрснице улице Мајке Југовић до уклапања на изведено стање на дио трасе код улице Стевана Булајића

У току 2017. године за пројекат *Источни транзит - дионица од раскрснице улице Мајке Југовић до уклапања на изведено стање на дио трасе код улице Стевана Булајића*, започета је прва фаза изградње, која обухвата изградњу главне трасе, оборинске канализације и електро инсталација која је започела крајем новембра 2017. године. Обавезе Града за прву фазу износе 240.604,55 КМ, што је финансирано из редовних буџетских средстава. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из редовних буџетских средстава Града је 500.000,00 КМ док је из осталих извора финансирања планирано 1.036.610,91 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план за 2017. годину је остваран у износу од 15,66%. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2017-2018. година.

#### 2.1.7. Пут за Мотике од улице Краља Александра до Распела

У току 2017. године, за пројекат *Пут за Мотике од улице Краља Александра до Распела*, нису извођени радови, у току је припрема пројектне документације за изградњу дијела саобраћајнице у дужини од 1200 метара. У току 2017. године, није било реализације средстава за овај пројекат. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2020. година.

#### 2.1.8. Изградња инфраструктуре у улици Бошка Тошића

У току 2017. године за пројекат *Изградња инфраструктуре у улици Бошка Тошића*, пројектне активности су дјелимично реализоване у току 2016. године, а у 2017. години није било реализованих активности. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2020. година.

#### 2.1.9. Изградња моста преко ријеке Врбања у насељу Чесма

Пројекат *Изградња моста преко ријеке Врбања у насељу Чесма* је реализован.

#### 2.1.10. Изградња моста преко ријеке Врбас у улици Браће Пиштелић (мост Витаминка) без приступне саобраћајнице

У току 2017. године за пројекат *Изградње моста преко ријеке Врбас у улици Браће Пиштелић (мост Витаминка) без приступне саобраћајнице* нису извођени радови због недостатка новчаних средстава. Реализација пројектних активности није

реализована према Плану. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2020. година

#### 2.1.11. Изградња моста (Дјевојачки мост) преко Шарговачког потока (улица Суботичка)

У току 2016. године, изграђен је мост (Дјевојачки мост) преко Шарговачког потока (улица Суботичка). Пројекат је реализован.

#### 2.1.12. Пјешачки мост преко ријеке Врбас у Залужанима

У току 2017. године, за пројекат *Пјешачки мост преко ријеке Врбас у Залужанима*, за потребе завршетка изградње висећег моста у насељу Залужани потписан је уговор који ће бити реализован у току 2018. године. Вриједност уговора износила је 99.739,28 КМ што ће бити финансирано из редовних средстава Града. Реализација пројектних активности је у току у односу на План. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2016. година.

### 2.2. Комунална инфраструктура

#### 2.2.1. Реконструкција јавне расвјете на територији града Бања Лука увођењем LED расвјете

У току 2017. године, за пројекат *Реконструкција јавне расвјете на територији града Бања Лука увођењем LED расвјете*, у току је израда Студије оправданости замјене постојеће расвјете са ЛЕД расвјетом. Реализација пројектних активности је у току у односу на План. У току 2017. године, није било реализације средстава за овај пројекат. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2022. година.

#### 2.2.2. Изградња јавне расвјете на магистралном путу М4 од улаза на гробље Врбања до Зеленог вира

У току 2017. године, за пројекат *Изградња јавне расвјете на магистралном путу М4 од улаза на гробље Врбања до Зеленог вира*, изграђен је дио од локације ДИ „Нешо“ до Зеленог вира у дужини од 1.400 метара. Вриједност радова износила су 22.112,16 КМ, што се финансирало из редовних средстава Града. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из осталих извора финансирања је 100.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 22,11%. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2017-2018. година.

#### 2.2.3. Изградња водоводне мреже III и IV зоне

У току 2017. године, за пројекат *Изградња водоводне мреже III и IV зоне*, започела је израда урбанистичко-техничке документације. Реализација пројектних активности је у току у односу на План. У току 2017. године није било реализације средстава за овај пројекат. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2020. година.

#### 2.2.4. Регионални водоводни систем "Црно врело"

У току 2017. године за пројекат *Регионални водоводни систем "Црно врело"*, започели су радови по основу анекса уговора о изградњи примарног дијела водоводног система „Црно врело“ регионални водовод (Доњи Перван-Петров Гај) за заједничке објекте на подручју Града Бањалуке и Града Приједора. Пројектне активности за 2017. годину, финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 427.394,37 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из кредитних средстава је 2.000.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план за 2017. годину је остваран у износу од 21,37 %. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2020. година.

#### 2.2.5. Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Пријечани

У току 2016. године пројекат *Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Пријечани* је реализован.

#### 2.2.6. Изградња секундарне мреже у насељима Дебељаци, Куљани, Благоја Паровића, Павловац, те Драгочај

У току 2017. године, према подацима Одјељења за комуналне послове, за пројекат *Изградња секундарне мреже у насељима Дебељаци, Куљани, Благоја Паровића, Павловац, те Драгочај*, изграђена је секундарна водоводна мрежа у улици Тешана Подруговића. Пројектне активности за 2017. годину финансиране су из редовних буџетских средстава Града у вриједности од 9.762,09 КМ.

Према подацима Водовода а.д. Бањалука, у току 2017. године извођени су радови на изградњи цјевовода у наведеним насељима, али и у другим насељима на подручју града Бања Лука, а све према реалним потребама корисника. Активности су се огледале у (пројектовању и извођењу радова на локацији). У изградњу мреже у 2017. године Водовод а.д. Бања Лука је уложио 386.750,28 КМ властитих средстава, разлог нешто мањих улагања у овој години су већа улагања у реконструкцији дијела мреже која су се морала урадити, те један дио послова на изградњи који је започет, али није завршен у 2017. години и биће ситуиран у 2018. години, те ће пројектне активности бити настављене у 2018. години. Пројектне активности за 2017. годину финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 9.762,09 КМ и 386.750,28 КМ властитих средстава Водовода а.д. Бањалука што укупно износи 396.512,37 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из осталих извора финансирања је 567.365,65 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 69,89 %. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2017. година.

#### 2.2.7. Реконструкција примарног водовода ф 250 мм од резервоара Старчевица до улице Академика Милана Васића

У току 2017. године за пројекат *Реконструкција примарног водовода ф 250 мм од резервоара Старчевица до улице Академика Милана Васића*, пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Реализација пројектних

активности није реализована према Плану. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2017. година.

#### 2.2.8. Реконструкција водовода у улици Краља Петра I Карађорђевића

У току 2017. године, за пројекат *Реконструкција водовода у улици Краља Петра I Карађорђевића* нису реализоване активности због недостатка финансијских средстава. Реализација пројектних активности није реализована у складу са Планом. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2017. година.

#### 2.2.9. Рјешавање водоснабдјевања у дијелу МЗ Обилићево и у насељу Поток

У току 2016. године, пројекат *Рјешавање водоснабдјевања у дијелу МЗ Обилићево и у насељу Поток* је реализован.

#### 2.2.10. Наставак изградње секундарне водоводне мреже у насељу Доња Пискавица

У току 2016. године, пројекат *Наставак изградње секундарне водоводне мреже у насељу Доња Пискавица* је реализован.

#### 2.2.11. Градски систем водоснабдјевања и одвођења отпадних вода Града Бања Лука

У току 2017. године, за пројекат *Градски систем водоснабдјевања и одвођења отпадних вода Града Бања Лука*, није било пројектних активности у 2017. години. Од 2007. године до 2016. године, реализован је дио пројектних активности у оквиру KfW пројекта. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2007-2025. година.

#### 2.2.12. Изградња канализације на потезу од Западног транзита до Првог крајишког корпуса, укључујући улице Крајишких бригада, Слободана Јовановића и Паве Радана

У току 2016. године, пројекат *Изградња канализације на потезу од Западног транзита до Првог крајишког корпуса, укључујући улице Крајишких бригада, Слободана Јовановића и Паве Радана* је реализован.

#### 2.2.13. Регулација водотока Врбас и Врбања у ужем градском подручју

У току 2017. године, за пројекат *Регулација водотока Врбас и Врбања у ужем градском подручју*, UNDP је прихватио приједлог за финансирање израде пројектне документације за „Главни пројекат уређења водног режима и корита ријеке Врбас кроз урбано подручје града Бањалуке“, те започео активности на изради документације. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а у току 2017. године није било реализације средстава у оквиру овог пројекта. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2020. година.

#### 2.2.14. Санација клизишта на подручју територије града

У току 2017. године, за пројекат *Санација клизишта на подручју територије града*, санирано је од регионалног пута за Бронзани Мајдан - Мијатовићи - мјесна црква

- Горња Пискавица – санација клизишта, вриједност изведених радова 39.000,00 КМ; Боцац - Агино Село - Крмине – Тисовац – санација клизишта, вриједност изведених радова 42.000,00 КМ; 26 km - Голеси - Дедића Локва – Кола – санација клизишта, вриједност изведених радова 24.000,00 КМ; Панце - Грујићи - Пратњице - Нишићи - Јелићка црква санација клизишта, вриједност изведених радова 18.000,00 КМ и санација клизишта изведена је у насељу Дебељаци, вриједност изведених радова 14.000,00 КМ. Пројектне активности за 2017. годину, финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 137.000,00 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину је из редовних буџетских средстава у износу од 500.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 27,4%. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2020. година.

2.2.15. Санација, реконструкција и модернизација даљинског гријања - Набавка 2 нова котла на дрвну сјечку 12 MW (укупно 24 MW); Набавка и уградња заједничких мјерача топлотне енергије (калориметара); Капитални ремонт котловских постројења

У току 2017. године, према подацима Топлана а.д. Бања Лука, пројекат *Санација, реконструкција и модернизација даљинског гријања - набавка 2 нова котла на дрвну сјечку 12 MW (укупно 24 MW); набавка и уградња заједничких мјерача топлотне енергије (калориметара); капитални ремонт котловских постројења*, није реализован на планиран начин, односно реализација није урађена у наведеном облику, већ се пројекат реализује набавком и уградњом котлова на дрвну сјечку по уговору о стратешком партнерству оснивањем „Еко топлане“ д.о.о. Бања Лука. Због процеса реструктурирања и недостатка финансијских средстава, Топлана а.д. Бања Лука није реализовала капитални ремонт, нити набавку и уградњу калориметара.

У оквиру пројекта *Санација, реконструкција и модернизација даљинског гријања*, у току 2017. године, реализоване су активности набавке и уградње котлова на дрвну сјечку по уговору о стратешком партнерству, оснивањем „Еко-топлане“ д.о.о. Бања Лука. Према подацима Одјелјења за финансије града Бања Лука, у току 2017. године, за овај пројекат реализована су слjedeћа средства: Град (кредитна средства ЕБРД-а) – 13.273,033,62 КМ (48,58%) и стратешки партнер – 14.051.311,20 (51,42%), односно укупно 27.324.344,82 КМ. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2020. година.

## 2.3. Финансијски преглед реализације пројекта у области Инфраструктура

Финансијски преглед реализације пројекта у области Инфраструктура чине табеларни прегледи финансијске реализације пројекта у областима саобраћајна инфраструктура (Табела 3.) и комунална инфраструктура (Табела 4.).

Табела 3. Саобраћајна инфраструктура

| р/б | Назив пројекта                                                                        | Планирана средства у 2017. (КМ) | Остварено у 2017. години (КМ) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Изградња паркинг површина на подручју града који су дефинисани регулационим плановима | 300.000,00                      | 49.931,81                     |

|        |                                                                                                                                   |                          |                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2.     | Реконструкција централне пјешачке зоне од трга Крајине до Народног позоришта Републике Српске                                     | 2.000.000,00             | 430.886,41                                                     |
| 3.     | Изградња споја Јована Дучића и Симе Матавуља                                                                                      | 303.118,69               | Нису извођени радови због нерјешених имовинско-правних односа. |
| 4.     | Изградња пута за Пријечане са примарном инфраструктуром                                                                           | 1.000.000,00             | 214.499,24                                                     |
| 5.     | Изградња и модернизација ул. Вељка Млађеновића од ул. Ада до новог моста на ријеци Врбања                                         | Пројекат је реализован . |                                                                |
| 6.     | Источни транзит - дионица од раскрснице улице Мајке Југовић до уклапања на изведено стање на дио трасе код улице Стевана Булајића | 1.536.610,91             | 240.604,55                                                     |
| 7.     | Пут за Мотике од улице Краља Александра до Распела                                                                                | 1.300.000,00             | Није реализован због недостатка финансијских средстава .       |
| 8.     | Изградња инфраструктуре у улици Бошка Тошића                                                                                      | 850.000,00               | 0,00                                                           |
| 9.     | Изградња моста преко ријеке Врбања у насељу Чесма                                                                                 | Пројекат је реализован.  |                                                                |
| 10.    | Изградња моста преко ријеке Врбас у улици Браће Пиштелић (мост Витаминка) без приступне саобраћајнице                             | 2.000.000,00             | Није реализован због недостатка финансијских средстава .       |
| 11.    | Изградња моста (Дјевојачки мост) преко Шарговачког потока (улица Суботичка)                                                       | Пројекат је реализован.  |                                                                |
| 12.    | Пјешачки мост преко ријеке Врбас у Залужанима                                                                                     |                          | 99.739,28                                                      |
| УКУПНО |                                                                                                                                   | 9.289.729,60             | 1.035.661,29                                                   |

Табела 4. Комунална инфраструктура

| р/б | Назив пројекта                                                                            | Планирана средства у 2017. години (КМ) | Остварено у 2017.години (КМ) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Реконструкција јавне расвјете на територији града Бања Лука увођењем LED расвјете         | 1.500.000,00                           | 0,00                         |
| 2.  | Изградња јавне расвјете на магистралном путу М4 од улаза на гробље Врбања до Зеленог вира | 100.000,00                             | 22.112,16                    |
| 3.  | Изградња водоводне мреже III и IV зоне                                                    | 50.000,00                              | 0,00                         |
| 4.  | Регионални водоводни систем "Црно врело"                                                  | 2.000.000,00                           | 427.394,37                   |
| 5.  | Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Пријечани                                    | Пројекат је реализован.                |                              |
| 6.  | Изградња секундарне мреже у насељима                                                      | 567.365,65                             | 396.512,37                   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | Дебељаци, Куљани, Благоја Паровића, Павловац, те Драгочај.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 7.     | Реконструкција примарног водовода ф 250 мм од резервоара Старчевица до улице Академика Милана Васића                                                                                                                                    | 380.000,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          |
| 8.     | Реконструкција водовода у улици Краља Петра I Карађорђевића                                                                                                                                                                             | 280.000,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          |
| 9.     | Рјешавање водоснабдјевања у дијелу МЗ Обилићево и у насељу Поток                                                                                                                                                                        | Пројекат је реализован.                                                                                                                                                                                                    |               |
| 10.    | Наставак изградње секундарне водоводне мреже у насељу Доња Пискавица                                                                                                                                                                    | Пројекат је реализован.                                                                                                                                                                                                    |               |
| 11.    | Градски систем водоснабдјевања и одвођења отпадних вода Града Бања Лука                                                                                                                                                                 | Од 2007. године до 2016. године, реализован је дио пројектних активности у оквиру KfW пројекта. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2007-2025. година.                        |               |
| 12.    | Изградња канализације на потезу од Западног транзита до Првог крајишког корпуса, укључујући улице Крајишких бригада, Слободана Јовановића и Паве Радана                                                                                 | Пројекат је реализован.                                                                                                                                                                                                    |               |
| 13.    | Регулација водотока Врбас и Врбања у ужем градском подручју                                                                                                                                                                             | Планом није дефинисана година утрошка средстава, а према Плану, вриједност пројекта је у износу од 5.000.000,00 КМ за период 2016-2020. година. У току 2017. године није било финансијских улагања у пројектне активности. |               |
| 14.    | Санација клизишта на подручју територије града                                                                                                                                                                                          | 500.000,00                                                                                                                                                                                                                 | 137.000,00    |
| 15.    | Санација, реконструкција и модернизација даљинског гријања - Набавка 2 нова котла на дрвну сјечку 12 MW (укупно 24 MW) ; Набавка и уградња заједничких мјерача топлотне енергије (калориметара); Капитални ремонт котловских постројења | 3.000.000,00                                                                                                                                                                                                               | 27.324.344,82 |
| УКУПНО |                                                                                                                                                                                                                                         | 8.377.365,65                                                                                                                                                                                                               | 28.307.363,72 |

Реализација средстава у 2017. години, у области саобраћајна инфраструктура, је 11,15 %. У оквиру планског периода 2015-2017. године, 3 пројекта су у потпуности реализована, док 3 пројекта нису реализована, а у току је реализација активности у оквиру преосталих 6 пројеката. Разлог због којег пројекти нису реализовани у планском периоду је недостатак финансијских средстава и неријешеност имовинско-правних односа. Потребно је имати у виду да се ради о значајним инвестицијама чија реализација траје углавном више од једне буџетске године, те да је период реализације већине пројеката према ПКИ 2015-2017. године, планиран да траје и након 2017. године.

У области комуналне инфраструктуре, у току 2017. године, реализација средстава је значајно већа од планиране, због реализације најзначајнијег инфраструктурног пројекта у области даљинског гријања „Изградња Еко-топлане“.

У оквиру планског периода 2015-2017. године, 4 пројекта су у потпуности реализована, док су оквиру осталих пројеката покренуте активности на њиховој реализацији. За већину пројеката чија је реализација у току, период реализације пројеката према ПКИ 2015-2017. године, се наставља и након 2017. године.

### 3. Стамбено збрињавање

#### 3.1. Стамбено збрињавање

3.1.1. Програм стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и РВИ од 1-4 категорије Града БЛ Ада 1.2.3.и 4 и вањско уређење објекта Ада 1.2.3 и 4

У току 2016. године, пројекат *Програм стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и РВИ од 1-4 категорије Града БЛ Ада 1.2.3.и 4 и вањско уређење објекта Ада 1.2.3 и 4* је реализован.

#### 3.2. Финансијски преглед реализације пројеката у области Стамбено збрињавање

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Стамбено збрињавање* дат је у Табели 5. у наставку:

Табела 5. Стамбено збрињавање

| р/б    | Назив пројекта                                                                                                                               | Планирана средства у 2017.години (КМ) | Остварено у 2017. години (КМ) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1.     | Програм стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и РВИ од 1-4 категорије Града БЛ Ада 1.2.3.и 4 и вањско уређење објекта Ада 1.2.3 и 4 | Пројекат је реализован.               |                               |
| УКУПНО |                                                                                                                                              | 0                                     | 0                             |

Планирани пројекат у области *Стамбено збрињавање* је реализован у току 2016. године.

### 4. Здравство

4.1. Заједнички јавни објекат амбуланте породичне медицине и мјесне заједнице Доња Кола

У току 2016. године, пројекат *Заједнички јавни објекат амбуланте породичне медицине и мјесне заједнице Доња Кола* је реализован.

4.2. Изградња објеката "Дома здравља" и породичне медицине на подручју града (МЗ Драгочај, МЗ Петрићевац, МЗ Бистрица, МЗ Бочац и др.)

У току 2017. године, за пројекат *Изградња објеката "Дома здравља" и породичне медицине, на подручју града (МЗ Драгочај, МЗ Петрићевац, МЗ Бистрица, МЗ Бочац и др.)* није било реализације пројектних активности нити реализације финансијских средстава (МЗ Бочац и МЗ Борковићи реализовани у 2016. години). Активности су у току у односу на План. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2020. година.

#### 4.3. Финансијски преглед реализације пројеката у области Здравства

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Здравства* дат је у Табели 6. у наставку:

Табела 6. Здравство

| р/б    | Назив пројекта                                                                                                                      | Планирана средства у 2017.години (КМ) | Остварено у 2017.години (КМ) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1.     | Заједнички јавни објекат амбуланте породичне медицине и мјесне заједнице Доња Кола                                                  | Пројекат је реализован.               |                              |
| 2.     | Изградња објеката "Дома здравља" и породичне медицине, на подручју града (МЗ Драгочај, МЗ Петрићевац, МЗ Бистрица, МЗ Бочац и др.)* | 50.000,00                             | 0,00                         |
| УКУПНО |                                                                                                                                     | 50.000,00                             | 0,00                         |

\*МЗ Бочац и МЗ Борковићи реализовани у 2016. години

У области здравство, у току 2017. године, није било реализације финансијских средстава. У оквиру планског периода 2015-2017. године, 1 пројекат је у потпуности реализован, док су у оквиру другог пројекат, дјелимично реализоване активности. Период реализације пројекта који је у току, према ПКИ 2015-2017. године, наставља се и након 2017. године.

## 5. Спорт

#### 5.1. Спортско рекреативни центар насеље Лауш – 1. Фаза – трибине

У току 2017. године, за пројекат *Спортско рекреативни центар насеље Лауш – 1. Фаза – трибине* није било реализованих активности. Реализација пројектних активности није реализована у складу са Планом. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2017. година.

## 5.2. Израда пројектне документације и изградња анекса СД "Обилићево"

У току 2017. године, за пројекат *Израда пројектне документације и изградња анекса СД "Обилићево"* покренуте су активности на издавању локацијских услова који се очекују у јануару 2018. године. Реализација пројектних активности је у току у односу на План. За активности, није било реализације средстава у току 2017. године. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016. година.

## 5.3. Изградња помоћних терена код Градског стадиона у Бањалуци

У току 2017. године, за пројекат *Изградња помоћних терена код Градског стадиона у Бањалуци*, није било реализованих активности. Реализација пројектних активности је дјелимично реализована у односу на План. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2017. година.

## 5.4. Дворана Техничке школе (Шопинг центар) - припајање ЈУСЦ "Борик" и привођење намјени за изградњу кошаркашке и одбојкашке дворане

У току 2017. године, за пројекат *Дворана Техничке школе (Шопинг центар) - припајање ЈУСЦ "Борик" и привођење намјени за изградњу кошаркашке и одбојкашке дворане*, изведени су радови на демонтажи конструкције која је била изведена због промјене намјене фискултурне сале у тржни центар у вриједности од 44.188,15 КМ. Урађени су УТУ и главни пројекат за реконструкцију објекта у вриједности од 1.930,50 и 6.435,00 КМ. Покренута је јавна набавка за извођење радова на реконструкцији објекта. Пројектне активности за 2017. годину, финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 52.553,65 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину, из редовних буџетских средстава је 500.000,00 КМ и из осталих извора финансирања је 500.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 5,25 %. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2017. година.

## 5.5. Финансијски преглед реализације пројеката у области Спорта

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Спорт* дат је у Табели 7. у наставку:

Табела 7. Спорт

| р/б | Назив пројекта                                                  | Планирана средства у 2017. години (КМ) | Остварено у 2017.години (КМ) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Спортско рекреативни центар насеље Лауш – 1. Фаза – трибине     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 2.  | Израда пројектне документације и изградња анекса СД "Обилићево" | 0,00                                   | 0,00                         |
| 3.  | Изградња помоћних терена код Градског стадиона у Бањалуци       | 1.200.000,00                           | 0,00                         |
| 4.  | Дворана Техничке школе (Шопинг                                  | 1.000.000,00                           | 52.553,65                    |

|        |                                                                                                 |              |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|        | центар) - припајање ЈУСЦ "Борик" и привођење намјени за иградњу кошаркашке и одбојкашке дворане |              |           |
| УКУПНО |                                                                                                 | 2.200.000,00 | 52.553,65 |

Реализација средстава у области спорта, у току 2017. године је 2,4 %, при чему су у оквиру 3 пројекта покренуте активности на реализацији, док 1 пројекат није реализован у планском периоду, а разлог због којег није реализован је недостатак финансијских средстава. Период реализације пројеката који су у току, према ПКИ 2015-2017. године, били су у планском периоду, односно у 2016. и 2017. година.

## 6. Култура

### 6.1. Санација Бански двор - реконструкција крова, санација и рестаурација фасада

У току 2017. године, за пројекат *Санација Бански двор - реконструкција крова, санација и рестаурација фасада* урађена је пројектна документација за реконструкцију крова. Вриједност пројектних активности износила је 27.951,30 КМ. Пројектне активности финансиране су из редовних буџетских средстава. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из редовних буџетских средстава 700.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 3,99 %. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2020. година.

### 6.2. Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација домова културе (Дом културе Љубачево, Друштвени дом у Верићима и Драгочај.)

У току 2017. године, за пројекат *Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација домова културе (Дом културе Љубачево, Друштвени дом у Верићима и Драгочај)*. Завршени су радови на реконструкцији домова културе у Драгочају у вриједности од 174.993,33 КМ, Дебељацима у вриједности од 34.819,20 КМ. У току је реализација изградње Друштвеног дома у Љубачеву (укупна вриједности пројекта је 177.184,44 КМ), пројектне активности финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 51.221,49 КМ. Укупан износ за 2017. годину, финансиран је из редовних буџетских средстава, у вриједности од 261.034,02 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из редовних средстава Града је 50.000,00 КМ. Пројектне активности су у току у односу на План, а финансијски план за 2017. годину је у потпуности остварен. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2020. година.

### 6.3. Финансијски преглед реализације пројеката у области Култура

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Култура* дат је у Табели 8. у наставку:

Табела 8. Култура

| р/б    | Назив пројекта                                                                                                                  | Планирана средства у 2017. години (КМ) | Остварено у 2017. години (КМ) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1.     | Санација Бански двор - реконструкција крова, санација и рестаурација фасада                                                     | 700.000,00                             | 27.951,30                     |
| 2.     | Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација домова културе (Дом културе Љубачево, Друштвени дом у Верићима и Драгочај.) | 50.000,00                              | 261.034,02                    |
| УКУПНО |                                                                                                                                 | 750.000,00                             | 288.985,32                    |

Реализација средстава у 2017. години, у области култура је 38,5 %, при чему су активности у оквиру 1 пројекта у току, док су у оквиру другог, активности дјелимично реализоване уз значајнија финансијска улагања у односу на план за 2017. годину. Период реализације пројекта који су у току у овој области, према ПКИ 2015-2017. године, наставља се и након 2017. године.

## 7. Образовање

### 7.1. Реконструкција Гимназије Бања Лука и изградња дома одбојке

У току 2017. године, за пројекат *Реконструкција Гимназије Бања Лука и изградња дома одбојке*, утврђено је право својине у корист Града Бања Лука на градском грађевинском земљишту на којем се налази објекат Гимназије и припадајуће земљиште. Након тога је покренута јавна набавка за израду урбанистичко-техничких услова за изградњу нове спортске дворане, те је након проведене јавне набавке закључен уговор са „УРБИС ЦЕНТАР“, д.о.о. Бања Лука и на основу урбанистичко-техничких услова, Одјељење за просторно уређење је дана 20.12.2017. године, издало локацијске услове.

На основу издатих локацијских услова, пред РУГИП-ом је покренут поступак формирања грађевинске парцеле. Пројектне активности финансиране су из редовних буџетских средстава у износу од 3.558,00 КМ (урбанистичко-техничких услова). Реализација пројектних активности је у току у односу на План. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2016. година.

### 7.2. Изградња библиотеке Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци

У току 2017. године за пројекат *Изградња библиотеке Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци*. Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2020. година.

7.3. Реконструкција, адаптација, доградња и надоградња постојећег објекта зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Булевару војводе Петра Бојовића у Бањој Луци/ Архитектонско-грађевински факултет Бањалука

У току 2017. године за пројекат *Реконструкција, адаптација, доградња и надоградња постојећег објекта зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Булевару војводе Петра Бојовића у Бањој Луци*, није било пројектних активности, а пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2018. година.

7.4. Изградња објеката за предшколско васпитање и образовање Бања Лука

У току 2017. године за пројекат *Изградња објеката за предшколско васпитање и образовање Бања Лука*, израђени су Урбанистичко – техничких услова и пројектне документације. Пројектне активности за 2017. годину финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 6.768,45 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину из редовних буџетских средстава је 400.000,00 КМ. Пројектне активности су дјелимично реализоване у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 1,69 %. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2020. година.

7.5. Финансијски преглед реализације пројеката у области Образовање

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Образовање* дат је у Табели 9. у наставку:

Табела 9. Образовање

| р/б    | Назив пројекта                                                                                                                                                                                                         | Планирана средства у 2017.години (КМ)                                                                                                                                                                                                    | Остварено у 2017.години (КМ) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.     | Реконструкција Гимназије Бања Лука и изградња дома одбојке                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 3.558,00                     |
| 2.     | Изградња библиотеке Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци                                                                                                                                                     | Реализација пројекта планирана је у периоду 2015-2020. године из остацих извора финансирања (кредит на средстава 3.500.000,00 КМ), а тачне финансијске процјене за 2017. годину нису дефинисане ПКИ већ само укупна вриједност пројекта. |                              |
| 3.     | Реконструкција, адаптација, доградња и надоградња постојећег објекта зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Булевару војводе Петра Бојовића у Бањој Луци/ Архитектонско-грађевински факултет Бањалука | Реализација пројекта планирана је у периоду 2015-2018. године из остацих извора финансирања (у износу од 17.589.071,50 КМ), а тачне финансијске процјене за 2017. годину нису дефинисане ПКИ већ само укупна вриједност пројекта.        |                              |
| 4.     | Изградња објеката за предшколско васпитање и образовање Бања Лука                                                                                                                                                      | 400.000,00                                                                                                                                                                                                                               | 6.768,45                     |
| УКУПНО |                                                                                                                                                                                                                        | 400.000,00                                                                                                                                                                                                                               | 10.326,45                    |

Реализација средстава у области Образовање у 2017. години је 2,58 %, при чему су реализоване активности у оквиру 2 пројекта, док 2 пројекта нису реализована у планском периоду.

## 8. Заштита животне средине

### 8.1. Постројење за секундарну сепарацију отпада на регионалној депонији Рамићи, Бања Лука/ ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија " Бањалука

У току 2017. године, за пројекат *Постројење за секундарну сепарацију отпада на регионалној депонији Рамићи, Бања Лука/ ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија" Бањалука*, започета је изградња хале за раздвајање амбалажног отпада на депонији Рамићи. Пројектне активности за 2017. годину, финансиране су из грант средства Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС. За пројектне активности уложено је 111.751,95 КМ. Планирана укупна вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015-2017. годину је кроз ЈПП и концесију, а износи 10.000.000,00 КМ. Пројектне активности су дјелимично реализоване у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 1,11 %. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2017. година.

### 8.2. Набавка генератора за енергетско искориштавање депонијског гаса на депонији Рамићи, Бања Лука/ ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија" Бањалука

У току 2017. године, за пројекат *Набавка генератора за енергетско искориштавање депонијског гаса на депонији Рамићи, Бања Лука/ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија" Бањалука* нису реализоване пројектне активности. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2017. година.

### 8.3. Реконструкција и уређење парка Младен Стојановић у Бања Луци

У току 2017. године за пројекат *Реконструкција и уређење парка Младен Стојановић у Бања Луци*, покренута је јавна набавка за изградњу трим стазе у Парку Младен Стојановић дужине око 1.200 метара (1,2 km). Пројектне активности су у току у односу на План. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2017-2025. година.

### 8.4. Финансијски преглед реализације пројеката у области Заштита животне средине

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Заштита животне средине* дат је у Табели 10. у наставку:

Табела 10. Заштита животне средине

| р/б | Назив пројекта                                                             | Планирана средства у 2017.години (КМ)       | Остварено у 2017.години (КМ) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Постројење за секундарну сепарацију отпада на регионалној депонији Рамићи, | Реализација пројекта планирана је у периоду | 111.751, 95                  |

|        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | Бања Лука/ ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија " Бањалука                                                                                     | 2016-2017. године из осталих извора финансирања (ЈПП и концесије у износу од 10.000.000,00 КМ), а тачне финансијске процјене за 2017. годину није дефинисано ПКИ већ само укупна вриједност пројекта                                          |            |
| 2.     | Набавка генератора за енергетско искориштавање депонијског гаса на депонији Рамићи, Бања Лука/ ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија " Бањалука | Реализација пројекта планирана је у периоду 2016-2017. године из осталих извора финансирања (ЈПП и концесије у износу од 600.000,00 КМ), а тачне финансијске процјене за 2017. годину није дефинисано ПКИ већ само укупна вриједност пројекта | 0,00       |
| 3.     | Реконструкција и уређење парка Младен Стојановић у Бања Луци                                                                             | 400.000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| УКУПНО |                                                                                                                                          | 400.000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 111.751,95 |

Реализација средстава у области заштита животне средине, у 2017. години је 27,94 %, при чему су реализоване активности у оквиру 2 пројекта, док 1 пројекат није реализован.

## 9. Остали пројекти

### 9.1. Управљање имовином Града

У току 2017. године, за пројекат *Управљање имовином Града*, одржана је контролна радионица за чланове Радног тима, уз присуство представника „LibusoftCisom“, са темама: Осврт на проведене активности у развоју апликације Регистар некретнина, Преглед стања унесених података односно броја уписаних јединица имовине, Број јединица имовине са процјењеном тржишном вриједности и пројекција укупне вриједности уписаних јединица, Преглед активности за поједине чланове Радног тима, Проблеми односно потешкоће у раду и развоју пројекта односно апликације, Предлагање могућих рјешења (техничке претпоставке, набавка потребне опреме), Дефинисање даље едукације за чланове Радног тима (датум посјете Загребу). Закључно са 31.12.2017. године, у апликацију Регистар некретнина уписано је укупно 10.296 јединица имовине у портфељима: станови, пословни простори и гараже, пословне зоне, остали објекти у власништву Града, земљишта, јавне површине, комунална инфраструктура, гробља и капеле, спортски објекти, образовне установе, културни објекти и споменици културе, градске институције, градска предузећа, јавне установе. У наредном периоду ће се наставити рад на формирању Регистра некретнина и уносу нових јединица имовине, сређивању већ унесених података у смислу похрањивања скениране документације и чувања у дигиталном облику, уноса одређених карактеристика имовине а прије свега: Описних, Финансијских, Катастарских, Имовинско-правних, Просторно-планских и других података.

У другом кварталу 2017. године, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање је покренуо иницијативу и успјешно имплементирао надоградњу софтвера Регистар некретнина са апликацијом: КОМИС – Комунални информациони систем. Наведена апликација садржи базу података свих купаца пословних простора и гаража у власништву Града Бања Лука, те је омогућила да Град Бања Лука самостално (што је раније радио ЗИБЛ) врши обрачун, израду и слање фактура за закупнине, што је аутоматски омогућило ефикаснију контролу стања потраживања по тим основама, финансијску анализу, ефикаснији и бржи поступак принудне наплате, бржу размјену података између служби унутар Градске управе и сл. Након инсталације и одржане едукативне радионице за обуку службеника, у КОМИС су уписани подаци за 465 купаца пословних простора и гаража. Као што је и предвиђено, апликација је доприњела доста бржем раду и размјени података између надлежних одјељења а све у циљу повећавања прихода града по тим основама. Пројектне активности су у току у односу на План, а није било реализованих средстава за овај пројекат у току 2017. године. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2017. година.,

## 9.2. Урбанистички план града Бања Лука

У току 2017. године, за пројекат *Урбанистички план града Бања Лука* реализоване су следеће активности: на сједници Скупштине Града од 30.09. и 01.10. 2013. године усвојена је Одлука о изради Урбанистичког плана Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“ број 18/13). Одјељење за просторно уређење је дана 29.01.2014. године упутило захтјев за покретање поступка јавне набавке услуге: израде Урбанистичког плана. Због низа околности везаних за процедуру избора најповољнијег понуђача (приговори, жалбе, тужбе) предметна јавна набавка је поништена. На сједници Скупштине града Бањалука одржаној 27.09. 2017. године, именован је нови Савјет за израду Урбанистичког плана града Бањалука, те је исти у току новембра 2017. године израдио Програмски задатак за израду Урбанистичког плана града Бањалука. Пројектне активности су дјелимично реализоване у односу на План, а нису реализована средства за активности у току 2017. године. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2017. година.

## 9.3. Рјешавање имовинско правних односа за реализацију капиталних пројеката Града

У току 2017. године, за пројекат *Рјешавање имовинско правних односа за реализацију капиталних пројеката Града*, информације о тачним финансијским подацима о прибављању земљишта за потребе изградње инфраструктурних објеката (рјешавање имовинско правних односа на локацијама већ изграђене инфраструктуре, рјешавање имовинско-правних односа за изградњу инфраструктурних објеката и издаци за прибављање земљишта - експропријација (по судским рјешењима), биће доступне након израда Извјештаја о извршењу буџета за 2017. годину. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2015-2017. година.

## 9.4. Азил за напуштене животиње

У току 2017. године, за пројекат *Азил за напуштене животиње* нису реализоване пројектне активности, због недостатка финансијских средстава. Реализација пројектних активности није реализована у складу с Планом. У складу са

ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2020. година.

#### 9.5. Дигитална архива Града

У току 2017. године, за пројекат *Дигитална архива Града*, реализована је активност на изради пројектне документације. Пројектне активности за 2017. годину финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 6.786,00 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2017. годину је, из донаторских средстава, 250.000,00 КМ. Пројектне активности су дјелимично реализоване у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 2,71 %. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2016-2020. година.

#### 9.6. Иновирање техничких система у скупштинској сали Града

У току 2017. године, за пројекат *Иновирање техничких система у скупштинској сали Града*, није било пројектних активности у 2017. години, због недостатка финансијских средстава. Реализација пројектних активности није реализована у складу са Планом. У складу са ПКИ 2015-2017. године, планирани период реализације овог пројекта је 2017. година.

#### 9.7. Изградња објеката МЗ и МК на подручју града Бања Лука (МЗ Петрићевац, Шарговац и др.)

У току 2017. године, за пројекат *Изградња објеката МЗ и МК на подручју града Бања Лука (МЗ Петрићевац, Шарговац и др.)*, није било пројектних активности у 2017. години, због недостатка финансијских средстава. Реализација пројектних активности није реализована према Плану.

#### 9.8. Финансијски преглед реализације пројеката у области Остали пројекти

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Остали пројекти* дат је у Табели 11. у наставку:

Табела 11. Остали пројекти

| р/б | Назив пројекта                                                                     | Планирана средства<br>у 2015.и 2016.години<br>(КМ) | Остварено у<br>2015.и<br>2016.години<br>(КМ)                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Управљање имовином Града                                                           | 450.000,00                                         | 0,00                                                                                                                                  |
| 2.  | Урбанистички план града Бања Лука                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                  |
| 3.  | Рјешавање имовинско правних односа<br>за реализацију капиталних пројеката<br>Града | 3.000.000,00                                       | Информације о тачним<br>финансијским<br>подацима биће<br>доступне након израда<br>Извјештаја о<br>извршењу буџета за<br>2017. годину. |
| 4.  | Азил за напуштене животиње                                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                  |
| 5.  | Дигитална архива Града                                                             | 250.000,00                                         | 6.786,00                                                                                                                              |

|        |                                                                                       |              |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 6.     | Иновирање техничких система у скупштинској сали Града                                 | 200.000,00   | 0,00     |
| 7.     | Изградња објеката МЗ и МК на подручју града Бања Лука (МЗ Петрићевац, Шарговац и др.) | 60.000,00    | 0,00     |
| УКУПНО |                                                                                       | 3.960.000,00 | 6.786,00 |

Реализација средстава у области Остали пројекти, у 2017. години је 0,17%, при чему су реализоване активности у оквиру 4 пројекта, док у оквиру 3 пројекта нису реализоване активности у планском периоду. Разлог због којег пројекти нису реализовани у извјештајном периоду је недостатак финансијских средстава.

### 3. Рекапитулација свих пројеката

Укупна вриједност капиталних инвестиција Града предвиђених за финансирање у периоду од 2015. до 2017. године, утврђена је у износу од 117.240.342,00 КМ.

Према анализи финансијске рекапитулације пројеката у усвојеном ПКИ за 2017. годину, планирано је да буде уложено 34.777.095,25 КМ. На основу прикупљених информација обухваћених овим извјештајем реализовано је 35.367.613,47 КМ, односно 101,7%. При томе, потребно је имати у виду да је реализација буџетских средстава Града Бања Лука у извјештајном периоду реализована у износу од 15.786.123,01 КМ, што представља 44,64% укупне реализације, док је реализација екстерних извора финансирања била 19.581.490,46 КМ, односно 55,36% укупне реализације средстава. Планирана буџетска средства за реализацију пројеката из ПКИ за 2017. годину су била 20.123.118,69 КМ, а реализована су у износу од 15.786.123,01 КМ, односно 78,45%, док су екстерни извори финансирања за 2017. годину планирани у износу од 14.653.976,56 КМ, а реализована су у износу од 19.581.490,46 КМ, односно 133,62%.

Финансијска реализација наведених пројеката према областима, дата је у сљедећој табели за 2017. годину:

| р/б | Назив пројекта             | Планирана средства у 2017. години према финансијској рекапитулацији пројеката (КМ) | Остварено у 2017. години (КМ) | % реализације |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1   | ПРИВРЕДА                   |                                                                                    |                               |               |
|     | Пословна инфраструктура    | 8.600.000,00                                                                       | 5.483.638,83                  | 63,8          |
|     | Туризам                    | 750.000,00                                                                         | 70.546,26                     | 9,4           |
| 2   | ИНФРАСТРУКТУРА             |                                                                                    |                               |               |
|     | Саобраћајна инфраструктура | 9.289.729,60                                                                       | 1.035.661,29                  | 11,15         |
|     | Комунална инфраструктура   | 8.377.365,65                                                                       | 28.307.363,72                 | 337,1         |
| 3   | Стамбено збрињавање        | 0                                                                                  | 0                             | 100           |
| 4   | Здравство                  | 50.000,00                                                                          | 0                             | 0             |
| 5   | Спорт                      | 2.200.000,00                                                                       | 52.553,65                     | 2,4           |

|        |                         |                       |                 |                       |                 |
|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 6      | Култура                 | 750.000,00            |                 | 288.985,32            | 38,53           |
| 7      | Образовање              | 400.000,00            |                 | 10.326,45             | 2,58            |
| 8      | Заштита животне средине | 400.000,00            |                 | 111.751,95            | 27,94           |
| 9      | Остали пројекти         | 3.960.000,00          |                 | 6.786,00              | 0,17            |
| УКУПНО |                         | 34.777.095,25         |                 | 35.367.613,47         | 101,70          |
|        |                         | Буџет Града Бања Лука | Екстерни извори | Буџет Града Бања Лука | Екстерни извори |
|        |                         | 20.123.118,69         | 14.653.976,56   | 15.786.123,01         | 19.581.490,46   |

На основу претходног, слиједи:

- Према анализи финансијских показатеља за 2017. годину, од планираних 34.777.095,25 КМ, реализовано је 35.367.613,47 КМ, односно 101,7% (реализован је најзначајнији пројекат комуналне инфраструктуре *Изградња Еко-топлане*, а у сарадњи са стратешким партнером)
- Најчешћи разлог што пројекти из појединих области нису реализовани у већем броју или значајнијем обиму, јесте углавном недостатак финансијских средстава.
- За већину пројеката, планирани период реализације активности наставља се и након 2017. године.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за локални економски развој  
и стратешко планирање

НАЧЕЛНИК

Раденко Лакетић, дипл.инж.шумарства



ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мр Игор Радојичић



