

**ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ**

**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Бања Лука, август 2019. године

САДРЖАЈ:

1. Увод	3
2. Преглед реализације капиталних инвестиција у 2018. години	4
2.1. Комунална инфраструктура	4
2.2. Саобраћајна инфраструктура	9
2.3. Привреда	13
2.4. Култура и туризам	15
2.5. Образовање	16
2.6. Спорт	18
2.7. Здравство	19
2.8. Друштвени садржаји	21
2.9. Остали пројекти	22
3. Закључак	25

1. Увод

Скупштина Града Бања Лука је, на 23. сједници, одржаној 30.05. и 31.05.2018. године, донијела Одлуку о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука у периоду од 2018. до 2020. године (у даљем тексту ПКИ 2018-2020. године).

План капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних издатака у буџету Града, који уједно представља и основ за њихово кандидовање према другим доступним изворима финансирања, с обзиром да средства из буџета Града углавном нису довољна за финансирање капиталних инвестиција.

Капиталне инвестиције, у смислу овог Плана, су инвестиције вриједности од 100.000,00 КМ и више.

ПКИ 2018-2020. године је обухватио 94 пројекта који су разврстани у 10 области инвестирања: Привреда, Комунална инфраструктура, Саобраћајна инфраструктура, Култура и туризам, Образовање, Спорт, Заштита животне средине и енергетска ефикасност, Здравство, Друштвени садржаји и Остали пројекти.

План је усаглашен са стратешким документима Града и одређује главне смјернице инвестиционог развоја Града у периоду од 2018. до 2020. године, тј. Планом је предвиђено инвестирање у пројекте чијом реализацијом ће се омогућити рјешавање приоритетних потреба Града, као и у пројекте који доприносе реализацији стратешких циљева Града.

Укупна вриједност капиталних инвестиција Града према усвојеном ПКИ 2018-2020. године износи 159.578.259,55 КМ, а планирана средства за улагање по годинама су следећа:

- 2018. година - 32.923.800,03 КМ,
- 2019. година - 66.133.259,52 КМ и
- 2020. година - 60.521.200,00 КМ.

У 2018. години планирана је реализација или почетак реализације 43 пројекта, укупне вриједности 32.923.800,03 КМ, а преглед планираних средстава за 2018. годину по областима инвестирања, приказан је у Табели 1.

Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција по областима инвестирања за 2018. годину

Рел. бр.	Област инвестирања	Број пројеката	Планирана средства за 2018. годину (у КМ)
1.	Комунална инфраструктура	12	11.600.345,38
2.	Саобраћајна инфраструктура	13	11.055.710,65
3.	Привреда	2	815.000,00
4.	Култура и туризам	2	614.744,00
5.	Образовање	2	1.423.000,00
6.	Спорт	2	3.120.000,00
7.	Здравство	3	320.000,00
8.	Друштвени садржаји	3	1.345.000,00
9.	Остали пројекти	4	2.630.000,00
УКУПНО:		43	32.923.800,03

Планирана средства за капиталне инвестиције које су обухваћене ПКИ 2018-2020. године укључују и екстерне изворе финансирања који подразумевају: кредитна средства, средства и трансфере виших нивоа власти - средства Предсједника Републике Српске, Владе Републике Српске и републичких јавних предузећа, донације, средства приватних инвеститора, сарадњу кроз моделе јавно-приватног партнерства и др. и усаглашена су са пројекцијом буџетских средстава за капиталне инвестиције за плански период, као и са процјеном очекиване динамике финансирања капиталних инвестиција путем екстерних извора финансирања.

Приликом израде ПКИ 2018-2020. године, водило се рачуна да је усклађен са планираним активностима и усвојеним буџетима организационих јединица Градске управе које учествују у имплементацији пројеката, да се обезбиједи наставак имплементације већ започетих вишегодишњих пројеката и да се обезбиједи средства за почетак имплементације планираних пројеката у 2018. години.

Праћење провођења, као и ажурирање ПКИ 2018-2020. године, је у надлежности свих организационих јединица Градске управе, а за обављање стручних и административно-техничких послова задужено је Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање.

2. Преглед реализације капиталних инвестиција у 2018. години

На основу података прикупљених од организационих јединица Градске управе надлежних за имплементацију пројеката обухваћених ПКИ 2018-2020. године, у наставку је дат преглед имплементације пројеката у 2018. години, по областима инвестирања.

2.1. Комунална инфраструктура

1. Изградња канализационе мреже у Тузланској улици

У току 2018. године, пројекат Изградња канализационе мреже у Тузланској улици је реализован. Изграђена су 363 метра нове канализационе мреже пречника Ø300 mm.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 65.007,01 КМ (са ПДВ-ом), а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 64.802,50 КМ (са ПДВ-ом), из редовних буџетских средстава.

2. Изградња Еко-топлане Бања Лука (завршетак изградње)

У току 2018. године, пројекат Изградња Еко-топлане Бања Лука (завршетак изградње) је реализован. Изграђен је објект Еко-топлане и прибављена је привремена употребна дозвола.

Пројекат је финансиран из јавно-приватног партнерства. У току 2018. године извршено је повећање основног капитала повећањем улога оба оснивача. Финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 3.674.489,18 КМ (1.390.130,38 КМ из редовних буџетских средстава и 2.284.358,80 КМ из приватног капитала, тј. из средстава ИЕЕ д.о.о. Бања Лука).

3. Наставак изградње водоводног система „Црно врело“ - подсистем Звијезда

У току 2018. године, пројекат Наставак изградње водоводног система „Црно врело“ - подсистем Звијезда је реализован. Изграђени су примарни кракови подсистема „Звијезда“, и то кракови: Б (према Доњим Колима), Ц (до резервоара Ђурића главица) и Ф (повезивање резервоара Јанковића брдо и Полића брдо).

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 1.084.970,54 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 956.767,27 КМ. Средства су обезбјеђена емисијом обвезница Града.

4. Изградња водовода Кадијина вода

У току 2018. године, пројекат Изградња водовода Кадијина вода је реализован. Изграђена је секундарна водоводна мрежа у насељу Кадијине воде.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 87.122,46 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 68.719,16 КМ, из редовних буџетских средстава.

5. Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Града Бања Лука (пројекти Водовода а.д.)

Према подацима Водовода а.д. Бањалука, у току 2018. године, извођени су радови на изградњи цјевовода у насељима на територији Града Бања Лука, а све према реалним потребама корисника.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 808.346,65 КМ, из властитих средстава Водовода а.д. Бањалука.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019-2020. години.

6. Уређење водног режима ријеке Врбање од моста код „Инцела“ па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у насељу Чесма у дужини од 100 метара

У току 2018. године, за пројекат Уређење водног режима ријеке Врбање од моста код „Инцела“ па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у насељу Чесма у дужини од 100 метара, реализоване су слjedeће активности:

Дјелимично су ријешени имовинско-правни односи. На рјешавање имовинско-правних односа утрошено је 8.020,17 КМ, из редовних буџетских средстава, а средства у износу од 6.979,83 КМ су резервисана за наставак пројектних активности у 2019. години. Пројекат води ЈУ „Воде Српске“, а радове ће финансирати Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Српске.

7. Изградња канализационе мреже у Улици Косте Јарића

У току 2018. године, пројекат Изградња канализационе мреже у Улици Косте Јарића је реализован. Изграђено је 360 метара нове канализационе мреже пречника Ø300 mm. Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 55.970,68 КМ (са ПДВ-ом), а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 55.754,96 КМ (са ПДВ-ом), из редовних буџетских средстава.

8. Уређење водног режима и корита Врбаса кроз урбано подручје Града Бања Лука

У току 2018. године, пројекат Уређење водног режима и корита Врбаса кроз урбано подручје Града Бања Лука је реализован, у сарадњи са Развојним програмом уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП).

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 917.231,84 КМ (269.387,62 КМ из редовних буџетских средстава и 647.844,22 КМ из осталих извора финансирања).

9. Изградња водовода на подручју Рекавице - Кола

У току 2018. године, пројекат Изградња водовода на подручју Рекавице - Кола је реализован. Изграђена је водоводна мрежа на систему „Бањица“, на потезу од кафане „Бољи живот“ према Соколовцу у дужини од 1.800 метара.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 114.448,30 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 106.800,68 КМ, из редовних буџетских средстава.

10. Изградња водовода на подручју Рекавице - Благојевићи

У току 2018. године, за пројекат Изградња водовода на подручју Рекавице - Благојевићи, реализација активности на изградњи секундарне водоводне мреже у засецима Благојевићи, Лакићи и Бојанићи је у току.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 169.728,30 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 81.935,58 КМ, из редовних буџетских средстава. Средства у износу од 87.792,72 КМ су резервисана за наставак пројекта у 2019. години.

11. Изградња и реконструкција канализационе мреже на подручју МЗ Лауш и МЗ Побрђе

У току 2018. године, за пројекат Изградња и реконструкција канализационе мреже на подручју МЗ Лауш и МЗ Побрђе, реализоване су следеће активности:

Урађена је пројектна документација за комплетно подручје насеља Лауш 2 које нема канализацију. Радови нису уговорени, јер је поступак јавне набавке неколико пута поништен, те због неуспјешних јавних набавки у 2018. години није било реализације средстава у оквиру овог пројекта. Реализација пројектних активности се наставља у 2019. години.

12. Изградња водоводне мреже у насељу Јагаре

У току 2018. године, за пројекат Изградња водоводне мреже у насељу Јагаре, започела је реализација активности на изградњи водоводне мреже у Јагарима.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 650.758,73 КМ. У 2018. години није било реализације средстава у оквиру овог пројекта, а средства су резервисана за наставак пројектних активности у 2019. години.

13. Изградња водовода четврте висинске зоне у насељу Чесма

У току 2018. године, за пројекат Изградња водовода четврте висинске зоне у насељу Чесма, урађена је пројектна документација за резервоаре 3. и 4. висинске зоне и за комплетну дистрибутивну мрежу ове двије зоне и започеле су активности на изградњи резервоара 4. висинске зоне у насељу Крчмарице.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 534.701,21 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 101.708,72 КМ, из осталих извора финансирања. Средства у износу од 432.992,49 КМ су резервисана за наставак пројектних активности у 2019. години.

14. Изградња водоводне мреже у МЗ Поткозарје - Пезића поље

У току 2018. године, пројекат Изградња водоводне мреже у МЗ Поткозарје - Пезића поље је реализован. Изграђена је секундарна мрежа у насељу Пезића поље у дужини од око 1 km. Пројектна документација је урађена за читаво насеље које није покривено водоводом.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 97.777,00 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 97.772,35 КМ, из редовних буџетских средстава.

15. Изградња постројења за третман муља, израда система за заштиту од хидрауличног удара, изградња објекта опште лабораторије и проширење објекта дозирне станице (Водовод а.д. Бања Лука)

Према подацима Водовода а.д. Бањалука, у току 2018. године, за пројекат Изградња постројења за третман муља, израда система за заштиту од хидрауличног удара, изградња објекта опште лабораторије и проширење објекта дозирне станице (Водовод а.д. Бања Лука), реализоване су активности на опремању лабораторијском опремом опште лабораторије у Десној Новоселији.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 372.937,36 КМ, из властитих средстава Водовода а.д. Бања Лука.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019. години.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Комунална инфраструктура

Финансијски преглед реализације пројекта у области Комунална инфраструктура, приказан је у Табели 2.

Табела 2. Комунална инфраструктура

Редни број	Назив пројекта	Планирана вриједност финансирања за 2018. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ)	Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години (у КМ)	Финансијска реализација пројекта у 2018. години (у КМ)	Извори финансирања (у КМ)				
					Средства Града Бања Лука				Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.)
					Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2018. годину и резервисана средства из претходног периода)	Кредитна средства и обвезнице	Неновчана средства	Резервисана средства за наставак пројекта у 2019. години	
1	2	3	4	5 (6+7+8+10)	6	7	8	9	10
1	Изградња канализационе мреже у Тузланској улици	100.000,00	65.007,01	64.802,50	64.802,50				
2	Изградња Еко-топлатне Бања Лука (завршетак изградње)	4.687.488,38	0,00	3.674.489,18	1.390.130,38				2.284.358,80
3	Наставак изградње водоводног система „Црно врело“ - подсистем Звијезда	1.200.000,00	1.084.970,54	956.767,27		956.767,27		128.203,27	
4	Изградња водовода Кадина вода	100.000,00	87.122,46	68.719,16	68.719,16				
5	Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Града Бања Лука	1.000.000,00	808.346,65	808.346,65					808.346,65
6	Уређење водног режима ријеке Врбање од моста код „Инцела“ па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у насељу Чесма у дужини од 100 метара	2.750.000,00	8.020,17	8.020,17	8.020,17			6.979,83	
7	Изградња канализационе мреже у Улици Косте Јарића	100.000,00	55.970,68	55.754,96	55.754,96				
8	Уређење водног режима и корита Врбаса кроз урбано подручје Града	942.857,00	917.231,84	917.231,84	269.387,62				647.844,22
9	Изградња водовода на подручју Рекавице - Кола	200.000,00	114.448,30	106.800,68	106.800,68				
10	Изградња водовода на подручју Рекавице - Благојевићи	170.000,00	169.728,30	81.935,58	81.935,58			87.792,72	
11	Изградња и реконструкција канализационе мреже на подручју МЗ Лауш и МЗ Побрђе	200.000,00	0,00	0,00					
12	Изградња водоводне мреже у насељу Јагаре	0,00	650.758,73	0,00				650.758,73	
13	Изградња водовода четврте висинске зоне у насељу Чесма	0,00	534.701,21	101.708,72				432.992,49	101.708,72
14	Изградња водоводне мреже у МЗ Поткозарје - Пезића поље	150.000,00	97.777,00	97.772,35	97.772,35				
15	Изградња постројења за третман муља, израда система за заштиту од хидрауличног удара, изградња објекта опште лабораторије и проширење објекта дозирне станице (Водовод а.д. Бања Лука)	0,00	372.937,36	372.937,36					372.937,36
	УКУПНО:	11.600.345,38	4.967.020,25	7.315.286,42	2.143.323,40	956.767,27		1.306.727,04	4.215.195,75

У складу са ПКИ 2018-2020. године, у области Комунална инфраструктура, за 2018. годину планирана су средства за реализацију пројектних активности за дванаест пројеката. Осам пројеката је у потпуности реализовано у 2018. години, за један пројекат су реализоване планиране пројектне активности за 2018. годину, док су за три пројекта пројектне активности започеле у 2018. години и у току су. У 2018. години започеле су и пројектне активности за три пројекта чија реализација је планирана за 2019. годину.

2.2. Саобраћајна инфраструктура

1. Изградња Источног транзита од Улице мајке Југовића до Улице Стевана Булајића

У току 2018. године, за пројекат Изградња Источног транзита од Улице мајке Југовића до Улице Стевана Булајића, реализована је I фаза изградње, у сарадњи са ЈП „Путеви РС“. Обавеза Града у наведеном пројекту била је учешће у изградњи оборинске канализације и расвјете.

Укупна вриједност инвестиције по уговору, који је закључен у 2017. години, износи 805.000,00 КМ, а дио који се односи на обавезу Града износи 215.000,00 КМ. Сви радови су завршени, али ЈП „Путеви РС“ није платило окончану ситуацију извођачу, те из наведеног разлога није испостављена фактура Граду за радове које би по споразуму требало да финансира, а средства за плаћање обавезе су резервисана.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019. години.

2. Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног позоришта РС

У току 2018. године, за пројекат Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног позоришта РС, реализовани су завршни радови на I фази изградње.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 86.034,52 КМ, из редовних буџетских средстава.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019-2020. години.

3. Изградња дијела Улице Петра Великог

У току 2018. године, за пројекат Изградња дијела Улице Петра Великог, реализована је I фаза изградње.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 634.760,78 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 492.665,52 КМ, из осталих извора финансирања.

4. Изградња Зеленог моста

У току 2018. године, за пројекат Изградња Зеленог моста реализоване су сљедеће активности:

Започели су радови на изградњи објекта, али због лоших временских услова и конзервације градилишта, а на основу одобрења надзорног органа, продужен је рок за извођење радова.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 2.198.257,58 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 1.079.054,23 КМ. Средства су обезбјеђена емисијом обвезница Града. За завршетак пројекта у 2019. години резервисана су средства у износу од 1.119.203,35 КМ.

5. Изградња дијела пута за насеље Пријечани

У току 2018. године, за пројекат Изградња дијела пута за насеље Пријечани, реализована је I фаза изградње.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 61.222,45 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 835.273,64 КМ, из редовних буџетских средстава. (У 2018. години су реализована средства у износу од 774.051,19 КМ, која су уговорена у 2017. години.)

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2020. години.

6. Изградња дијела пута за насеље Мотике

У току 2018. године, за пројекат Изградња дијела пута за насеље Мотике, реализоване су сљедеће активности:

Усљед понављања поступка јавне набавке, уговор са извођачем радова је закључен на крају грађевинске сезоне, те радови нису могли започети у 2018. години.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 2.052.000,00 КМ, из редовних буџетских средстава. Средства су обезбјеђена емисијом обвезница Града и резервисана за наставак пројекта у 2019. години.

7. Изградња моста у насељу Драгочај

У току 2018. године, за пројекат Изградња моста у насељу Драгочај, реализоване су сљедеће активности:

Усљед понављања поступка јавне набавке, уговор са извођачем радова је закључен на крају грађевинске сезоне, те радови нису могли започети у 2018. години.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 219.375,00 КМ, из редовних буџетских средстава. Средства су резервисана за наставак пројекта у 2019. години.

8. Продужетак трасе Источног транзита, од раскрснице Улице Б. Поткоњака и Крфске до Улице Гаврила Принципа (веза са Западним транзитом преко планираног Зеленог моста), у дужини од сса 270 m

У току 2018. године, пројекат Продужетак трасе Источног транзита, од раскрснице Улице Б. Поткоњака и Крфске до Улице Гаврила Принципа (веза са Западним транзитом преко планираног Зеленог моста), у дужини од сса 270 m, није реализован према Плану.

Пројекат се реализује у сарадњи са ЈП „Путеви РС“. Обавеза Града у наведеном пројекту је учешће у изградњи оборинске канализације, водовода, расвјете, пјешачких и бициклистичких стаза и зацјевљење Ђурђевачког потока. Усљед понављања поступка јавне набавке, уговор са извођачем радова није закључен. Град је, по основу споразума о регулисању међусобних односа, резервисао средства у износу од 700.000,00 КМ за наставак пројекта у 2019. години. Средства су обезбјеђена емисијом обвезница Града.

9. Изградња кружне раскрснице на споју Улица Васе Пелагића, Владике Платона и Алеје Светог Саве

У току 2018. године, пројекат Изградња кружне раскрснице на споју Улица Васе Пелагића, Владике Платона и Алеје Светог Саве је реализован.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 217.439,50 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 217.336,67 КМ, из редовних буџетских средстава.

10. Изградња кружне раскрснице на споју Гундулићеве улице и Алеје Светог Саве

У току 2018. године, пројекат Изградња кружне раскрснице на споју Гундулићеве улице и Алеје Светог Саве је реализован.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 261.303,84 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 260.754,74 КМ, из редовних буџетских средстава.

11. Bike Sharing

У току 2018. године, за пројекат Bike Sharing, реализоване су сљедеће активности:

Постављени су терминали на 4 локације са укупно 30 бицикала. Финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 112.964,94 КМ, из редовних буџетских средстава.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019. години.

12. Изградња дијела Шарговачке улице

У току 2018. године за пројекат Изградња дијела Шарговачке улице, реализоване су сљедеће активности:

Покренута је јавна набавка и закључен је уговор са извођачем радова. Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 954.309,98 КМ. Средства су обезбјеђена из гранта Владе Републике Српске. Извођење радова није започело, а средства су резервисана за наставак пројекта у 2019. години.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, планирани период реализације пројекта је 2019. година.

13. Бициклистичке и пјешачке стазе

У току 2018. године за пројекат Бициклистичке и пјешачке стазе, реализоване су сљедеће активности:

Реализована је I фаза изградње, тј. изграђен је тротоар и бициклистичка стаза у Улици Пут српских бранилаца у укупној дужини од 200 m и започела је II фаза изградње, тј. изградња тротоара и бициклистичке стазе у Улици Пут српских бранилаца у дужини од 1.100,00 m. Због лоших временских услова и конзервације градилишта, а на основу одобрења надзорног органа, продужен је рок за извођење радова.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 448.486,10 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 410.485,98 КМ (322.600,32 КМ из редовних буџетских средстава и 87.885,66 КМ из кредитних средстава). Средства у износу од 38.000,12 КМ су резервисана за наставак пројекта у 2019. години.

14. Изградња кружне раскрснице на споју Карађорђевог улице и Улице Јована Рашковића (дионица регионалног пута Р 405 Бања Лука - Бронзани Мајдан)

У току 2018. године, пројекат Изградња кружне раскрснице на споју Карађорђевог улице и Улице Јована Рашковића (дионица регионалног пута Р 405 Бања Лука - Бронзани Мајдан), није реализован према Плану.

Пројекат се реализује у сарадњи са ЈП „Путеви РС“. У 2018. години је покренута јавна набавка, али није закључен уговор са извођачем радова. Реализација пројектних активности се наставља у 2019. години.

15. Изградња кружне раскрснице на споју Улица Исаије Митровића и Солунске улице

У току 2018. године, пројекат Изградња кружне раскрснице на споју Улица Исаије Митровића и Солунске улице није реализован према Плану. Реализација пројекта пролонгирана је за 2019. годину.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Саобраћајна инфраструктура

Финансијски преглед реализације пројекта у области Саобраћајна инфраструктура, приказан је у Табели 3.

Табела 3. Саобраћајна инфраструктура

Редни број	Назив пројекта	Планирана вриједност финансирања за 2018. годину, у складу са ПКР 2018-2020. године (у КМ)	Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години (у КМ)	Финансијска реализација пројекта у 2018. години (у КМ)	Извори финансирања (у КМ)				
					Средства Града Бања Лука				Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.)
					Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2018. годину и резервисана средства из претходног периода)	Кредитна средства и обвезнице	Неповучана средства	Резервисана средства за наставак пројекта у 2019. години	
1	2	3	4	5 (6+7+8+10)	6	7	8	9	10
1	Изградња Источног транзита од Улице мајке Југових до Улице Стевана Булајића	1.045.000,00	0,00	0,00				207.000,00	
2	Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног позоришта РС	0,00	86.034,52	86.034,52	86.034,52				
3	Изградња дијела Улице Петра Великог	742.670,11	634.760,78	492.665,52					492.665,52
4	Изградња Зеленог моста	2.500.000,00	2.198.257,58	1.079.054,23		1.079.054,23		1.119.203,35	
5	Изградња дијела пута за насеље Пријечани	846.207,17	61.222,45	835.273,64	835.273,64			68.206,41	
6	Изградња дијела пута за насеље Мотике	1.500.000,00	2.052.000,00	0,00				2.052.000,00	
7	Изградња моста у насељу Драгочај	200.000,00	219.375,00	0,00				219.375,00	

8	Продужетак трасе Источног транзита, од раскрснице Улице Б. Поткоњак и Крфске до Улице Гаврила Принципа (веза са Западним транзитом преко планираног Зеленог моста), у дужини од сса 270 m	1.950.000,00	0,00	0,00			700.000,00	
9	Изградња кружне раскрснице на споју Улица Васе Пелагића, Владике Platона и Алеје Светог Саве	207.833,37	217.439,50	217.336,67	217.336,67			
10	Изградња кружне раскрснице на споју Гундулићеве улице и Алеје Светог Саве	234.000,00	261.303,84	260.754,74	260.754,74			
11	Bike Sharing	130.000,00	0,00	112.964,94	112.964,94			
12	Изградња дијела Шарговачке улице	0,00	954.309,98	0,00			954.309,98	
13	Бициклистичке и пјешачке стазе	1.000.000,00	448.486,10	410.485,98	322.600,32	87.885,66	38.000,12	
14	Изградња кружне раскрснице на споју Карађорђевој улици и Улице Јована Рашковића (доница регионалног пута Р 405 Бања Лука - Бронзани Мајдан)	350.000,00	0,00	0,00				
15	Изградња кружне раскрснице на споју Улица Исаије Митровића и Солунске улице	350.000,00	0,00	0,00				
УКУПНО:		11.055.710,65	7.133.189,75	3.494.570,24	1.834.964,83	1.166.939,89	5.358.094,86	492.665,52

У складу са ПКИ 2018-2020. године, у области Саобраћајна инфраструктура, за 2018. годину планирана су средства за реализацију пројектних активности за тринаест пројеката. Три пројекта су у потпуности реализована у 2018. години, за три пројекта су реализоване планиране пројектне активности за 2018. годину (реализација ових пројеката се наставља и након 2018. године), за шест пројеката започеле су пројектне активности у 2018. години и у току су и један пројекат није започео у 2018. години и реализација пројекта је пролонгирана за 2019. годину.

У 2018. години реализовани су завршни радови на I фази реконструкције централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног позоришта РС и започеле су пројектне активности за пројекат Изградња дијела Шарговачке улице чија реализација је планирана за 2019. годину.

2.3. Привреда

1. Проширење пословне зоне „Рамићи - Бања Лука“

У току 2018. године, за пројекат Проширење пословне зоне „Рамићи - Бања Лука“, реализоване су сљедеће активности:

1) Извршени су грађевински радови на уклањању објекта „Регенерације и неутрализације“, на грађевинској парцели означеној као к.ч. број 1283/36 к.о. Рамићи. Укупна вриједност уговора износи 80.683,20 КМ. Наведена грађевинска парцела продана је инвеститору.

2) Изабран је извођач радова за извођење радова на регулацији потока Глоговац, од магистралног пута М-4 до уливне грађевине. Укупна вриједност уговора износи 61.062,30 КМ (са ПДВ-ом). Радови су започели и настављају се у 2019. години.

Укупна уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 141.745,50 КМ, из редовних буџетских средстава.

Будући да у 2018. години нису ријешени имовинско-правни односи на грађевинској парцели на којој је предвиђена изградња инфраструктуре, активности на рјешавању истих настављају се у 2019. години.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019-2020. години.

2. Успостављање нове пословне зоне код локације Јелшинград

У току 2018. године, за пројекат Успостављање нове пословне зоне код локације Јелшинград, реализоване су следеће активности:

Изабран је извођач радова за извођење радова на уређењу грађевинског земљишта за нову пословну зону на локацији код Јелшинграда, која представља атрактивну локацију због близине саобраћајних комуникација - аутопута, жељезничке пруге и међународног аеродрома.

Укупна вриједност уговора износи 79.560,00 КМ (са ПДВ-ом). Радови су започели и настављају се у 2019. години.

С обзиром да у 2018. години није усвојен регулациони план за локацију код Јелшинграда, није се могло приступити изради пројектно-техничке документације за извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре, те су наведене активности пролонгиране за 2019. годину.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019-2020. години.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Привреда

Финансијски преглед реализације пројекта у области Привреда, приказан је у Табели 4.

Табела 4. Привреда

Редни број	Назив пројекта	Планирана вриједност финансирања за 2018. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ)	Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години (у КМ)	Финансијска реализација пројекта у 2018. години (у КМ)	Извори финансирања (у КМ)					Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.)
					Средства Града Бања Лука					
					Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2018. годину и резервисана средства из претходног периода)	Кредитна средства и обвезнице	Неновчана средства	Резервисана средства за наставак пројекта у 2019. години		
1	2	3	4	5 (6+7+8+10)	6	7	8	9	10	
1	Проширење Пословне зоне „Рамачи - Бања Лука“	615.000,00	141.745,50	141.745,50	141.745,50					
2	Успостављање нове пословне зоне код локације Јелшинград	200.000,00	79.560,00	79.560,00	79.560,00					
	УКУПНО:	815.000,00	221.305,50	221.305,50	221.305,50					

У складу са ПКИ 2018-2020. године, у области Привреда, за 2018. годину планирана су средства за реализацију пројектних активности за два пројекта. За оба пројекта реализација пројектних активности је у току, с обзиром да је планирани период реализације пројекта 2018-2020. година.

2.4. Култура и туризам

1. Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел - цјелина 4

У току 2018. године, пројекат Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел - цјелина 4 је реализован.

Реализоване су следеће активности:

1) Ремоделација и ревитализација тврђаве Кастел у Бањалуци - Кула 2 и бедем (покривање куле 2, санација круне куле и санација бедема лијево од куле 1) - Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 99.750,32 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 98.656,44 КМ, из редовних буџетских средстава.

2) Ремоделација и ревитализација тврђаве Кастел у Бањалуци - Кула 1 (покривање куле 1 и санација круне куле) - Радови су уговорени у 2017. години, а изведени у 2018. години. Финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 49.975,61 КМ, из редовних буџетских средстава.

Укупна финансијска реализација пројекта Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел - цјелина 4 у 2018. години износи 148.632,05 КМ, из редовних буџетских средстава.

2. Санација Бански двор - реконструкција крова, фасаде и фасадне столарије

У току 2018. године, за пројекат Санација Бански двор - реконструкција крова, фасаде и фасадне столарије, реализоване су активности на реконструкцији крова, а у току су активности на реконструкцији фасаде, вањске столарије и постављања декоративног освјетљења.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 2.603.714,38 КМ (за реконструкцију крова - 611.707,53 КМ, за реконструкцију фасаде и вањске столарије - 1.742.340,02 КМ и за постављање декоративног освјетљења - 249.666,83 КМ).

Финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 803.293,34 КМ (103.714,38 КМ из редовних буџетских средстава и 699.578,96 КМ из осталих извора финансирања, тј. из средстава Владе Републике Српске). Резервисана буџетска средства за наставак пројекта у 2019. години износе 105.000,00 КМ.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019-2020. години.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Култура и туризам

Финансијски преглед реализације пројекта у области Култура и туризам, приказан је у Табели 5.

Табела 5. Култура и туризам

Редни број	Назив пројекта	Планирана вриједност финансирања за 2018. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ)	Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години (у КМ)	Финансијска реализација пројекта у 2018. години (у КМ)	Извори финансирања (у КМ)				
					Средства Града Бања Лука				Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.)
					Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2018. годину и резервисана средства из претходног периода)	Кредитна средства и обвезнице	Неновчана средства	Резервисана средства за наставак пројекта у 2019. години	
1	2	3	4	5 (6+7+8+10)	6	7	8	9	10
1	Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел - целина 4	100.000,00	99.750,32	148.632,05	148.632,05				
2	Санација Бански двор - реконструкција крова, фасадне и фасадне столарије	514.744,00	2.603.714,38	803.293,34	103.714,38			105.000,00	699.578,96
	УКУПНО:	614.744,00	2.703.464,70	951.925,39	252.346,43			105.000,00	699.578,96

У складу са ПКИ 2018-2020. године, у области Култура и туризам, за 2018. годину планирана су средства за реализацију пројектних активности за два пројекта, од којих је један пројекат у потпуности реализован у 2018. години, а за други пројекат су реализоване планиране пројектне активности за 2018. годину, с обзиром да је планирани период реализације пројекта 2018-2020. година.

2.5. Образовање

1. Доградња ОШ Бранко Радичевић

У току 2018. године, за пројекат Доградња ОШ Бранко Радичевић, реализоване су сљедеће активности:

Урађени су урбанистичко-технички услови и пројектна документација за обе фазе (1. фаза - доградња ОШ Бранко Радичевић и 2. фаза - фискултурна сала). Прибављена је грађевинска дозвола за изградњу 1. фазе. Извођење радова је започело у септембру 2018. године.

Према подацима из Министарства просвјете и културе Републике Српске, уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 1.400.00,00 КМ. Финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 417.715,22 КМ (149.465,22 КМ из редовних буџетских средстава, која су утрошена на прибављање документације и грађевинске дозволе и 268.250,00 КМ из осталих извора финансирања, тј. из средстава Владе Републике Српске).

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019. години.

2. Реконструкција, санација и опремање дјечијих вртића

У току 2018. године, за пројекат Реконструкција, санација и опремање дјечијих вртића, реализоване су сљедеће активности:

1) Реконструкција и доградња са набавком опреме вртића Бубамара. Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години и финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 64.542,39 КМ. Пројекат је реализован из осталих извора финансирања (донација Delta Real Estate д.о.о.).

2) Промјена намјене постојећег пословног простора из трговине у образовну установу - вртић у Улици Марка Краљевића бр. 22. Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 144.334,71 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 144.299,27 КМ, из редовних буџетских средстава.

3) Реконструкција пословног простора у простор предшколске установе у Улици Краља Петра II бр. 59. Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 69.922,74 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 68.767,18 КМ. Пројекат је реализован из осталих извора финансирања (донација Привредне коморе Републике Српске и Удружења друштава за осигурање).

4) Реконструкција пословног простора „ЦИДЕА“ и промјена садржаја у дјечији вртић у Улици I Крајишке Бригаде НО 1 - реализација пројекта је у току. Прибављена је грађевинска дозвола и покренута јавна набавка за реконструкцију која је планирана у 2019. години.

Укупна уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 278.799,84 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 277.608,84 КМ (144.299,27 КМ из редовних буџетских средстава и 133.309,57 КМ из осталих извора финансирања, тј. донација).

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019. години.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Образовање

Финансијски преглед реализације пројекта у области Образовање, приказан је у Табели 6.

Табела 6. Образовање

Редни број	Назив пројекта	Планирана вриједност финансирања за 2018. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ)	Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години (у КМ)	Финансијска реализација пројекта у 2018. години (у КМ)	Извори финансирања (у КМ)				
					Средства Града Бања Лука				Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.)
					Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2018. годину и резервисана средства из претходног периода)	Кредитна средства и обвезнице	Неновчана средства	Резервисана средства за наставак пројекта у 2019. години	
1	2	3	4	5 (6+7+8+10)	6	7	8	9	10
1	Догодња ОШ Бранко Радичевић	1.000.000,00	1.400.000,00	417.715,22	149.465,22				268.250,00
2	Реконструкција, санација и опремање дјечијих вртића	423.000,00	278.799,84	277.608,84	144.299,27				133.309,57
	УКУПНО:	1.423.000,00	1.678.799,84	695.324,06	293.764,49				401.559,57

У складу са ПКИ 2018-2020. године, у области Образовање, за 2018. годину планирана су средства за реализацију пројектних активности за два пројекта. За оба пројекта реализација пројектних активности је у току, с обзиром да је планирани период реализације пројекта 2018-2019. година.

2.6. Спорт

1. Реконструкција, адаптација и санација фискултурне сале „Техничке школе“ и претварање у спортску дворану

У току 2018. године, за пројекат Реконструкција, адаптација и санација фискултурне сале „Техничке школе“ и претварање у спортску дворану, реализоване су сљедеће активности:

Изведено је 95% радова на реконструкцији, санацији и адаптацији фискултурне сале „Техничке школе“.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 1.331.854,60 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 1.163.601,95 КМ (263.601,95 КМ из редовних буџетских средстава, 600.000,00 КМ из средстава обезбјеђених емисијом обвезница Града и 300.000,00 КМ из осталих извора финансирања, тј. из средстава Предсједника Републике Српске). Средства у износу од 168.252,65 КМ су резервисана за завршетак пројекта у 2019. години.

2. Изградња спортске дворане и адаптација дијела објекта Гимназије у Улици Змај Јовина у Бањалуци

У току 2018. године, за пројекат Изградња спортске дворане и адаптација дијела објекта Гимназије у Улици Змај Јовина у Бањалуци, реализоване су сљедеће активности:

Градска управа Града Бања Лука је обавијестила Министарство финансија Републике Српске о намјери да покрене реализацију наведеног пројекта путем јавно-приватног партнерства. Министарство финансија Републике Српске је доставило одговор дана 21.08.2018. године да ће сачинити Информацију о приједлогу пројекта јавно-приватног партнерства, те исту доставити Влади Републике Српске на сагласност, али након што Град достави допуну приједлога пројекта. У допуни приједлога пројекта тражено је да се дефинише врста предложеног модела јавно-приватног партнерства и да се прибави мишљење Министарства просвјете и културе Републике Српске, као ресорног министарства. Поступајући по допису, дефинисан је модел јавно-приватног партнерства - модел *BOT: Build - Operate - Transfer* (изгради - изведи - пренеси) и прибављена је сагласност на пројекат јавно-приватног партнерства од Министарства просвјете и културе Републике Српске. Након што је извршена допуна приједлога, дана 20.12.2018. године Градска управа се поново обратила Министарству финансија Републике Српске са захтјевом за сачињавање Информације о приједлогу пројекта јавно-приватног партнерства и упућивање приједлога пројекта на сједницу Владе Републике Српске, ради добијања коначне сагласности на наведени пројекат јавно-приватног партнерства, али до краја 2018. године није достављен одговор. Реализација пројектних активности се наставља у 2019. години.

Финансијски преглед реализације пројеката у области Спорт

Финансијски преглед реализације пројеката у области Спорт, приказан је у Табели 7.

Табела 7. Спорт

Редни број	Назив пројекта	Планирана вриједност финансирања за 2018. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ)	Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години (у КМ)	Финансијска реализација пројекта у 2018. години (у КМ)	Извори финансирања (у КМ)				
					Средства Града Бања Лука				Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.)
					Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2018. годину и резервисана средства из претходног периода)	Кредитна средства и обвезнице	Неновчана средства	Резервисана средства за наставак пројекта у 2019. години	
1	2	3	4	5 (6+7+8+10)	6	7	8	9	10
1	Реконструкција, адаптација и санација физикултурне сале „Техничке школе“ и претварање у спортску дворану	1.320.000,00	1.331.854,60	1.163.601,95	263.601,95	600.000,00		168.252,65	300.000,00
2	Изградња спортске дворане и адаптација дијела објекта Гимназије у Улици Змај Јовина у Бањалуци	1.800.000,00	0,00	0,00					
УКУПНО:		3.120.000,00	1.331.854,60	1.163.601,95	263.601,95	600.000,00		168.252,65	300.000,00

У складу са ПКИ 2018-2020. године, у области Спорт, за 2018. годину планирана су средства за реализацију два пројекта. За један пројекат изведено је 95% радова, док је за други пројекат реализација пројектних активности у току и наставља се у 2019. години.

2.7. Здравство

1. Набавка РТГ апарата и ултразвучног (УЗВ) апарата и увођење дигитализације у Одјељењу радиолошке и ултразвучне дијагностике у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука

У току 2018. године, за пројекат Набавка РТГ апарата и ултразвучног (УЗВ) апарата и увођење дигитализације у Одјељењу радиолошке и ултразвучне дијагностике у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука, нису реализоване планиране пројектне активности за 2018. годину.

Уговором о исплати и коришћењу средстава са ставке „Капитални грант - ЈЗУ „Дом здравља“ за период од 01.01. до 31.12.2018. године дефинисана је и набавка ултразвучног апарата, али исти није набављен због недостатка средстава. У 2018. години извршена је набавка једног санитетског возила са медицинском опремом за Службу хитне медицинске помоћи у већој вриједности од планиране, па је Установа набавку ултразвучног апарата пролонгирала за 2019. годину.

2. Набавка три санитетска возила са медицинском опремом за Службу хитне медицинске помоћи ЈЗУ Дома здравља у Бањалуци

У току 2018. године, за пројекат Набавка три санитетска возила са медицинском опремом за Службу хитне медицинске помоћи ЈЗУ Дома здравља у Бањалуци, реализоване су следеће активности:

Одлуком о расподјели суфицита за 2017. годину, ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци одобрена су средства у износу од 120.000,00 КМ, за набавку санитетског возила са медицинском опремом. Према подацима ЈЗУ Дом здравља, поступак набавке санитетског возила је први пут поништен јер није пристигла ни једна понуда. Понуђач је изабран након поновне објаве путем отвореног поступка. Уговор је закључен и чека се испорука возила. Поступак набавке опреме за санитетско возило је проведен, изабран је добављач, закључен је уговор и опрема је испоручена.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 195.390,00 (са ПДВ-ом) за санитетско возило и 65.730,60 КМ (са ПДВ-ом) за опрему, односно укупно 261.120,60 КМ (са ПДВ-ом). Средства су редовна буџетска, са ставке „Капитални грант ЈЗУ Дом здравља“.

ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци је у току 2018. године аплицирала за додјелу грант помоћи за темељне пројекте према Амбасади Јапана у БиХ, а за реализацију пројекта набавке два санитетска возила за потребе Одсјека транспорта за превоз пацијената унутар и ван Републике Српске.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019-2020. години.

3. Санација простора Службе хитне медицинске ЈЗУ Дом здравља БЛ

У току 2018. године, пројекат Санација простора Службе хитне медицинске ЈЗУ Дом здравља БЛ није реализован према Плану, због недостатка финансијских средстава.

У 2018. години извршена је набавка једног санитетског возила са медицинском опремом за Службу хитне медицинске помоћи у већој вриједности од планиране. Санација није могућа са средствима Капиталног гранта, те је потребно обезбиједити додатних 70.000,00 КМ. Реализација пројекта је пролонгирана за 2019. годину.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Здравство

Финансијски преглед реализације пројекта у области Здравство, приказан је у Табели 8.

Табела 8. Здравство

Редни број	Назив пројекта	Планирана вриједност финансирања за 2018. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ)	Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години (у КМ)	Финансијска реализација пројекта у 2018. години (у КМ)	Извори финансирања (у КМ)				
					Средства Града Бања Лука				Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.)
					Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2018. годину и резервисана средства из претходног периода)	Кредитна средства и обвезнице	Неновчана средства	Резервисана средства за наставак пројекта у 2019. години	
1	2	3	4	5 (6+7+8+10)	6	7	8	9	10
1	Набавка РТГ апарата и ултразвучног (УЗВ) апарата и увођење дигитализације у Одјељењу радиолошке и ултразвучне дијагностике у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука	95.000,00	0,00	0,00					
2	Набавка три санитетска возила са медицинском опремом за Службу хитне медицинске помоћи ЈЗУ Дома здравља у Бања Луци	120.000,00	261.120,60	261.120,60	261.120,60				
3	Санација простора Службе хитне медицинске ЈЗУ Дом здравља БЛ	105.000,00	0,00	0,00					
	УКУПНО:	320.000,00	261.120,60	261.120,60	261.120,60				

У складу са ПКИ 2018-2020. године, у области Здравство, за 2018. годину планирана су средства за реализацију пројектних активности за три пројекта. За један пројекат реализација пројектних активности је у току, с обзиром да је планирани период реализације пројекта 2018-2020. година, док за остала два пројекта није било реализације пројектних активности у 2018. години, због недостатка средстава, те су исте пролонгиране за 2019. годину.

2.8. Друштвени садржаји

1. Изградња јавног објекта у насељу Петрићевац

У току 2018. године, за пројекат Изградња јавног објекта у насељу Петрићевац, реализоване су следеће активности:

Израђени су урбанистичко-технички услови и главни пројекат. Покренута је јавна набавка и изабран извођач радова за прву фазу изградње са којим је потписан уговор крајем децембра 2018. године.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години - вриједност прве фазе износи 209.187,83 КМ (са ПДВ-ом). У 2018. години није започело извођење радова, а средства су резервисана за наставак пројектних активности у 2019. години.

2. Изградња објекта мјесне заједнице и полицијске станице на подручју МЗ Лауш

У току 2018. године, за пројекат Изградња објекта мјесне заједнице и полицијске станице на подручју МЗ Лауш, реализоване су следеће активности:

Израђени су урбанистичко-технички услови и главни пројекат. Покренута је јавна набавка и изабран извођач радова за прву фазу изградње са којим је потписан уговор крајем децембра 2018. године.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години - вриједност прве фазе износи 888.228,90 КМ са ПДВ-ом. У 2018. години није започело извођење радова, а средства су резервисана за наставак пројекта у 2019. години.

3. Санација друштвеног дома и амбуланте МЗ Верићи

У току 2018. године, пројекат Санација друштвеног дома и амбуланте МЗ Верићи је реализован. Санирана је фасада и вањска столарија и извршено је вањско уређење.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 99.626,84 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 97.907,68 КМ, из редовних буџетских средстава.

Финансијски преглед реализације пројеката у области Друштвени садржаји

Финансијски преглед реализације пројеката у области Друштвени садржаји, приказан је у Табели 9.

Табела 9. Друштвени садржаји

Редни број	Назив пројекта	Планирана вриједност финансирања за 2018. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ)	Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години (у КМ)	Финансијска реализација пројекта у 2018. години (у КМ)	Извори финансирања (у КМ)				
					Средства Града Бања Лука				Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.)
					Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2018. годину и резервисана средства из претходног периода)	Кредитна средства и обвезнице	Неновчана средства	Резервисана средства за наставак пројекта у 2019. години	
1	2	3	4	5 (6+7+8+10)	6	7	8	9	10
1	Изградња јавног објекта у насељу Петрићевац	200.000,00	209.187,83	0,00	0,00			209.187,83	
2	Изградња објекта мјесне заједнице и полицијске станице на подручју МЗ Лауш	1.045.000,00	888.228,90	0,00	0,00			888.228,90	
3	Санација друштвеног дома и амбуланте МЗ Верићи	100.000,00	99.626,84	97.907,68	97.907,68				
	УКУПНО:	1.345.000,00	1.197.043,57	97.907,68	97.907,68			1.097.416,73	

У складу са ПКИ 2018-2020. године, у области Друштвени садржаји, за 2018. годину планирана су средства за реализацију пројектних активности за три пројекта. Један пројекат је у потпуности реализован у 2018. години, док је за остала два пројекта реализација пројектних активности у току.

2.9. Остали пројекти

1. Дигитализација архиве града

У току 2018. године, није било реализованих активности на пројекту Дигитализација архиве града. Почетак реализације пројекта је пролонгиран за 2019. годину.

2. Иновирање ИТ опреме

У току 2018. године реализована је набавка рачунарске опреме. Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 141.259,58 КМ, из редовних буџетских средстава.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019-2020. години.

3. Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Бања Лука

У току 2018. године није било активности на реализацији пројекта Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Бања Лука.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, за 2018. годину планирана су средства за прибављање идејног рјешења по конкурс и пројектне и изведбене документације, а евентуални остатак за прву фазу изградње. С обзиром да није усвојен регулациони план за Центар, на чијем подручју би требало да буде утврђена локација за изградњу спомен обиљежја, није било услова за реализацију пројектних активности, те су исте пролонгиране за 2019. годину.

4. Развој и унапређење система цивилне заштите и ватрогасаца са изградњом монтажно-демонтажног објекта намјене магацински простор и центра за обуку за потребе ЦЗ и ПТВЈ

У току 2018. године, за пројекат Развој и унапређење система цивилне заштите и ватрогасаца са изградњом монтажно-демонтажног објекта намјене магацински простор и центра за обуку за потребе ЦЗ и ПТВЈ, реализоване су следеће активности:

- набавка теренских возила, теретног возила за интервенције, опреме, алата и уређаја за јединице ЦЗ, набавка ватрогасне опреме и алата, специјалне опреме (термовизијских камера итд.), заштитних и свечаних униформи у укупном износу од 939.497,46 КМ

- на инвестиционо улагање утрошено је 567.336,32 КМ

- на техничко одржавање специјалних ватрогасних возила и ватрогасне опреме утрошено је 252.439,60 КМ

- на трошкове набавке материјала (пјенила, средстава за вјежбу, гума за специјална ватрогасна возила) утрошено је 57.242,56 КМ

- на трошкове набавке опреме и инвестиционог улагања који су започели у 2017. години и пренесени у 2018. годину утрошено је 73.823,91 КМ и

- на трошкове набавке командно-спасилачког чамца, изградње дијела монтажно-демонтажног објекта намјене магацинског простора, плаћање ПДВ-а и набавке уређаја за одржавање напона на ватрогасним возилима утрошено је 527.755,19 КМ.

Укупно по свим наведеним ставкама утрошено је 2.418.095,04 КМ.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, планирана вриједност финансирања за 2018. годину је износила 2.380.000,00 КМ, из редовних буџетских средстава. Ребалансом Буџета Града за 2018. годину и суфицитом Буџета из 2017. године, овај износ је увећан за 393.050,78 КМ, што укупно износи 2.773.050,78 КМ.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години износи 2.773.050,78 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2018. години износи 2.418.095,04 КМ. Средства у износу од 354.955,74 КМ су резервисана за наставак пројекта у 2019. години.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, реализација пројекта се наставља у 2019-2020. години.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Остали пројекти

Финансијски преглед реализације пројекта у области Остали пројекти, приказан је у Табели 10.

Табела 10. Остали пројекти

Редни број	Назив пројекта	Планирана вриједност финансирања за 2018. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ)	Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2018. години (у КМ)	Финансијска реализација пројекта у 2018. години (у КМ)	Извори финансирања (у КМ)				
					Средства Града Бања Лука				Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.)
					Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2018. годину и резервисана средства из претходног периода)	Кредитна средства и обвезнице	Неновчана средства	Резервисана средства за наставак пројекта у 2019. години	
1	2	3	4	5 (6+7+8+10)	6	7	8	9	10
1	Дигитализација архиве града	20.000,00	0,00	0,00					
2	Иновирање ИТ опреме	180.000,00	141.259,58	141.259,58	141.259,58				
3	Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Бања Лука	50.000,00	0,00	0,00					
4	Развој и унапређење система цивилне заштите и ватрогасаца са изградњом монтажано-демонтажног објекта намјене магацински простор и центра за обуку за потребе ЦЗ и ПТВЈ	2.380.000,00	2.773.050,78	2.418.095,04	2.418.095,04			354.955,74	
УКУПНО:		2.630.000,00	2.914.310,36	2.559.354,62	2.559.354,62			354.955,74	

У складу са ПКИ 2018-2020. године, у области Остали пројекти, за 2018. годину планирана су средства за реализацију пројектних активности за четири пројекта. За два пројекта су реализоване планиране пројектне активности за 2018. годину, док за остала два пројекта реализација пројектних активности није започела у 2018. години и пролонгирана је за 2019. годину.

3. Закључак

У складу са ПКИ 2018-2020. године, за 2018. годину су планирана средства за реализацију или почетак реализације 43 пројекта. У наставку је дат табеларни преглед пројеката по областима инвестирања.

Табела 11. Преглед планираних пројеката за 2018. годину

Област инвестирања	Назив пројекта
Комунална инфраструктура	
1.	Изградња канализационе мреже у Тузланској улици (2018.)
2.	Изградња Еко-топлане Бања Лука - завршетак изградње (2018.)
3.	Наставак изградње водоводног система „Црно врело“ - подсистем Звијезда (2018.)
4.	Изградња водовода Кадијина вода (2018.)
5.	Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Града Бања Лука - пројекти Водовода а.д. (2018-2020.)
6.	Уређење водног режима ријеке Врбање од моста код „Инцела“ па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у насељу Чесма у дужини од 100 метара (2018.)
7.	Изградња канализационе мреже у Улици Косте Јарића (2018.)
8.	Уређење водног режима и корита Врбаса кроз урбано подручје Града Бања Лука (2018.)
9.	Изградња водовода на подручју Рекавице - Кола (2018.)
10.	Изградња водовода на подручју Рекавице - Благојевићи (2018.)
11.	Изградња и реконструкција канализационе мреже на подручју МЗ Лауш и МЗ Побрђе (2018.)
12.	Изградња водоводне мреже у МЗ Поткозарје - Пезића поље (2018.)
Саобраћајна инфраструктура	
1.	Изградња Источног транзита од Улице мајке Југовића до Улице Стевана Булајића (2018-2019.)
2.	Изградња дијела Улице Петра Великог (2018.)
3.	Изградња Зеленог моста (2018.)
4.	Изградња дијела пута за насеље Пријечани (2018. и 2020.)
5.	Изградња дијела пута за насеље Мотике (2018.)
6.	Изградња моста у насељу Драгочај (2018.)
7.	Продужетак трасе Источног транзита, од раскрснице Улице Б. Поткоњака и Крфске до Улице Гаврила Принципа (веза са Западним транзитом преко планираног Зеленог моста), у дужини од сса 270 m (2018.)
8.	Изградња кружне раскрснице на споју Улица Васе Пелагића, Владике Платона и Алеје Светог Саве (2018.)

	9. Изградња кружне раскрснице на споју Гундулићеве улице и Алеје Светог Саве (2018.)
	10. Bike Sharing (2018-2019.)
	11. Бициклическе и пјешачке стазе (2018.)
	12. Изградња кружне раскрснице на споју Карађорђевој улици и Улици Јована Рашковића - дионица регионалног пута Р 405 Бања Лука - Бронзани Мајдан (2018.)
	13. Изградња кружне раскрснице на споју Улица Исаије Митровића и Солунске улице (2018.)
Привреда	
	1. Проширење пословне зоне „Раићи - Бања Лука“ (2018-2020.)
	2. Успостављање нове пословне зоне код локације Јелшинград (2018-2020.)
Култура и туризам	
	1. Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел - цјелина 4 (2018.)
	2. Санација Бански двор - реконструкција крова, фасаде и фасадне столарије (2018-2020.)
Образовање	
	1. Доградња ОШ Бранко Радичевић (2018-2019.)
	2. Реконструкција, санација и опремање дјечијих вртића (2018-2019.)
Спорт	
	1. Реконструкција, адаптација и санација физкултурне сале „Техничке школе“ и претварање у спортску дворану (2018.)
	2. Изградња спортске дворане и адаптација дијела објекта Гимназије у Улици Змај Јовина у Бањалуци (2018.)
Здравство	
	1. Набавка РТГ апарата и ултразвучног (УЗВ) апарата и увођење дигитализације у Одјељењу радиолошке и ултразвучне дијагностике у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука (2018-2020.)
	2. Набавка три санитетска возила са медицинском опремом за Службу хитне медицинске помоћи ЈЗУ Дома здравља у Бањалуци (2018-2020.)
	3. Санација простора Службе хитне медицинске ЈЗУ Дом здравља БЛ (2018.)
Друштвени садржаји	
	1. Изградња јавног објекта у насељу Петрићевац (2018-2020.)
	2. Изградња објекта мјесне заједнице и полицијске станице на подручју МЗ Лауш (2018.)
	3. Санација друштвеног дома и амбуланте МЗ Верићи (2018.)

Остали пројекти
1. Дигитализација архиве града (2018-2020.)
2. Иновирање ИТ опреме (2018-2020.)
3. Развој и унапређење система цивилне заштите и ватрогасаца са изградњом монтажано-демонтажног објекта намјене магацински простор и центра за обуку за потребе ЦЗ и ПТВЈ (2018-2020.)

У 2018. години започела је реализација и у току је за 38 пројеката (89%). За 20 пројеката су реализоване планиране пројектне активности за 2018. годину, за 18 пројеката реализација пројектних активности је у току и за 5 пројеката реализација пројектних активности није започела у 2018. години и пролонгирана је за 2019. годину.

Поред наведених пројеката, у 2018. години је започела и у току је реализација 5 пројеката чија реализација је, у складу са ПКИ 2018-2020. године, планирана за 2019. годину, и то 3 пројекта из области Комуналне инфраструктуре: Изградња водоводне мреже у насељу Јагаре, Изградња водовода четврте висинске зоне у насељу Чесма и Изградња постројења за третман муља, израда система за заштиту од хидрауличног удара, изградња објекта опште лабораторије и проширење објекта дозирне станице (Водовод а.д. Бања Лука) и 2 пројекта из области Саобраћајне инфраструктуре: Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног позоришта РС и Изградња дијела Шарговачке улице.

Дакле, у 2018. години започела је реализација и у току је за 43 пројекта из Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука у периоду од 2018. до 2020. године.

Значајно је истаћи да је Град Бања Лука емисијом градских обвезница у 2018. години обезбиједио прилив средстава у износу од 6.240.000,00 КМ, а средства су кориштена за финансирање пет капиталних инвестиција, од којих је једна капитална инвестиција - Наставак изградње система „Црно врело“ - подсистем „Звијезда“ потпуно реализована у 2018. години, а за четири капиталне инвестиције: Изградња Зеленог моста, Изградња дијела пута за насеље Мотике, Продужетак трасе Источног транзита, од раскрснице Улице Б. Поткоњака и Крфске до Улице Гаврила Принципа (веза са Западним транзитом преко планираног Зеленог моста), у дужини од сса 270 m и Реконструкција, адаптација и санација фискултурне сале Техничке школе и претварање у спортску дворану, је у току реализација пројектних активности.

Укупна вриједност планираних средстава за реализацију пројеката у 2018. години износи 32.923.800,03 КМ.

За капиталне инвестиције у 2018. години реализована су средства у износу од 16.760.396,46 КМ. Реализација средстава Града Бања Лука у извјештајном периоду износи 10.651.396,66 КМ, што представља 63,55% од укупне реализације средстава, док реализација средстава из осталих извора финансирања износи 6.108.999,80 КМ, односно 36,45% од укупне реализације средстава.

Резервисана средства за наставак пројеката који су започели у 2018. години, а реализација пројектних активности се наставља у 2019. години износе 8.390.447,02 КМ. За већину пројеката који су започели, али нису потпуно реализовани у 2018. години, обезбјеђена су и резервисана средства за наставак пројеката у 2019. години.

Укупна реализована средства за капиталне инвестиције у 2018. години, укључући и резервисана средства за наставак пројеката у 2019. години, износе 25.150.843,48 КМ, што се у контексту услова у којима је реализован План капиталних инвестиција може оцијенити као успјешно.

Финансијски преглед реализације капиталних инвестиција у 2018. години по областима инвестирања, приказан је у Табели 12.

Табела 12. Финансијски преглед реализације капиталних инвестиција у 2018. години по областима инвестирања

Редни број	Област инвестирања	Планирана средства за 2018. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ)	Планирана средства Града Бања Лука за 2018. годину (у КМ)	Планирана средства - остали извори финансирања за 2018. годину (у КМ)	Реализована средства у 2018. години (у КМ)	Реализована средства Града Бања Лука у 2018. години (у КМ)	Реализована средства - остали извори финансирања у 2018. години (у КМ)	Резервисана средства за наставак пројекта у 2019. години (у КМ)	Укупна реализована средства, укључујући и резервисана средства за наставак пројекта у 2019. години (у КМ)
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (8+9)	8	9	10	11 (6+10)
1	Комунална инфраструктура	11.600.345,38	4.955.987,38	6.644.358,00	7.315.286,42	3.100.090,67	4.215.195,75	1.306.727,04	8.622.013,46
2	Саобраћајна инфраструктура	11.055.710,65	8.149.503,48	2.906.207,17	3.494.570,24	3.001.904,72	492.665,52	5.358.094,86	8.852.665,10
3	Привреда	815.000,00	815.000,00	0,00	221.305,50	221.305,50	0,00	0,00	221.305,50
4	Култура и туризам	614.744,00	100.000,00	514.744,00	951.925,39	252.346,43	699.578,96	105.000,00	1.056.925,39
5	Образовање	1.423.000,00	423.000,00	1.000.000,00	695.324,06	293.764,49	401.559,57	0,00	695.324,06
6	Спорт	3.120.000,00	720.000,00	2.400.000,00	1.163.601,95	863.601,95	300.000,00	168.252,65	1.331.854,60
7	Здравство	320.000,00	320.000,00	0,00	261.120,60	261.120,60	0,00	0,00	261.120,60
8	Друштвени садржаји	1.345.000,00	845.000,00	500.000,00	97.907,68	97.907,68	0,00	1.097.416,73	1.195.324,41
9	Остали пројекти	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	2.559.354,62	2.559.354,62	0,00	354.955,74	2.914.310,36
	УКУПНО:	32.923.800,03	18.958.490,86	13.965.309,17	16.760.396,46	10.651.396,66	6.108.999,80	8.390.447,02	25.150.843,48

Приликом анализе реализације пројекта обухваћених ПКИ 2018-2020. године у 2018. години, потребно је имати у виду да се ради о вишегодишњим капиталним инвестицијама, са посебним нагласком на пројекте из области саобраћајне и комуналне инфраструктуре, за чију реализацију је, прије самог почетка извођења радова, потребно провести низ припремних активности, као што су: рјешавање имовинско-правних односа, провођење поступка јавне набавке, израда пројектне документације, урбанистичко-техничких услова, прибављање локацијских услова, грађевинских дозвола и других дозвола и сагласности.

Напомињемо да се велики број пројекта обухваћених ПКИ 2018-2020. године реализује у сарадњи са надлежним министарствима, јавним предузећима и установама, те у овим случајевима Град не одређује динамику реализације пројекта (покретање поступка јавне набавке, уговарања и извођења радова).

На имплементацију пројекта у значајној мјери је утицао и недостатак квалитетне радне снаге са којим су суочени извођачи радова, услед повећаног одласка радника на рад у иностранство.

С обзиром да План капиталних инвестиција Града Бања Лука у периоду од 2018. до 2020. године обухвата вишегодишње капиталне пројекте, за већину пројекта планирани период реализације пројекта наставља се и након 2018. године.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјелење за локални економски развој
и стратешко планирање

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Срђан Мијатовић, дипл.економиста

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мр Игор Радојичић