

ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА
БАЊА ЛУКА ЗА 2015. и 2016. ГОДИНУ

Децембар 2017. године

1. Сажетак

Током претходних десетак година, Град Бања Лука је проводио бројне активности на рјешавању идентификованих кључних проблема, додатно усложњених утицајем економске кризе, који су лимитирали развој, те на утврђивању приоритетних пројеката чијом реализацијом су се стварале претпоставке за покретање локалних потенцијала и унапређење пословне климе.

И поред ограничених могућности, реализован је значајан број пројеката који су се финансирани средствима из буџета Града или кредитним задужењем. У оквиру тих пројеката, од посебног значаја је била реализација пројеката у области комуналне инфраструктуре, оних којима се кроз стварање повољног амбијента за привлачење инвестиција подстицао економски развој и повећање броја запослених, приоритетно у производном сектору. Ништа мањи по свом значају, били су и пројекти реализовани у циљу побољшања положаја социјалних категорија, у области образовања, културе, спорта као и многи други капитални пројекти.

Опредјељење Града је било, да у складу са стратешким и развојним плановима, у периоду 2015-2017. године, буде реализација пројеката у области комуналне и пословне инфраструктуре, као и оних пројеката који ће дати значајан допринос даљем унапређењу конкурентности локалне привреде и уопште развоју града, те да се настави имплементација започетих пројеката. Имајући у виду да средства из буџета Града често нису довољна за финансирање капиталних инвестиција, јер су то у принципу велики пројекти чија реализација често траје дуже од једне буџетске године, за исте је било потребно изналазити средства и из других извора.

Сходно наведеном, и у циљу успостављања равнотеже између текућег одржавања и побољшања постојеће пословне и комуналне инфраструктуре и нових инвестиција, Скупштина града Бањалука је, на 43. сједници, одржаној 03.03.2016. године, донијела Одлуку о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука за период од 2015. до 2017. године (у даљем тексту ПКИ). Капиталне инвестиције, у смислу овог Плана, су инвестиције вриједности од 100.000 КМ, и више. План капиталних инвестиција за период 2015-2017. године, је обухватио 53 пројекта који су разврстани у 9 области. План је усклађен са циљевима развоја Града Бања Лука, а њиме је предвиђено инвестирање у пројекте чијом реализацијом ће се омогућити рјешавање потреба града идентификованих као приоритетне. Планом је обухваћена 2015. година, у којој је започела реализација једног броја пројеката, а један дио и завршен, пројекти у 2016. години у складу с усвојеним буџетом, као и пројекти за које је утврђена пројекција улагања у 2017. години.

За праћење провођења Плана, одлуком Скупштине града о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука за период од 2015. до 2017. године, за праћење провођења ПКИ задужен је Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука. Стручне и административно - техничке послове за потребе рада Координационог тима обављало је Одјељење за привреду као организациона јединица задужена за праћење имплементације Стратегије развоја града Бања Лука и других стратешких докумената и припрему извјештаја о њиховој реализацији у сарадњи са свим организационим јединицама Градске управе, градским институцијама и предузећима. Од 01.01.2017. године, у складу са Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста у Градској управи града Бања Лука, за учествовање у припреми и изради стратешких развојних докумената и развојних планова града Бања Лука и праћење реализације истих, задужено је Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање.

Укупна вриједност пројеката према усвојеном ПКИ 2015-2017. године је 425.866.796,00 КМ, гдје су уврштени одређени пројекти чија реализација се наставља и у периоду након 2017. године, а укупна вриједност таквих пројеката, према којој су уврштени, значајно је већа од планиране за период 2015-2017. година (Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел – укупна вриједност 40.688.075,00 КМ, Реконструкција јавне расвјете на територији града Бања Лука увођењем LED расвјете – укупна вриједност 10.500.000,00, Регионални водоводни систем „Црно врело“ – укупна вриједност 12.000.000,00, Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода града Бања Лука – укупна вриједност 140.080.000,00 КМ и др.). Такође, на укупну вриједност ПКИ утицали је и вриједност екстерних извора финансирања уврштених пројеката као што су: донације, приватни капитал, пројекти јавно-приватног партнерства и др.

Укупна вриједност капиталних инвестиција Града предвиђених за финансирање у периоду од 2015. до 2017. године, утврђена је у износу од **117.240.342,00 КМ**. Од укупне вриједности капиталних инвестиција, према усвојеном ПКИ, највећи дио средстава у износу од 59,4 милиона КМ планирано је да буде уложен у 2017. години, у 2016. години 49,1 милион КМ, док је у 2015. године уложено 8,7 милиона КМ.

Број пројеката усвојеног ПКИ распоређен је кроз 9 сектора инвестирања, како је приказано у наредној табели:

Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција по областима инвестирања у периоду 2015. до 2017. године

Ред. бр.	Област	Број пројеката	Висина улагања у периоду 2015-2017. године (у КМ)	% учешћа у укупној висини улагања
1.	ПРИВРЕДА	3		
	Пословна инфраструктура	1	16.056.000,00	13,70
	Туризам	2	3.967.302,00	3,39
2.	ИНФРАСТРУКТУРА	27	48.509.108,00	41,38
	Саобраћајна инфраструктура	12	15.179.854,00	12,95
	Комунална инфраструктура	15*	33.329.254,00	28,43
3.	Стамбено збрињавање	1	1.046.502,00	0,89
4.	Здравство	2	672.358,00	0,57
5.	Спорт	4	4.830.000,00	4,12
6.	Култура	2	1.540.000,00	1,31
7.	Образовање	4	22.839.072,00	19,48
8.	Заштита животне средине	3	11.000.000,00	9,38
9.	Остали пројекти	7	6.780.000,00	5,78
Укупно:		53	117.240.342,00	100,00

* (2 пројекта су реализована у 2015. години)

2. Преглед реализације капиталних инвестиција у 2015. и 2016. години

На основу Плана капиталних инвестиција 2015-2017. године, у наставку је дат преглед имплементације пројекта за 2015. и 2016. годину по секторима.

1. Привреда

1.1. Пословна зона Рамићи

У току 2015. и 2016. године, за пројекат *Пословна зона Рамићи*, реализоване су активности: прибављена је грађевинска дозвола за извођење радова на инфраструктури, ангажован је стручни надзор за праћење изградње инфраструктуре (1. фаза), изграђене су саобраћајнице са комплетном инфраструктуром (1. фаза), набављена је опрема за потребе одржавања у Пословној зони, израђена је пројектна документација за објекат – хала број 8, леагализован је објекат – хале број 8, израђен је пројекат изведеног стања за изграђену инфраструктуру (1. фаза). Два инвеститора кренула су у реализацију изградње производних погона, а остали инвеститори су били у процесу прибављања грађевинске дозволе те су вршили припремне радове на својим парцелама. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из кредитних средстава 156.000,00 КМ, а за 2016. годину из редовних средстава Града 1.000.000,00 КМ, а из кредитних средстава Града 1.300.000,00 КМ, док је из приватног капитала инвеститора планирано 5.000.000,00 КМ. Вриједност улагања за 2015. и 2016. годину износила је 644.365,94 КМ из редовних буџетских средстава Града и 1.491.323,75 КМ из кредитних средстава Града, док је процјењена вриједност улагања инвеститора износила око 2.000.000,00 КМ. Укупно је уложено 4.135.689,69 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 55%.

1.2. Туризам

1.2.1. Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел

У току 2015. и 2016. године за пројекат *Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел*, у оквиру цјелине 2 - лјетна сцена, извођени радови на реконструкцији дијела цјелине (бедеми, кула 3 и кула 4) од стране предузећа „КОТО“, а финансираном од стране Делегације ЕУ у БиХ. Процјена вриједности грант средстава је 1.900.000,00 КМ. Од стране Града изведени радови на изградњи вреловода унутар тврђаве и прикључења реконструисаних објеката, изведени радови на инфраструктури неопходној за неометано функционисање цјелине 2 (водоводни прикључак, хидрантска мрежа, ЕЕ и ТТ прикључак). Вриједност улагања Града је 192.000,00 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из редовних средстава Града 214.000,00 КМ и донација 1.900.000,00 КМ, а за 2016. годину из редовних средстава Града 500.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 80%.

1.2.2. Бањ брдо - најпознатије Бањалучко излетиште

Кроз овај пројекат је планирана обнова споменичког комплекса и музеја, изградња осматрачнице за панорамско разгледање, постављање жичаре од С. Топлица до Споменика или увођење туристичког возића. На овај начин биће комплетирана туристичка понуда овог локалитета и значајно обogaћена туристичка понуда града.

У току 2015. и 2016. године за овај пројекат реализоване су следеће активности: у 2015. години, на подручју Бањ брда је постављено 36 клупа. Клуpe су поставили чланови Удружења грађана „Рекреативна зона Бањалуке“. Активности су финансиране донаторским средствима у износу од 2.520,00 КМ. Туристичка организација града Бања Лука је реализовала активности на уређењу пјешачке стазе Понир - Бањ брдо, финансиране из редовних буџетских средстава ТОБЛ-а у вриједности од 5.000,00 КМ. У 2016. години, реализовано је следеће: постављене су клупе, канте за отпатке, столови и жардињере. Пројектне активности су реализоване у сарадњи са компанијом Молсон Корс. Постављено је 13* клупа, 15 канти за отпатке, 13 гарнитура (сто и клупе) и 20 жардињера. Активности су финансиране донаторским средствима у износу од 20.000,00 КМ; Постављање пјешачке сигнализације: постављено је 28 табли пјешачке сигнализације. Активности су финансиране донаторским средствима у износу од 5.000,00 КМ. Пројектне активности су реализоване у сарадњи са компанијом Молсон Корс; Дигитално уписивање стаза, уређење бициклистичких стаза, постављање бициклистичке сигнализације и израда мапе у принту – Бањалучки бициклистички клуб СУММИТ. Активности је финансирало Министарство трговине и туризма РС у вриједности од 10.000,00 КМ.

Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из редовних средстава Града 3.302,29 КМ из осталих извора финансирања 450.000,00 КМ, а за 2016. годину из редовних средстава Града 150.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 7%.

1.3. Финансијски преглед реализације пројеката у области *Привреда*

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Привреда*, дат је следећој Табели 2. Привреда:

Табела 2. Привреда

р/б	Назив пројекта	Планирана средства у 2015. и 2016. години (КМ)	Остварено у 2015. и 2016. години (КМ)
1.	Пословна зона Рамићи	7.456.000,00	4.135.689,69
2.	Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел	2.614.000,00	2.092.000,00
3.	Бањ брдо - најпознатије Бањалучко излетиште	603.302,29	42.520,00
УКУПНО		10.673.302,29	6.270.209,69

Реализација средстава у области Привреда је 59%, а реализација свих пројеката је у току у односу на План.

2. Инфраструктура

2.1. Саобраћајна инфраструктура

2.1.1. Изградња паркинг површина на подручју града који су дефинисани регулационим плановима

У току 2015. године за пројекат *Изградња паркинг површина на подручју града који су дефинисани регулационим плановима* реализоване су следеће активности: изградња паркинг површине на локацији „Купусиште“, хотел „Идеја“ и у улици Вука Караџића. Вриједност реализованих активности износила је 328.017,09 КМ што је финансирано из редовних буџетских средстава Града Бања Лука.

У току 2016. године, реализована је активност: изградња паркинг површине на локацији „Завод за рехабилитацију др Мирослав Зотовић“. Вриједност реализоване активности износила је 368.234,32 КМ, што је финансирано из редовних буџетских средстава Града Бања Лука. Изграђен је привремени паркинг за аутобусе јавног превоза путника на локацији између улице Триве Амелице, улице др Младена Стојановића и Булевара српске војске. Вриједност реализоване активности износила је 295.232,31 КМ што је финансирано из редовних буџетских средстава Града Бања Лука.

Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из редовних средстава Града 332.961,61 КМ, а за 2016. годину из редовних средстава Града 500.000,00 КМ. Пројектне активности су реализоване у складу са Планом, а финансијски план је остваран у износу од 95%.

2.1.2. Реконструкција централне пјешачке зоне од трга Крајине до Народног позоришта Републике Српске

У току 2015. и 2016. године нису извођени радови за пројекат *Реконструкција централне пјешачке зоне од трга Крајине до Народног позоришта Републике Српске*. Почетак реализације пројекта одгођен за 2017. годину.

2.1.3. Изградња споја Јована Дучића и Симе Матавуља

Почетак реализације пројекта према усвојеном ПКИ 2015-2017. године, планиран је у 2017. години, те подаци нису уврштени у извјештај за 2015. и 2016. годину.

2.1.4. Изградња пута за Пријечане са примарном инфраструктуром

У току 2016. године за пројекат *Изградња пута за Пријечане са примарном инфраструктуром*, изграђен је дио пута у насељу Пријечани у дужини од 510 m. Пројектне активности финансиране су из кредитних средстава са комплетном инфраструктуром у вриједности од 593.000,00 КМ.

Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из кредитних средстава Града 1.000.000,00 КМ, а за 2016. годину нису планирана средства. Пројектне активности су реализоване у складу са Планом, а финансијски план је остваран у износу од 59%.

2.1.5. Изградња и модернизација ул. Вељка Млађеновића од ул. Ада до новог моста на ријеци Врбања

У 2016. години изграђена је и модернизована улица Вељка Млађеновића од ул. Ада до новог моста на ријеци Врбања.

Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из кредитних средстава Града 86.837,27 КМ, а за 2016. годину из кредитних средстава Града 448.363,98 КМ. Пројектне активности финансиране су из кредитних средстава Града Бања Лука у вриједности од 464.551,90 КМ. Пројекат је реализован, а финансијски план је остваран у износу од 87%.

2.1.6. Источни транзит - дионица од раскрснице улице Мајке Југовић до уклапања на изведено стање на дио трасе код улице Стевана Булајића

Почетак реализације пројекта, према усвојеном ПКИ 2015-2017. године, планиран је у 2017. години, те подаци нису уврштени у извјештај за 2015. и 2016. годину.

2.1.7. Пут за Мотике од улице Краља Александра до Распела

У току 2015. и 2016. године, за пројекат *Пут за Мотике од улице Краља Александра до Распела*, нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.

2.1.8. Изградња инфраструктуре у улици Бошка Тошића

У току 2016. године за пројекат *Изградња инфраструктуре у улици Бошка Тошића*, реализована је инфраструктура у дијелу улице у складу са склопљеним уговором о финансирању опремања градског грађевинског земљишта са предузећем „Хидрокоп“ д.о.о. Бањалука бр. 05-370-5436/16 од 14.10.2016. године (и то: измјештање фекалног колектора, изградња фекалне и оборинске канализације). Пројектне активности финансиране су из редовних средстава града Бања Лука у вриједности од 260.041,00 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2016. годину је из редовних средстава града 850.000,00 КМ, док за 2015. годину нису планирана средства. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 31%.

2.1.9. Изградња моста преко ријеке Врбања у насељу Чесма

У току 2015. и 2016. године изграђен је мост преко ријеке Врбања у насељу Чесма. Пројекатне активности финансиране су из кредитних средстава града Бања Лука у вриједности од 286.002,51 КМ у 2015. години и 1.456.467,96 КМ у 2016. години. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из кредитних средстава Града 286.002,51 КМ, а за 2016. годину из кредитних средстава Града 1.456.467,96 КМ. Пројекат је реализован, а финансијски план је остваран у износу од 100%.

2.1.10. Изградња моста преко ријеке Врбас у улици Браће Пиштељић (мост Витаминка) без приступне саобраћајнице

У току 2016. године за пројекат *Изградње моста преко ријеке Врбас у улици Браће Пиштељић (мост Витаминка) без приступне саобраћајнице* нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.

2.1.11. Изградња моста (Дјевојачки мост) преко Шарговачког потока (улица Суботичка)

У току 2016. године изграђен је мост (Дјевојачки мост) преко Шарговачког потока (улица Суботичка). Пројекат је финансиран из редовних буџетских средстава у вриједности од 183.873,88 КМ. Према усвојеном Плану за 2015. Годину, нису планирана средства, почетак реализације пројекта је у 2016. години, а за 2016. годину планирано је из редовних средстава Града 200.000,00 КМ. Пројекат је реализован, а финансијски план је остваран у износу од 92%.

2.1.12. Пјешачки мост преко ријеке Врбас у Залужанима

У току 2015. и 2016. године за пројекат *Пјешачки мост преко ријеке Врбас у Залужанима* урађена је реконструкција висећег пјешачког моста. Пројектне активности су финансиране од стране Владе РС из Фонда солидарности и то у 2015. години у износу од 177.990,53 КМ и у 2016. години у износу од 222.384,00 КМ. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из осталих извора финансирања је 180.000,00 КМ, а за 2016. годину из осталих извора финансирања је 222.384,70 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 99%.

2.2. Комунална инфраструктура

2.2.1. Реконструкција јавне расвјете на територији града Бања Лука увођењем LED расвјете

У току 2016. године за пројекат *Реконструкција јавне расвјете на територији града Бања Лука увођењем LED расвјете*, нису реализоване активности због недостатка финансијских средстава.

2.2.2. Изградња јавне расвјете на магистралном путу М4 од улаза на гробље Врбања до Зеленог вира

Почетак реализације пројекта *Изградња јавне расвјете на магистралном путу М4 од улаза на гробље Врбања до Зеленог вира*, према усвојеном ПКИ 2015-2017. године планиран је у 2017. години, те подаци нису уврштени у извјештај за 2015. и 2016. годину.

2.2.3. Изградња водоводне мреже III и IV зоне

У току 2016. године, за пројекат *Изградња водоводне мреже III и IV зоне*, нису реализоване активности због недостатка финансијских средстава.

2.2.4. Регионални водоводни систем "Црно врело"

У току 2016. године за пројекат *Регионални водоводни систем "Црно врело"*, нису реализоване активности због недостатка финансијских средстава.

2.2.5. Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Пријечани

У току 2016. године за пројекат *Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Пријечани*, изграђена је секундарна водоводна мрежа у насељу Пријечани. Пројекат је финансиран из редовних буџетских средстава у вриједности од 132.846,90 КМ.

У 2016. години, из редовних средстава Града планирана су средства у износу од 135.000,00 КМ. Пројекат је реализован, а финансијски план је остваран у износу од 98 %.

2.2.6. Изградња секундарне мреже у насељима Дебељаци, Куљани, Благоја Паровића, Павловац, те Драгочај

У току 2015. године за пројекат *Изградња секундарне мреже у насељима Дебељаци, Куљани, Благоја Паровића, Павловац, те Драгочај*, изграђена је секундарна водоводна мрежа у улици Благоја Паровића. Пројектне активности за 2015. годину финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 57.000,00 КМ.

У току 2016. године, изграђена је секундарна водоводна мрежа у насељу Куљани. Пројектне активности за 2016. годину финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 38.000,00 КМ.

Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из осталих извора финансирања је 1.082.635,65 КМ, а за 2016. годину из осталих извора финансирања је 900.000,00 КМ. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 5 %.

2.2.7. Реконструкција примарног водовода ф 250 мм од резервоара Старчевица до улице Академика Милана Васића

Почетак реализације пројекта *Реконструкција примарног водовода ф 250 мм од резервоара Старчевица до улице Академика Милана Васића*, према усвојеном ПКИ 2015-2017. године планиран је у 2017. години, те подаци нису уврштени у извјештај за 2015. и 2016. годину.

2.2.8. Реконструкција водовода у улици Краља Петра I Карађорђевића

Почетак реализације пројекта *Реконструкција водовода у улици Краља Петра I Карађорђевића* према усвојеном ПКИ 2015-2017. године планиран је у 2017. години, те подаци нису уврштени у извјештај за 2015. и 2016. годину.

2.2.9. Рјешавање водоснабдјевања у дијелу МЗ Обилићево и у насељу Поток

У току 2016. године за пројекат *Рјешавање водоснабдјевања у дијелу МЗ Обилићево и у насељу Поток*, рјешено је водоснабдјевање у дијелу МЗ Обилићево у насељу Поток. Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из редовних средстава Града 201.258,00 КМ. Пројектне активности за 2016. годину, финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 201.258,00 КМ. Пројекат је реализован, а финансијски план је остваран у износу од 100 %.

2.2.10. Наставак изградње секундарне водоводне мреже у насељу Доња Пискавица

У току 2016. године, за пројекат *Наставак изградње секундарне водоводне мреже у насељу Доња Пискавица*, изграђена је секундарна мрежа у насељу Доња Пискавица. Пројектне активности за 2016. годину финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 152.216,00 КМ.

Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из редовних средстава Града је 152.216,00 КМ. Пројекат је реализован, а финансијски план је остваран у износу од 100 %.

2.2.11. Градски систем водоснабјевања и одвођења отпадних вода Града Бања Лука

У току 2015. и 2016. године за пројекат *Градски систем водоснабјевања и одвођења отпадних вода Града Бања Лука*, реализован је дио пројектних активности у оквиру пројекта КФВ. Пројектне активности финансиране су из кредитних средстава Града Бања Лука у износу од 49.000.000,00 КМ. Пројектне активности су дјелимично реализоване у складу са Планом, а финансијски план је остваран у износу од 35 % у односу на вриједност пројекта из ПКИ, за период 2007-2025. године.

2.2.12. Изградња канализације на потезу од Западног транзита до Првог крајишког корпуса, укључујући улице Крајишких бригада, Слободана Јовановића и Паве Радана

У току 2016. године, за пројекат *Изградња канализације на потезу од Западног транзита до Првог крајишког корпуса, укључујући улице Крајишких бригада, Слободана Јовановића и Паве Радана*, изграђен је дио оборинске канализације у улици Слободана Јовановића. Пројектне активности за 2016. годину финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 230.000,00 КМ.

Почетак реализације пројекта је у 2016. години, а планиран је износ од 270.000,00 КМ из редовних средстава Града. Пројектне активности су дјелимично реализоване у складу са Планом, а финансијски план је остваран у износу од 85%.

2.2.13. Регулација водотока Врбас и Врбања у ужем градском подручју

Почетак реализације пројекта одгођен је за 2017. годину јер се пројекат реализује и финансира у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.

2.2.14. Санација клизишта на подручју територије града

У току 2015. године, за пројекат *Санација клизишта на подручју територије града* изведени су радови на слиједећим клизиштима на градском подручју: Понирска улица 26, Франца Шуберта (уз Ченића поток), тротоар (Мањачких устаника), Улица Карановића и Млађе Ћусића, Улица Франца Шуберта код броја 39, Улица Српских рудара и Улица Здравка Дејановића у укупном износу од 399.909,50 КМ. Урађена је и пројектна документација за санацију оштећења клизишта на градским саобраћајницама у улицама Браће Милетића, Билећка и Војводе Уроша Дреновића у укупном износу од 9.815,13 КМ. У току 2016. године, изведени су радови на санацији клизишта

Крчмарице - Касарна, у вриједности од 38.282,76 КМ, а због недостатка средстава није покренута јавна набавка за санацију клизишта у Невесињској улици.

Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из осталих извора финансирања је 998.000,00 КМ, а за 2016. годину из осталих извора финансирања је 1.235.000,00 КМ. Пројектне активности за 2015. годину финансиране су из редовних буџетских средстава. Реализација пројектних активности је у току у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 29 % у вриједности од 409.724,63 КМ, а за 2016. годину, финансиране су из редовних буџетских средстава у вриједности од 38.282,76 КМ.

2.2.15. Санација, реконструкција и модернизација даљинског гријања - Набавка 2 нова котла на дрвну сјечку 12 MW (укупно 24 MW); Набавка и уградња заједничких мјерача топлотне енергије (калориметара); Капитални ремонт котловских постројења

У току 2015. године, Топлана а.д. Бања Лука је уложила 3.502.930,00 КМ властитих средстава на капитални ремонт котловских постројења, дистрибутивну мрежу и санацију пословне зграде. У току 2016. године, Топлана а.д. Бања Лука је уложила 3.916.047,00 КМ властитих средстава на капитални ремонт котловских постројења, дистрибутивну мрежу, изградњу бунара за експлоатацију подземних вода и проширење капацитета хемијске припреме воде. Набавка и уградња заједничких мјерача топлотне енергије (калориметара) није почела због недостатка финансијских средстава. Реализација пројекта набавке нових котлова на дрвну сјечку је почела путем уговора о стратешком партнерству.

Почетак реализације пројекта је у 2016. године, а планирано улагање из осталих извора финансирања у износу од 18.000.000,00 КМ. Пројектне активности су дјелимично реализоване у складу са Планом, а финансијски план је остваран у износу од 21%.

2.3. Финансијски преглед реализације пројеката у области Инфраструктура

Финансијски преглед реализације пројеката у области Инфраструктура чине табеларни прегледи финансијске реализације пројеката у областима саобраћајна инфраструктура (Табела 3.) и комунална инфраструктура (Табела 4.).

Табела 3. Саобраћајна инфраструктура

р/б	Назив пројекта	Планирана средства у 2015. и 2016. години (КМ)	Остварено у 2015. и 2016. години (КМ)
1.	Изградња паркинг површина на подручју града који су дефинисани регулационим плановима	832.961,61	991.483,72
2.	Реконструкција централне пјешачке зоне од трга Крајине до Народног позоришта Републике Српске	27.106,00	Почетак реализације пројекта одгођен за 2017. годину
3.	Изградња споја Јована Дучића и Симе Матавуља	0,00	Почетак реализације пројекта према ПКИ планиран је

			у 2017. години
4.	Изградња пута за Пријечане са примарном инфраструктуром	1.000.000,00	593.000,00
5.	Изградња и модернизација ул. Вељка Млађеновића од ул. Ада до новог моста на ријеци Врбања	535.201,25	464.551,90
6.	Источни транзит - дионица од раскрснице улице Мајке Југовић до уклапања на изведено стање на дио трасе код улице Стевана Булајића	0,00	Почетак реализације пројекта према ПКИ планиран је у 2017. години
7.	Пут за Мотике од улице Краља Александра до Распела	100.000,00	Нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.
8.	Изградња инфраструктуре у улици Бошка Тошића	850.000,00	260.041,00
9.	Изградња моста преко ријеке Врбања у насељу Чесма	1.742.470,47	1.742.470,47
10.	Изградња моста преко ријеке Врбас у улици Браће Пиштелић (мост Витаминка) без приступне саобраћајнице	200.000,00	Нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.
11.	Изградња моста (Дјевојачки мост) преко Шарговачког потока (улица Суботичка)	200.000,00	183.873,88
12.	Пјешачки мост преко ријеке Врбас у Залужанима	402.384,70	400.374,53
УКУПНО		5.890.124,03	4.635.795,50

Табела 4. Комунална инфраструктура

р/б	Назив пројекта	Планирана средства у 2015. и 2016. години (КМ)	Остварено у 2015. и 2016. години (КМ)
1.	Реконструкција јавне расвјете на територији града Бања Лука увођењем LED расвјете	1.500.000,00	Нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.
2.	Изградња јавне расвјете на магистралном путу М4 од улаза на гробље Врбања до Зеленог вира	0,00	Почетак реализације пројекта према ПКИ планиран је у 2017. години
3.	Изградња водоводне мреже III и IV зоне	2.950.000,00	Нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.
4.	Регионални водоводни систем "Црно врело"	2.000.000,00	Нису извођени радови због недостатка

			новчаних средстава.
5.	Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Пријечани	135.000,00	132.846,90
6.	Изградња секундарне мреже у насељима Дебељаци, Куљани, Благоја Паровића, Павловац, те Драгочај.	1.982.635,65	95.000,00
7.	Реконструкција примарног водовода ф 250 мм од резервоара Старчевица до улице Академика Милана Васића	0,00	Почетак реализације пројекта према ПКИ планиран је у 2017. години
8.	Реконструкција водовода у улици Краља Петра I Карађорђевића	0,00	Почетак реализације пројекта према ПКИ планиран је у 2017. години
9.	Рјешавање водоснабдјевања у дијелу МЗ Обилићево и у насељу Поток	201.258,00	201.258,00
10.	Наставак изградње секундарне водоводне мреже у насељу Доња Пискавица	152.216,00	152.216,00
11.	Градски систем водоснабдјевања и одвођења отпадних вода Града Бања Лука	Пројектне активности финансиране су из кредитних средстава Града Бања Лука у износу од 49.000.000,00 КМ. Пројектне активности су дјелимично реализоване у складу са Планом, а финасијски план је остваран у износу од 35 % у односу на вриједност пројекта из ПКИ, за период 2007-2025. године.	
12.	Изградња канализације на потезу од Западног транзита до Првог крајишког корпуса, укључујући улице Крајишких бригада, Слободана Јовановића и Паве Радана	270.000,00	230.000,00
13.	Регулација водотока Врбас и Врбања у ужем градском подручју	0,00	Почетак реализације пројекта одгођен је за 2017. годину.
14.	Санација клизишта на подручју територије града	2.233.000,00	448.007,39
15.	Санација, реконструкција и модернизација даљинског гријања - Набавка 2 нова котла на дрвну сјечку 12 MW (укупно 24 MW) ; Набавка и уградња заједничких мјерача топлотне енергије (калориметара); Капитални ремонт котловских постројења	18.000.000,00	7.418.977,00
УКУПНО		27.191.109,65	8.678.305,29

Реализација средстава у области Саобраћајна инфраструктура је 79 %, при чему су 3 пројекта у потпуности реализована, док за 2 пројекта није планиран почетак реализације у извјештајном периоду. Разлог због којег пројекти нису реализовани у извјештајном периоду је недостатак финансијских средстава.

У области Комуналне инфраструктуре, реализација средстава је 32 %, при чему су 3 пројекта у потпуности релизована, док за 3 пројекта није планиран почетак реализације у извјештајном периоду. Разлог због којег пројекти нису реализовани у извјештајном периоду је недостатак финансијских средстава.

3. Стамбено збрињавање

3.1. Стамбено збрињавање

3.1.1. Програм стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и РВИ од 1-4 категорије Града БЛ Ада 1.2.3. и 4 и вањско уређење објекта Ада 1.2.3 и 4

У току 2015. и 2016. године за пројекат *Програм стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и РВИ од 1-4 категорије Града БЛ Ада 1.2.3.и 4 и вањско уређење објекта Ада 1.2.3 и 4*, окончани су радови изградње објекта 3 и 4, окончани радови вањског уређења и изградње котловнице са димњаком централног гријања. Извршен је технички пријем објекта 1, 2, 3 и 4 и прибављене употребне дозволе за сва четири објекта.

Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из редовних средстава Града 641.000,00 КМ, а за 2016. годину из редовних средстава Града 405.502,25 КМ. Пројектне активности су финансиране из редовних буџетских средстава Града Бања Лука, за 2015. годину уложено је 627.535,42 КМ, а за 2016. годину 75.648,18 КМ. Пројекат је реализован, а финансијски план је остваран у износу од 67%.

3.2. Финансијски преглед реализације пројекта у области Стамбено збрињавање

Финансијски преглед реализације пројекта у области *Стамбено збрињавање* дат је у Табели 5. у наставку:

Табела 5. Стамбено збрињавање

р/б	Назив пројекта	Планирана средства у 2015. и 2016. години (КМ)	Остварено у 2015. и 2016. години (КМ)
1.	Програм стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и РВИ од 1-4 категорије Града БЛ Ада 1.2.3.и 4 и вањско уређење објекта Ада 1.2.3 и 4	1.046.502,25	703.183,60
УКУПНО		1.046.502,25	703.183,60

Реализација средстава у области Стамбено збрињавање је 67 %, при чему је пројекат у потпуности реализован.

4. Здравство

4.1. Заједнички јавни објекат амбуланте породичне медицине и мјесне заједнице Доња Кола

У току 2016. године за пројекат *Заједнички јавни објекат амбуланте породичне медицине и мјесне заједнице Доња Кола*, изграђен је објекат амбуланте и мјесне заједнице Доња Кола. Вриједност пројекта износила је 400.000,00 КМ. Пројекат је финансиран из редовних буџетских средстава Града у износу од 30% од укупне вриједности и Министарства здравља и социјалне заштите РС у износу од 70% од укупне вриједности. Пројекат је реализован, а финансијски план је остваран у износу од 100 %.

4.2. Изградња објеката "Дома здравља" и породичне медицине на подручју града (МЗ Драгочај, МЗ Петрићевац, МЗ Бистрица, МЗ Бочац и др.)

У току 2015. године, за пројекат *Изградња објеката "Дома здравља" и породичне медицине, на подручју града (МЗ Драгочај, МЗ Петрићевац, МЗ Бистрица, МЗ Бочац и др.)* изграђена је амбуланта МЗ Бочац. Пројекат је финансиран из редовних буџетских средстава Града у износу од 30% од укупне вриједности и Министарства здравља и социјалне заштите РС у износу од 70% од укупне вриједности. Вриједност реализованих активности износила је 183.963,35 КМ.

У току 2015. године, изграђена је амбуланта у МЗ Борковићи. Пројекат је финансиран из редовних буџетских средстава Града у вриједности од 30% од укупне вриједности и Министарства здравља у вриједности од 70% од укупне вриједности. Вриједност реализованих активности је укупно 194.588,15 КМ.

Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из редовних средстава Града је 170.000,00 КМ, а за 2016. годину из редовних средстава Града 50.000,00 КМ. Пројектне активности су реализоване у складу са Планом, а финансијски план је остварен.

4.3. Финансијски преглед реализације пројеката у области Здравства

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Здравства* дат је у Табели 6. у наставку:

Табела 6. Здравство

р/б	Назив пројекта	Планирана средства у 2015. и 2016. години (КМ)	Остварено у 2015. и 2016. години (КМ)
1.	Заједнички јавни објекат амбуланте породичне медицине и мјесне заједнице Доња Кола	402.358,00	400.000,00
2.	Изградња објеката "Дома здравља" и породичне медицине, на подручју града (МЗ Драгочај, МЗ Петрићевац, МЗ Бистрица, МЗ Бочац и др.)	220.000,00	378.551,50
УКУПНО		622.358,00	778.551,50

Реализација средстава у области Здравства је 125 %, при чему су пројектне активности у оба пројекта реализоване у складу са планом и финансијским оквиром.

5. Спорт

5.1. Спортско рекреативни центар насеље Лауш – 1. Фаза – трибине

У току 2016. године за пројекат *Спортско рекреативни центар насеље Лауш – 1. Фаза – трибине* нису реализоване активности због недостатка финансијских средстава.

5.2. Израда пројектне документације и изградња анекса СД "Обилићево"

У току 2016. Године, за пројекат *Израда пројектне документације и изградња анекса СД "Обилићево"* нису реализоване активности због недостатка финансијских средстава.

5.3. Изградња помоћних терена код Градског стадиона у Бањалуци

У току 2016. године за пројекат *Изградња помоћних терена код Градског стадиона у Бањалуци*, изграђен је један помоћни терен код градског стадиона са пластичном подлогом. Вриједност пројектних активности износила је 274.000,00 КМ. Пројекат је финансиран из редовних буџетских средстава Града у вриједности од 100.000,00 КМ и Ногометно-фудбалски савез БиХ у вриједности од 174.000,00 КМ.

Према усвојеном Плану почетак пројекта је у 2016. години, а из редовних средстава Града планиран је износ од 100.000,00 КМ. Пројектне активности су дјелимично реализоване у складу са Планом, а финансијски план је остваран у износу од 100 %.

5.4. Дворана Техничке школе (Шопинг центар) - припајање ЈУСЦ "Борик" и привођење намјени за изградњу кошаркашке и одбојкашке дворане

Почетак реализације пројекта *Дворана Техничке школе (Шопинг центар) - припајање ЈУСЦ "Борик" и привођење намјени за изградњу кошаркашке и одбојкашке дворане* према усвојеном ПКИ 2015-2017. године планиран је у 2017. години, те подаци нису уврштени у извјештај за 2015. и 2016. годину.

5.5. Финансијски преглед реализације пројеката у области Спорта

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Спорта* дат је у Табели 7. у наставку:

Табела 7. Спорт

р/б	Назив пројекта	Планирана средства у 2015. и 2016. години (КМ)	Остварено у 2015. и 2016. години (КМ)
1.	Спортско рекреативни центар насеље Лауш – 1. Фаза – трибине	530.000,00	Нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.
2.	Израда пројектне документације и изградња анекса СД "Обилићево"	2.000.000,00	Нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.
3.	Изградња помоћних терена код Градског стадиона у Бањалуци	100.000,00	274.000,00
4.	Дворана Техничке школе (Шопинг центар) - припајање ЈУСЦ "Борик" и привођење намјени за иградњу кошаркашке и одбојкашке дворане	0,00	Почетак реализације пројекта према ПКИ планиран је у 2017. години
УКУПНО		2.630.000,00	274.000,00

Реализација средстава у области Спорта је 10 %, при чему 1 пројекат дјелимично реализован, за 1 пројекта није планиран почетак реализације у извјештајном периоду. Разлог због којег пројекти нису реализовани у извјештајном периоду је недостатак финансијских средстава.

6. Култура

6.1. Санација Бански двор - реконструкција крова, санација и рестаурација фасада

У току 2016. године за пројекат *Санација Бански двор - реконструкција крова, санација и рестаурација фасада* урађена је пројектна документација. Вриједност пројектних активности износила је 31.000,00 КМ . Пројектне активности финансиране су из редовних буџетских средстава.

Почетак реализације пројекта је у 2016. години, а планирано је из редовних средстава Града 700.000,00 КМ. Пројектне активности су дјелимично реализоване у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 5 %.

6.2. Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација домова културе (Дом културе Љубачево, Друштвени дом у Верићима и Драгочај.)

У току 2016. године, за пројекат *Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација домова културе (Дом културе Љубачево, Друштвени дом у Верићима и Драгочај)*, урађена је реконструкција Дома културе у Верићима. Вриједност пројектних активности износила је 38.000,00 КМ. Пројектне активности финансиране су из редовних буџетских средстава Града.

Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за 2015. годину из редовних средстава Града је 40.000,00 КМ, а за 2016. годину из редовних средстава Града 50.000,00 КМ. Пројектне активности су дјелимично реализоване у односу на План, а финансијски план је остваран у износу од 42 %.

6.3. Финансијски преглед реализације пројеката у области Култура

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Култура* дат је у Табели 8. у наставку:

Табела 8. Култура

р/б	Назив пројекта	Планирана средства у 2015.и 2016.години (КМ)	Остварено у 2015.и 2016.години (КМ)
1.	Санација Бански двор - реконструкција крова, санација и рестаурација фасада	700.000,00	31.000,00
2.	Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација домова културе (Дом културе Љубачево, Друштвени дом у Верићима и Драгочај.)	90.000,00	38.000,00
УКУПНО		790.000,00	69.000,00

Реализација средстава у области Култура је 9 %, при чему су оба пројекта дјелимично реализована у односу на План.

7. Образовање

7.1. Реконструкција Гимназије Бања Лука и изградња дома одбојке

У току 2015. и 2016. године за пројекат *Реконструкција Гимназије Бања Лука и изградња дома одбојке* нису реализоване активности због недостатка финансијских средстава.

7.2. Изградња библиотеке Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци

У току 2015. и 2016. године за пројекат *Изградња библиотеке Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци*, урађен је идејни пројекат библиотеке Филолошког факултета, одређена је локација у Студенском граду(у Кампусу), добијени су УТ услови за изградњу објекта. Вриједност пројектних активности износила је 110.000,00 КМ. Пројектне активности финансиране су из буџета Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Планирана вриједност финансирања према усвојеном Плану за период 2015-2020. годину је 3.500.000,00 КМ из кредитних средстава. Пројектне активности су дјелимично реализоване у складу са Планом, а финансијски план је остваран у износу од 3%.

7.3. Реконструкција, адаптација, доградња и надоградња постојећег објекта зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Булевару војводе Петра Бојовића у Бањој Луци/ Архитектонско-грађевински факултет Бањалука

У току 2015. и 2016. године за пројекат *Реконструкција, адаптација, доградња и надоградња постојећег објекта зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског*

факултета у Булевару војводе Петра Бојовића у Бањој Луци, није било пројектних активности на изградњи нове зграде, због недостатка финансијских средстава.

7.4. Изградња објеката за предшколско васпитање и образовање Бања Лука

У току 2015. и 2016. године за пројекат изградња објеката за предшколско васпитање и образовање Бања Лука није било реализованих активности. Реализација није започела због недостатка финансијских средстава.

7.5. Финансијски преглед реализације пројеката у области Образовање

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Образовање* дат је у Табели 9. у наставку:

Табела 9. Образовање

р/б	Назив пројекта	Планирана средства у 2015.и 2016.години (КМ)	Остварено у 2015.и 2016.години (КМ)
1.	Реконструкција Гимназије Бања Лука и изградња дома одбојке	640.000,00	Нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.
2.	Изградња библиотеке Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци	Реализација пројекта планирана је у периоду 2015-2020. године из осталих извора финансирања(кредитна средства 3.500.000,00 КМ), а тачне финансијске процјене за 2015. и 2016. годину нису дефинисане ПКИ већ само укупна вриједност пројекта	110.000,00
3.	Реконструкција, адаптација, доградња и надоградња постојећег објекта зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Булевару војводе Петра Бојовића у Бањој Луци/ Архитектонско-грађевински факултет Бањалука	Реализација пројекта планирана је у периоду 2015-2018. године из осталих извора финансирања (у износу од 17.589.071,50 КМ), а тачне финансијске процјене за 2015. и 2016. годину нису дефинисане ПКИ већ само укупна вриједност пројекта.	
4.	Изградња објеката за предшколско васпитање и образовање Бања Лука	710.000,00	Нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.
УКУПНО		1.350.000,00	110.000,00

Реализација средстава у области Образовање је 8 %, при чему су реализоване активности у оквиру 1 пројекта.

8. Заштита животне средине

8.1. Постројење за секундарну сепарацију отпада на регионалној депонији Рамићи, Бања Лука/ ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија " Бањалука

У току 2016. године за пројекат *Постројење за секундарну сепарацију отпада на регионалној депонији Рамићи, Бања Лука/ ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија" Бањалука*, пројектне активности нису реализоване. За наставак реализације пројектних активности потребна су средства које ДЕП-ОТ не може обезбиједити из кредитних средстава, а ИПА пројекти из ове области нису још отворени за БиХ.

8.2. Набавка генератора за енергетско искориштавање депонијског гаса на депонији Рамићи, Бања Лука/ ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија" Бањалука

У току 2016. године, за пројекат *Набавка генератора за енергетско искориштавање депонијског гаса на депонији Рамићи, Бања Лука/ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија" Бањалука*, пројектне активности нису реализоване.

8.3. Реконструкција и уређење парка Младен Стојановић у Бања Луци

Почетак реализације пројекта *Реконструкција и уређење парка Младен Стојановић у Бања Луци* према усвојеном ПКИ 2015-2017. године планиран је у 2017. години, те подаци нису уврштени у извјештај за 2015. и 2016. годину.

8.4. Финансијски преглед реализације пројекта у области Заштита животне средине

Финансијски преглед реализације пројекта у области *Заштита животне средине* дат је у Табели 10. у наставку:

Табела 10. Заштита животне средине

р/б	Назив пројекта	Планирана средства у 2015.и 2016.години (КМ)	Остварено у 2015.и 2016. години (КМ)
1.	Постројење за секундарну сепарацију отпада на регионалној депонији Рамићи, Бања Лука/ ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија " Бањалука	Реализација пројекта планирана је у периоду 2016-2017. године из осталих извора финансирања (ЈПП и концесије у износу од 10.000.000,00 КМ), а тачне финансијске процјене за 2016. годину није дефинисано ПКИ већ само укупна вриједност пројекта	Нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.
2.	Набавка генератора за енергетско искориштавање депонијског гаса на депонији Рамићи, Бања Лука/ ЈП "ДЕП-ОТ Регионална депонија " Бањалука	Реализација пројекта планирана је у периоду 2016-2017. године из осталих извора финансирања (ЈПП и концесије у износу од 600.000,00 КМ), а тачне	

		финансијске процјене за 2016. годину није дефинисано ПКИ већ само укупна вриједност пројекта	
3.	Реконструкција и уређење парка Младен Стојановић у Бања Луци	0,00	Почетак реализације пројекта према ПКИ планиран је у 2017. години
УКУПНО		0,00	0,00

У оквиру области Заштита животне средине није било реализације пројектних активности.

9. Остали пројекти

9.1. Управљање имовином Града

У току 2016. Године, за пројекат *Управљање имовином Града*, Град Бањалука је је заједно са још три општине Ново Сарајево, Градишка и Мркоњић Град, прихватио учешће у Пројекту „Управљање имовином“, који је заједнички финансиран од стране Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (Sida) а реализовао се преко партнера пројекта Еда - Агенције за развој предузећа Бања Лука и њиховог партнера –предузећа „LibusoftCicom“ д.о.о. из Загреба, креирано и развио апликацију /софтвера - Регистар некретнина. Потписан је Протокол о међусобним односима у реализацији пројекта Управљања имовином Града 10.06.2016 године. На основу наведених докумената, Граду Бањалука дониран је софтвер/програмско рјешење за управљање некретнинама, односно трошкови имплементације и лиценце. Обавеза Града Бањалука као Корисника, била је да именује тим/радну групу за рад на Пројекту, који ће присуствовати радионицама за обуку за рад у софтверу. Едукација чланова радног тима је трајала 2 мјесеца у згради Градске управе у Бањалуци, одржано је 15 радионица, које су водили представници фирме LibusoftCicom из Загреба. Радни тим је до сада унио 5460 јединица имовине, а процјењено је 881 јединица, чија вриједност износи 330.299.973,12 КМ, док је пројекција вриједности свих портфеља 1.622.287.699,52 КМ. Оквирна процјена је да Град Бањалука располаже са преко 30.000 јединица имовине. Вриједност апликације/софтвера – Регистар некретнина износила је 75.000,00 КМ, а финансирано је из донаторских средстава Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (Sida).

Пројектне активности су дјелимично реализоване у складу са Планом, а финансијски план је реализован у износу од 100 %. Почетак реализације пројекта је у 2016. години, а из редовних средстава Града планирано је 50.000,00 КМ.

9.2. Урбанистички план града Бања Лука

У току 2014. године за пројекат *Урбанистички план града Бања Лука* покренут је поступак јавне набавке, који због уложене жалбе и тужбе није окончан, те није изабран носилац израде Плана.

9.3. Рјешавање имовинско правних односа за реализацију капиталних пројеката Града

У току 2015. и 2016. године за прибављање земљишта за потребе изградње инфраструктурних објеката (рјешавање имовинско правних односа на локацијама већ изграђене инфраструктуре, рјешавање имовинско-правних односа за изградњу инфраструктурних објеката и издаци за прибављање земљишта - експропријација (по судским рјешењима) у 2015. години износило је 1.059.696,50 КМ, а за 2016. годину за прибављање земљишта за потребе изградње инфраструктурних објеката утрошено је 1.558.022,66 КМ. Укупно је утрошено 2.617.719,16 КМ. Није израђена евиденција утрошених средстава за ове намјене посебно за пројекте усвојене ПКИ од 2015-2017 године. Према усвојеном Плану за пројектне активности за 2015. годину планирано је 500.000,00 КМ, а за 2016. годину 1.500.000,00 КМ. Пројекат је току. Пројектне активности су реализоване у складу са Планом, а финансијски план је остваран у износу од 130 %.

9.4. Азил за напуштене животиње

У току 2016. године, за пројекат *Азил за напуштене животиње* нису реализоване пројектне активности. Реализација није почела због недостатка финансијских средстава.

9.5. Дигитална архива Града

У току 2016. године, за пројекат *Дигитална архива Града* извршена је набавка два сервера. Вриједност пројектних активности износила је 24.312,60 КМ. Пројектне активности финансиране су из редовних буџетских средстава Града.

Пројектне активности су дјелимично реализоване у складу са Планом, а финансијски план је остваран у износу од 47%. Почетак реализације пројекта је у 2016. години, а из редовних средстава Града планиран је износ од 50.000,00 КМ.

9.6. Иновирање техничких система у скупштинској сали Града

У току 2015. и 2016. године, почетак реализације пројекта *Иновирање техничких система у скупштинској сали Града* према усвојеном ПКИ 2015-2017. године планиран је у 2017. години, те подаци нису уврштени у извјештај за 2015. и 2016. Годину

9.7. Изградња објеката МЗ и МК на подручју града Бања Лука (МЗ Петрићевац, Шарговац и др.)

У току 2015. и 2016. године за пројекат *Изградња објеката МЗ и МК на подручју града Бања Лука (МЗ Петрићевац, Шарговац и др.)*, нису реализоване пројектних активности. Реализација пројектних активности није почела јер у извјештајном периоду нису створене претпоставке за реализацију (измјена ПР Петрићевац).

9.8. Финансијски преглед реализације пројеката у области Остали пројекти

Финансијски преглед реализације пројеката у области *Остали пројекти* дат је у Табели 11. у наставку:

Табела 11. Остали пројекти

р/б	Назив пројекта	Планирана средства у 2015.и 2016.години (КМ)	Остварено у 2015.и 2016.години (КМ)
1.	Управљање имовином Града	50.000,00	75.000,00
2.	Урбанистички план града Бања Лука	580.000,00	0,00
3.	Рјешавање имовинско правних односа за реализацију капиталних пројеката Града	2.000.000,00	2.617.719,16
4.	Азил за напуштене животиње	40.000,00	Нису извођени радови због недостатка новчаних средстава.
5.	Дигитална архива Града	50.000,00	24.312,60
6.	Иновирање техничких система у скупштинској сали Града	0,00	Почетак реализације пројекта према ПКИ планиран је у 2017. Години.
7.	Изградња објеката МЗ и МК на подручју града Бања Лука (МЗ Петрићевац, Шарговац и др.)	100.000,00	0,00
УКУПНО		2.820.000,00	2.717.031,76

Реализација средстава у области Остали пројекти је 96 %, при чему су 3 пројекта дјелимично реализована, за 1 пројекат није планиран почетак реализације у извјештајном периоду. Разлог због којег пројекти нису реализовани у извјештајном периоду је недостатак финансијских средстава.

3. Рекапитулација свих пројеката

Укупна вриједност капиталних инвестиција Града предвиђених за финансирање у периоду од 2015. до 2017. године, утврђена је у износу од 117.240.342,00 КМ.

Према анализи финансијске рекапитулације пројеката у усвојеном ПКИ за извјештајни период 2015. и 2016. године, планирано је да буде уложено 53.013.396,22 КМ. На основу прикупљених информација обухваћених овим Извјештајем реализовано је 24.236.077,34 КМ односно 46%. При томе, потребно је имати у виду да је реализација буџетских средстава Града Бања Лука у извјештајном периоду реализована у износу од 11.575.219,76 КМ, што представља 59% реализације, док је реализација екстерних извора финансирања била 12.660.857,58 КМ, односно 38%.

Према Извјештају ПКИ за 2015. и 2016. годину, у 9 приказаних области које обухватају укупно 53 пројекта, у потпуности је реализовано 12 пројекта, није реализовано 14 пројекта, разлог томе је углавном недостатак финансијских средстава, укупно је 18 пројекта чија је реализација у току, и 9 пројекта чија реализација, према усвојеном ПКИ, планирана да почне од 2017. године.

Финансијска реализација наведених пројекта према областима, дата је у сљедећој табели Финансијска рекапитулација ПКИ по областима за 2015. и 2016. годину:

р/б	Назив пројекта	Планирана средства у 2015. и 2016. години према финансијској рекапитулацији пројекта (КМ)		Остварено у 2015. и 2016. години (КМ)		% реализације
1.	ПРИВРЕДА					
	Пословна инфраструктура	7.456.000,00		4.135.689,69		55%
	Туризам	3.217.302,29		2.134.520,00		66%
2.	ИНФРАСТРУКТУРА					
	Саобраћајна инфраструктура	5.890.124,03		4.635.795,50		79%
	Комунална инфраструктура	27.191.109,65		8.678.305,29		32%
3.	Стамбено збрињавање	1.046.502,25		703.183,60		67%
4.	Здравство	622.358,00		778.551,50		125%
5.	Спорт	2.630.000,00		274.000,00		10%
6.	Култура	790.000,00		69.000,00		9%
7.	Образовање	1.350.000,00		110.000,00		8%
8.	Заштита животне средине	0,00		0,00		0.00
9.	Остали пројекти	2.820.000,00		2.717.031,76		96%
		53.013.396,22		24.236.077,34		46%
УКУПНО		Буџет Града Бања Лука	Екстерни извори	Буџет Града Бања Лука	Екстерни извори	
		19.587.668,47	33.425.727,75	11.575.219,76	12.660.857,58	

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за локални економски развој
и стратешко планирање

НАЧЕЛНИК

Раденко Лакетић, дипл.инж.шумарства

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мр Игор Радојичић