

**ГРАД БАЊА ЛУКА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ**

**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА  
ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2020. ГОДИНУ**

**Бања Лука, јул 2021. године**



## САДРЖАЈ:

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Увод .....                                                      | 3  |
| 2. Преглед реализације капиталних инвестиција у 2020. години ..... | 4  |
| 2.1. Комунална инфраструктура .....                                | 4  |
| 2.2. Саобраћајна инфраструктура .....                              | 9  |
| 2.3. Привреда.....                                                 | 10 |
| 2.4. Култура и туризам .....                                       | 12 |
| 2.5. Образовање .....                                              | 13 |
| 2.6. Спорт .....                                                   | 14 |
| 2.7. Заштита животне средине и енергетска ефикасност .....         | 15 |
| 2.8. Здравство .....                                               | 16 |
| 2.9. Друштвени садржаји .....                                      | 18 |
| 2.10. Остали пројекти .....                                        | 20 |
| 3. Закључак .....                                                  | 22 |



## 1. Увод

Скупштина Града Бања Лука је, на 23. сједници, одржаној 30.05. и 31.05.2018. године, донијела Одлуку о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука у периоду од 2018. до 2020. године (у даљем тексту ПКИ 2018-2020. године).

План капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних издатака у буџету Града, који уједно представља и основ за њихово кандидовање према другим доступним изворима финансирања, с обзиром да средства из буџета Града углавном нису довољна за финансирање капиталних инвестиција.

Капиталне инвестиције, у смислу овог Плана, су инвестиције вриједности од 100.000,00 КМ и више.

ПКИ 2018-2020. године је обухватио 94 пројекта који су разврстани у 10 области инвестирања: Привреда, Комунална инфраструктура, Саобраћајна инфраструктура, Култура и туризам, образовање, Спорт, Заштита животне средине и енергетска ефикасност, Здравство, Друштвени садржаји и Остали пројекти.

План је усаглашен са стратешким документима Града и одређује главне смјернице инвестиционог развоја Града у периоду од 2018. до 2020. године, тј. Планом је предвиђено инвестирање у пројекте чијом реализацијом ће се омогућити рјешавање приоритетних потреба Града, као и у пројекте који доприносе реализацији стратешких циљева Града.

Укупна вриједност капиталних инвестиција Града према усвојеном ПКИ 2018-2020. године износи 159.578.259,55 КМ, а планирана средства за улагање по годинама су следећа:

- 2018. година - 32.923.800,03 КМ,
- 2019. година - 66.283.259,52 КМ и
- 2020. година - 60.371.200,00 КМ.

У 2020. години планирана је реализација пројектних активности за 42 пројекта, укупне вриједности 60.371.200,00 КМ, а преглед планираних средстава за 2020. годину по областима инвестирања, приказан је у Табели 1.

**Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција по областима инвестирања за 2020. годину**

| Ред. бр.       | Област инвестирања                              | Број пројеката | Планирана средства за 2020. годину (у КМ) |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1.             | Комунална инфраструктура                        | 7              | 3.550.000,00                              |
| 2.             | Саобраћајна инфраструктура                      | 5              | 13.700.000,00                             |
| 3.             | Привреда                                        | 2              | 1.125.000,00                              |
| 4.             | Култура и туризам                               | 4              | 22.260.000,00                             |
| 5.             | Образовање                                      | 1              | 1.400.000,00                              |
| 6.             | Спорт                                           | 3              | 1.450.000,00                              |
| 7.             | Заштита животне средине и енергетска ефикасност | 2              | 1.400.000,00                              |
| 8.             | Здравство                                       | 2              | 395.000,00                                |
| 9.             | Друштвени садржаји                              | 9              | 12.106.200,00                             |
| 10.            | Остали пројекти                                 | 7              | 2.985.000,00                              |
| <b>УКУПНО:</b> |                                                 | <b>42</b>      | <b>60.371.200,00</b>                      |



Планирана средства за капиталне инвестиције које су обухваћене ПКИ 2018-2020. године укључују и екстерне изворе финансирања који подразумевају: кредитна средства, средства и трансфере виших нивоа власти - средства Предсједника Републике Српске, Владе Републике Српске и републичких јавних предузећа, донације, средства приватних инвеститора, сарадњу кроз моделе јавно-приватног партнерства и др. и усаглашена су са пројекцијом буџетских средстава за капиталне инвестиције за плански период, као и са процјеном очекиване динамике финансирања капиталних инвестиција путем екстерних извора финансирања.

Праћење провођења, као и ажурирање ПКИ 2018-2020. године, је у надлежности свих организационих јединица Градске управе, а за обављање стручних и административно-техничких послова задужено је Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање.

## **2. Преглед реализације капиталних инвестиција у 2020. години**

На основу података прикупљених од организационих јединица Градске управе и других субјеката надлежних за имплементацију пројеката обухваћених ПКИ 2018-2020. године, у наставку је дат преглед имплементације пројеката у 2020. години, по областима инвестирања.

### **2.1. Комунална инфраструктура**

#### **1. Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Града Бања Лука (пројекти Водовода а.д.)**

Према подацима „Водовода“ а.д. Бањалука, пројекат Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Града Бања Лука (пројекти Водовода а.д.) је реализован у 2020. години. Изграђена је секундарна водоводна мрежа на подручју градског водоводног система у дужини од 6.324 м и секундарна водоводна мрежа за рурална подручја у дужини од 5.036 м.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 653.320,00 КМ, из властитих средстава „Водовода“ а.д. Бањалука.

#### **2. Наставак изградње водоводног система „Црно врело“ - подсистем Бронзани Мајдан - прва фаза изградње**

У току 2020. године, за пројекат Наставак изградње водоводног система „Црно врело“ - подсистем Бронзани Мајдан - прва фаза изградње, изграђен је подсистем „Бронзани Мајдан“ - резервоар.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 250.638,19 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 662.998,03 КМ, из кредитних средстава. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.



### **3. Уређење водног режима ријеке Врбање од моста код „Инцела“ па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у насељу Чесма у дужини од 100 метара**

У току 2020. године, за пројекат Уређење водног режима ријеке Врбање од моста код „Инцела“ па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у насељу Чесма у дужини од 100 метара, реализоване су сљедеће активности:

Пројекат финансира ЈУ „Воде Српске“, из кредитних средстава Европске инвестиционе банке. Пројекат је прошао процедуру Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, припремљена је тендерска документација и очекује се расписивање тендера. Планирана средства за реализацију пројекта су 3.200.000 еура и уређење дионице X+.

Финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 119.298,36 КМ, из редовних буџетских средстава, а средства су утрошена на рјешавање имовинских односа. Средства у износу од 226.081,14 КМ су резервисана за наставак пројектних активности у 2021. години.

### **4. Реинжењеринг, реконструкција, санација и изградња вреловодне мреже у Граду Бања Лука**

У току 2020. године, за пројекат Реинжењеринг, реконструкција, санација и изградња вреловодне мреже у Граду Бања Лука, реализоване су сљедеће активности:

Урађено је 258 m DN 300 и 50 m DN 200 вреловодне мреже за систем даљинског гријања. Вреловод је урађен на локацијама: насеље Ада у Булевару војводе Живојина Мишића и код „Dellta shopping mall“-а у Улици Франа Супила (дио средстава је обезбијеђен емисијом обвезница, а дио су резервисана средства из 2019. године), те у улицама: Меше Селимовића, Душка Кошчице, Милана Будимира, Милована Глишића, Браце Поткоњака, Милана Карановића, Омладинских побједника, Мирка Ковачевића, Булевар српске војске и Козарска, у дужини од 927,4 m, из уговора са инвеститорима.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 846.344,00 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 985.812,43 КМ (139.468,44 КМ из редовних буџетских средстава, 157.265,73 КМ из средстава обезбијеђених емисијом обвезница и 689.078,26 КМ из уговора са инвеститорима). Реализација пројекта се наставља у 2021. години.

### **5. Изградња водоводне мреже у Улици браће Милетић - „Бег бунар“ - друга фаза**

У току 2020. године, за пројекат Изградња водоводне мреже у Улици браће Милетић - „Бег бунар“ - друга фаза, започели су и у току су радови на изградњи водоводне мреже.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 350.000,00 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 26.540,00 КМ, из кредитних средстава. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.



## **6. Изградња водоводне мреже у насељу Јагаре**

У току 2020. године, за пројекат Изградња водоводне мреже у насељу Јагаре, у току су радови на изградњи водоводне мреже у насељу Јагаре.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 1.292.282,96 КМ (анекс уговора у износу 55.897,88 КМ и уговор Вода 2 у износу од 1.236.385,08 КМ), а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 281.275,63 КМ, из редовних буџетских средстава. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.

## **7. Изградња водовода четврте висинске зоне у насељу Чесма**

У току 2020. године, пројекат Изградња водовода четврте висинске зоне у насељу Чесма је реализован.

Финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 2.390.397,36 КМ, из кредитних средстава, а реализована су средства по уговору из 2019. године.

## **8. Изградња и реконструкција канализационе мреже на подручју МЗ Лауш и МЗ Побрђе**

У току 2020. године, за пројекат Изградња и реконструкција канализационе мреже на подручју МЗ Лауш и МЗ Побрђе, реализоване су следеће активности:

У току је изградња канализационе мреже на подручју МЗ Лауш (Вода 1), а у плану је изградња канализационе мреже на подручју МЗ Побрђе (Вода 2).

Финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 245.859,54 КМ, из кредитних средстава, а реализована су средства по уговору из 2019. године. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.

## **9. Изградња водовода друге висинске зоне у насељу Зелени вир**

У току 2020. године, пројекат Изградња водовода друге висинске зоне у насељу Зелени вир, је реализован.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 23.945,20 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 172.038,62 КМ, из кредитних средстава, а реализована су средства по уговору из 2019. године.

## **10. Изградња канализационе мреже у насељу Ада**

У току 2020. године, за пројекат Изградња канализационе мреже у насељу Ада, започели су и у току су радови на изградњи канализационе мреже у насељу Ада.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 681.819,25 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 71.256,49 КМ, из кредитних средстава. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.



## **11. Изградња канализационе мреже у насељу Дракулић**

У току 2020. године, за пројекат Изградња канализационе мреже у насељу Дракулић, започели су и у току су радови на изградњи канализационе мреже у улицама Голуба Бабића и Михаила Петровића Аласа.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 786.607,05 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 74.745,29 КМ, из кредитних средстава. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.

## **12. Изградња постројења за третман муља, израда система за заштиту од хидрауличног удара, изградња објекта опште лабораторије и проширење објекта дозирне станице (Водовод а.д. Бања Лука)**

Према подацима „Водовода“ а.д. Бањалука, у току 2020. године, за пројекат Изградња постројења за третман муља, израда система за заштиту од хидрауличног удара, изградња објекта опште лабораторије и проширење објекта дозирне станице (Водовод а.д. Бања Лука), започеле су и у току су активности на изградњи хемијске зграде са уградњом опреме за хлорисање.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 797.577,61 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 251.777,19 КМ, из властитих средстава Водовода а.д. Бања Лука. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.

У току 2020. године, услед недостатка финансијских средстава, није било реализованих активности у оквиру пројекта:

- Зелена оаза;
- Реконструкција водоводне и канализационе мреже на локацији Бул. Степе Степановића;
- Изградња парка у складу са регулационим планом, на јавној зеленој површини у Улици Равногорска између бројева 7 и 6, а који парк би носио званичан назив „Маријан Бенеш и
- Изградња парка у замјену за планирани аква парк у насељу Паприковац.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Комунална инфраструктура, приказан је у Табели 2.



Табела 2. Комунална инфраструктура

| Редни број | Назив пројекта                                                                                                                                                                         | Планирана<br>вриједност<br>финансирања<br>за 2020.<br>годину,<br>у складу са<br>ПКИ 2018-<br>2020. године<br>(у КМ) | Уговорена<br>вриједност за<br>реализацију<br>пројекта у<br>2020. години<br>(у КМ) | Финансијска<br>реализација<br>пројекта у<br>2020. години<br>(у КМ) | Извори финансирања (у КМ)                                                                                              |                                     |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    | Средства Града Бања Лука                                                                                               |                                     |                       |                                                                      | Остали извори финансирања<br>(јавна предузећа, установе,<br>министарства, донације,<br>трансфери, приватни<br>капитал, сарадња са<br>приватним партнером и др.) |
|            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    | Буџетска средства<br>(редовна буџетска<br>средства за 2020. годину<br>и резервисана средства<br>из претходног периода) | Кредитна<br>средства и<br>обвезнице | Неновчана<br>средства | Резервисана<br>средства за<br>наставак<br>пројекта у<br>2021. години |                                                                                                                                                                 |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                 | 5 (6+7+8+10)                                                       | 6                                                                                                                      | 7                                   | 8                     | 9                                                                    | 10                                                                                                                                                              |
| 1          | Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Града Бања Лука (пројекти Водовода а.д.)                                                                                               | 1.000.000,00                                                                                                        | 653.320,00                                                                        | 653.320,00                                                         |                                                                                                                        |                                     |                       |                                                                      | 653.320,00                                                                                                                                                      |
| 2          | Наставак изградње вреловодног система „Црно врело“ - подсистем Бронзани Мајдан - прва фаза изградње                                                                                    | 1.050.000,00                                                                                                        | 250.638,19                                                                        | 662.998,03                                                         |                                                                                                                        | 662.998,03                          |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 3          | Уређење водног режима ријеке Врбање од моста код „Инцела“ па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у насељу Чесма у дужини од 100 метара                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                              | 119.298,36                                                         | 119.298,36                                                                                                             |                                     |                       | 226.081,14                                                           |                                                                                                                                                                 |
| 4          | Реконструкција, санација и изградња вреловодне мреже у Граду Бања Лука                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                | 846.344,00                                                                        | 985.812,43                                                         | 139.468,44                                                                                                             | 157.265,73                          |                       |                                                                      | 689.078,26                                                                                                                                                      |
| 5          | Изградња водоводне мреже у Улици браће Милетић - „Бег бунар“ - друга фаза                                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 350.000,00                                                                        | 26.540,00                                                          |                                                                                                                        | 26.540,00                           |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 6          | Изградња водоводне мреже у насељу Јагаре                                                                                                                                               | 600.000,00                                                                                                          | 1.292.282,96                                                                      | 281.275,63                                                         | 281.275,63                                                                                                             |                                     |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 7          | Изградња водовода четврте висинске зоне у насељу Чесма                                                                                                                                 | 500.000,00                                                                                                          | 0,00                                                                              | 2.390.397,36                                                       |                                                                                                                        | 2.390.397,36                        |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 8          | Изградња и реконструкција канализационе мреже на подручју МЗ Лауш и МЗ Побрђе                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                              | 245.859,54                                                         |                                                                                                                        | 245.859,54                          |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 9          | Изградња водовода друге висинске зоне у насељу Зелени вир                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 23.945,20                                                                         | 172.038,62                                                         |                                                                                                                        | 172.038,62                          |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 10         | Изградња канализационе мреже у насељу Ада                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 681.819,25                                                                        | 71.256,49                                                          |                                                                                                                        | 71.256,49                           |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 11         | Изградња канализационе мреже у насељу Дракулић                                                                                                                                         | 300.000,00                                                                                                          | 786.607,05                                                                        | 74.745,29                                                          |                                                                                                                        | 74.745,29                           |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 12         | Изградња постројења за третман муља, израда система за заштиту од хидрауличног удара, изградња објекта опште лабораторије и проширење објекта дозирне станице (Водовод а.д. Бања Лука) | 0,00                                                                                                                | 797.577,61                                                                        | 251.777,19                                                         |                                                                                                                        |                                     |                       |                                                                      | 251.777,19                                                                                                                                                      |
| 13         | Пројекат „Зелена оаза“                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                               |                                                                                                                        |                                     |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 14         | Реконструкција водоводне и канализационе мреже на локацији Бул. Степе Степановића                                                                                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                               |                                                                                                                        |                                     |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 15         | Изградња парка у складу са регулационим планом, на јавној зеленој површини у Улици Равногорска између бројева 7 и 6, а који парк би носио званичан назив „Маријан Бенеш“               | 50.000,00                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                               |                                                                                                                        |                                     |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 16         | Изградња парка у замјену за планирани аква парк у насељу Паптриковац                                                                                                                   | 50.000,00                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                               |                                                                                                                        |                                     |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|            | УКУПНО:                                                                                                                                                                                | 3.550.000,00                                                                                                        | 5.682.534,26                                                                      | 5.935.318,94                                                       | 540.042,43                                                                                                             | 3.801.101,06                        |                       | 226.081,14                                                           | 1.594.175,45                                                                                                                                                    |



## **2.2. Саобраћајна инфраструктура**

### **1. Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног позоришта РС**

У току 2020. године, за пројекат Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног позоришта РС, изведени су радови на наставку поплочања Улице Бана др Тодора Лазаревића.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 339.431,27 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 800.918,85 КМ, из редовних буџетских средстава за 2020. годину и резервисаних средстава по уговору из 2019. године.

### **2. Изградња дијела пута за насеље Пријечани**

У току 2020. године, за пројекат Изградња дијела пута за насеље Пријечани, изграђена је саобраћајница дужине цца 400 м са једностраним тротоаром у пуној дужини. Урађена су четири пропуста: плочасти (Л=11 м), цјевасти пропуст бр. 1 (Л=10 м), цјевасти пропуст бр. 2 (Л=11 м) и цјевасти пропуст бр. 3 (Л=13 м).

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 41.295,45 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 532.097,37 КМ (232.097,37 КМ из резервисаних средстава по уговору из 2019. године и 300.000,00 КМ из осталих извора финансирања).

### **3. Изградња дијела пута за насеље Мотике**

У току 2020. године, за пројекат Изградња дијела пута за насеље Мотике, завршена је дионица од 1.170 м, са припадајућом инфраструктуром и обостраним тротоаром.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 399.883,51 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 371.119,73 КМ, из резервисаних средстава по уговору из 2019. године.

### **4. Продужетак Булевара Цара Душана (I фаза), изградња моста у насељу Долац преко ријеке Врбас (II фаза), реконструкција Мачванске улице (III фаза)**

У току 2020. године, за пројекат Продужетак Булевара Цара Душана (I фаза), изградња моста у насељу Долац преко ријеке Врбас (II фаза), реконструкција Мачванске улице (III фаза), реализоване су сљедеће активности:

За изградњу моста у насељу Долац идејни пројекат је у потпуности завршен за све фазе и главни пројекат за прву фазу - колски мост. Закључен је Уговор за изградњу моста Долац са цјевоводом, са извођачем „Интеграл инжењеринг“ а.д. Лакташи (идентификациони број Уговора: 11442818 од 06.11.2020. године). У новембру 2020. године започели су радови на изградњи моста, а Анексом 1 Уговора радови су стављени у фазу мировања на период од годину дана, односно од 15.02.2021. до 15.02.2022. године.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 8.709.064,42 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 40.950,00 КМ, из резервисаних средстава по уговору из 2019. године (израда идејног пројекта).



У току 2020. године, услед недостатка финансијских средстава, није било реализованих активности у оквиру пројеката: Изградња дијела пута за насеље Куљани (дионица Куљани-Рамићи), Изградња моста преко ријеке Врбас у Улици Браће Пиштелић (мост Витаминка) и Изградња пута за насеље Крмине.

Финансијски преглед реализације пројеката у области Саобраћајна инфраструктура, приказан је у Табели 3.

**Табела 3. Саобраћајна инфраструктура**

| Редни број | Назив пројекта                                                                                                                                 | Планирана вриједност финансирања за 2020. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ) | Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години (у КМ) | Финансијска реализација пројекта у 2020. години (у КМ) | Извори финансирања (у КМ)                                                                                  |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Средства Града Бања Лука                                                                                   |                               |                    |                                                          | Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.) |
|            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2020. годину и резервисана средства из претходног периода) | Кредитна средства и обвезнице | Неновчана средства | Резервисана средства за наставак пројекта у 2021. години |                                                                                                                                                  |
| 1          | 2                                                                                                                                              | 3                                                                                          | 4                                                                  | 5 (6+7+8+10)                                           | 6                                                                                                          | 7                             | 8                  | 9                                                        | 10                                                                                                                                               |
| 1          | Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног позоришта РС                                                                | 1.000.000,00                                                                               | 339.431,27                                                         | 800.918,85                                             | 800.918,85                                                                                                 |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 2          | Изградња дијела пута за насеље Пријечани                                                                                                       | 1.500.000,00                                                                               | 41.295,45                                                          | 532.097,37                                             | 232.097,37                                                                                                 |                               |                    |                                                          | 300.000,00                                                                                                                                       |
| 3          | Изградња дијела пута за насеље Мотике                                                                                                          | 0,00                                                                                       | 399.883,51                                                         | 371.119,73                                             | 371.119,73                                                                                                 |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 4          | Изградња дијела пута за насеље Куљани (дионица Куљани-Рамићи)                                                                                  | 1.500.000,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 5          | Изградња моста преко ријеке Врбас у Улици Браће Пиштелић (мост Витаминка)                                                                      | 7.000.000,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 6          | Изградња пута за насеље Крмине                                                                                                                 | 2.700.000,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 7          | Продужетак Булевар Цара Душана (I фаза), изградња моста у насељу Долац преко ријеке Врбас (II фаза), реконструкција Мачванске улице (III фаза) | 0,00                                                                                       | 8.709.064,42                                                       | 40.950,00                                              | 40.950,00                                                                                                  |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|            | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                                                 | <b>13.700.000,00</b>                                                                       | <b>9.489.674,65</b>                                                | <b>1.745.085,95</b>                                    | <b>1.445.085,95</b>                                                                                        |                               |                    |                                                          | <b>300.000,00</b>                                                                                                                                |

## 2.3. Привреда

### 1. Проширење пословне зоне „Рамићи - Бања Лука“

У току 2020. године, за пројекат Проширење пословне зоне „Рамићи - Бања Лука“, реализоване су следеће активности:

Изведени су радови на уклањању објекта Котловница са пратећим објектима, који су уговорени у 2019. години и изведени су радови на изградњи инфраструктуре у ПЗ „Рамићи - Бања Лука III фаза. Обављено је цијепање грађевинских парцела к.ч. број 1300/2, 1300/3, 1300/4 и 1283/26 к.о. Рамићи за изградњу приступних саобраћајница са комплетном инфраструктуром.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 159.968,16 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 195.068,16 КМ (37.663,20 КМ из редовних буџетских средстава и 157.404,96 КМ из средстава обезбијеђених емисијом обвезница). Реализација пројекта се наставља у 2021. години.



## 2. Реконструкција Управне зграде у Пословној зони „Рамићи - Бања Лука“ у сврху обезбјеђивања простора за „START-UP“ пројекте

У току 2020. године, за пројекат Реконструкција Управне зграде у Пословној зони „Рамићи - Бања Лука“ у сврху обезбјеђивања простора за „START-UP“ пројекте, реализоване су следеће активности:

Изведени су радова на покривању атријума на објекту Управна зграда у ПЗ „Рамићи - Бања Лука“. Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 51.727,19 КМ, из редовних буџетских средстава.

Због ограничених средстава у буџету за 2020. годину, Одјелјење за локални економски развој и стратешко планирање је, у сарадњи са Градском развојном агенцијом, покренуло активности на проналажењу донаторских средстава, како би се завршила реконструкција објекта у потпуности, након чега би се исти понудио заинтересованим инвеститорима у закуп. Тренутно се у објекту налази један корисник. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.

## 3. Успостављање нове пословне зоне код локације Јелшинград

У току 2020. године, за пројекат Успостављање нове пословне зоне код локације Јелшинград, реализоване су следеће активности:

Извршено је цијепање парцеле у сврху изградње приступне саобраћајнице на локацији код „Јелшинграда“. Парцела је у власништву Пољопривредног института Републике Српске. Урађена је измјена урбанистичко-техничких услова за изградњу приступне саобраћајнице за локацију „Јелшинград“.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 3.554,00 КМ, из редовних буџетских средстава. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Привреда, приказан је у Табели 4.

**Табела 4. Привреда**

| Редни број | Назив пројекта                                                                                                            | Планирана вриједност финансирања за 2020. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ) | Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години (у КМ) | Финансијска реализација пројекта у 2020. години (у КМ) | Извори финансирања (у КМ)                                                                                  |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Средства Града Бања Лука                                                                                   |                               |                    |                                                          | Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.) |
|            |                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2020. годину и резервисана средства из претходног периода) | Кредитна средства и обвезнице | Неновчана средства | Резервисана средства за наставак пројекта у 2021. години |                                                                                                                                                  |
| 1          | 2                                                                                                                         | 3                                                                                          | 4                                                                  | 5 (6+7+8+10)                                           | 6                                                                                                          | 7                             | 8                  | 9                                                        | 10                                                                                                                                               |
| 1          | Проширење Пословне зоне „Рамићи - Бања Лука“                                                                              | 925.000,00                                                                                 | 159.968,16                                                         | 195.068,16                                             | 37.663,20                                                                                                  | 157.404,96                    |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 2          | Реконструкција Управне зграде у Пословној зони „Рамићи - Бања Лука“ у сврху обезбјеђивања простора за „START-UP“ пројекте | 0,00                                                                                       | 51.727,19                                                          | 51.727,19                                              | 51.727,19                                                                                                  |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 3          | Успостављање нове пословне зоне код локације Јелшинград                                                                   | 200.000,00                                                                                 | 3.554,00                                                           | 3.554,00                                               | 3.554,00                                                                                                   |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|            | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                            | <b>1.125.000,00</b>                                                                        | <b>215.249,35</b>                                                  | <b>250.349,35</b>                                      | <b>92.944,39</b>                                                                                           | <b>157.404,96</b>             |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |



## 2.4. Култура и туризам

### 1. Изградња пристаништа за дајак

У току 2020. године, за пројекат Изградња пристаништа за дајак, завршени су пројектна документација и урбанистичко-технички услови. Прибављени су локацијски услови и сагласности ЈУ „Воде Српске“. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.

### 2. Изградња мултифункционалне дворане на углу Улица Олимпијских побједника и Гундулићеве

У току 2020. године, за пројекат Изградња мултифункционалне дворане на углу Улица Олимпијских побједника и Гундулићеве, реализоване су следеће активности:

Изабрано је идејно рјешење, наконведеног међународног конкурса и додијељене су прве три награде.

Финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 165.391,43 КМ, из редовних буџетских средстава.

У току 2020. године, услед недостатка финансијских средстава, није било реализованих активности у оквиру пројекта: Уређење галерије Терзић, Изградња парка „САФИКАДА“, Уређење куће Владе Милошевића и Изградња туристичке цесте Понир - Бањ Брдо.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Култура и туризам, приказан је у Табели 5.

Табела 5. Култура и туризам

| Редни број | Назив пројекта                                                                                        | Планирана вриједност финансирања за 2020. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ) | Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години (у КМ) | Финансијска реализација пројекта у 2020. години (у КМ) | Извори финансирања (у КМ)                                                                                  |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Средства Града Бања Лука                                                                                   |                               |                    |                                                          | Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.) |
|            |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2020. годину и резервисана средства из претходног периода) | Кредитна средства и обвезнице | Неновчана средства | Резервисана средства за наставак пројекта у 2021. години |                                                                                                                                                  |
| 1          | 2                                                                                                     | 3                                                                                          | 4                                                                  | 5 (6+7+8+10)                                           | 6                                                                                                          | 7                             | 8                  | 9                                                        | 10                                                                                                                                               |
| 1          | Санација Бански двор - реконструкција крова, фасаде и фасадне столарије (пројекат реализован у 2019.) | 1.000.000,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 2          | Изградња пристаништа за дајак                                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 3          | Уређење галерије Терзић                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 4          | Изградња мултифункционалне дворане на углу Улица Олимпијских побједника и Гундулићеве                 | 21.000.000,00                                                                              | 0,00                                                               | 165.391,43                                             | 165.391,43                                                                                                 |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 5          | Изградња парка "САФИКАДА"                                                                             | 60.000,00                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 6          | Уређење куће Владе Милошевића                                                                         | 200.000,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 7          | Изградња туристичке цесте Понир - Бањ Брдо                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|            | <b>УКУПНО:</b>                                                                                        | <b>22.260.000,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                        | <b>165.391,43</b>                                      | <b>165.391,43</b>                                                                                          |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |



## 2.5. Образовање

### 1. Доградња ОШ Бранко Радичевић

У току 2020. године, пројекат Доградња ОШ Бранко Радичевић је реализован. У 2020. години изграђена је спортска дворана уз ОШ Бранко Радичевић.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 1.079.549,55 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 1.079.199,08 КМ (124.898,74 из редовних буџетских средстава и 954.300,34 из средстава обезбијеђених емисијом обвезница).

### 2. Изградња дјечијег вртића „Колибри“ - фаза 2 у насељу Лазарево

У 2020. години, пројекат Изградња дјечијег вртића „Колибри“ - фаза 2 у насељу Лазарево је реализован.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 1.020.135,25 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 1.381.672,68 КМ (415.686,90 из редовних буџетских средстава и 965.985,78 КМ из средстава обезбијеђених емисијом обвезница).

### 3. Реконструкција, санација и опремање дјечијих вртића

У току 2020. године, за пројекат Реконструкција, санација и опремање дјечијих вртића, реализоване су активности на опремању дјечијег вртића Дуга-Јежева кућица 2, дјечијег вртића на Петрићевцу и дјечијег вртића Колибри, те су завршени радови на реконструкцији пословног простора „ЦИДЕА“ у Улици Прве крајишке бригаде НО бр. 1, промјени садржаја у дјечији вртић и опремању дјечијег вртића, који су уговорени у 2019. години.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 455.415,78 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 660.117,59 КМ (340.624,52 из редовних буџетских средстава и 319.493,07 КМ из средстава обезбијеђених емисијом обвезница).

Финансијски преглед реализације пројеката у области Образовање, приказан је у Табели 6.

Табела 6. Образовање

| Редни број | Назив пројекта                                                | Планирана вриједност финансирања за 2020. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ) | Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години (у КМ) | Финансијска реализација пројекта у 2020. години (у КМ) | Извори финансирања (у КМ)                                                                                  |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                               |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Средства Града Бања Лука                                                                                   |                               |                    |                                                          | Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.) |
|            |                                                               |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2020. годину и резервисана средства из претходног периода) | Кредитна средства и обвезнице | Неновчана средства | Резервисана средства за наставак пројекта у 2021. години |                                                                                                                                                  |
| 1          | 2                                                             | 3                                                                                          | 4                                                                  | 5 (6+7+8+10)                                           | 6                                                                                                          | 7                             | 8                  | 9                                                        | 10                                                                                                                                               |
| 1          | Доградња ОШ Бранко Радичевић                                  | 0,00                                                                                       | 1.079.549,55                                                       | 1.079.199,08                                           | 124.898,74                                                                                                 | 954.300,34                    |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 2          | Изградња дјечијег вртића „Колибри“ - фаза 2 у насељу Лазарево | 1.400.000,00                                                                               | 1.020.135,25                                                       | 1.381.672,68                                           | 415.686,90                                                                                                 | 965.985,78                    |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 3          | Реконструкција, санација и опремање дјечијих вртића           | 0,00                                                                                       | 455.415,78                                                         | 660.117,59                                             | 340.624,52                                                                                                 | 319.493,07                    |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|            | УКУПНО:                                                       | 1.400.000,00                                                                               | 2.555.100,58                                                       | 3.120.989,35                                           | 881.210,16                                                                                                 | 2.239.779,19                  |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |



## 2.6. Спорт

### 1. Изградња спортске дворане и адаптација дијела објекта Гимназије у Улици Змај Јовина у Бањалуци

У току 2020. године, за пројекат Изградња спортске дворане и адаптација дијела објекта Гимназије у Улици Змај Јовина у Бањалуци, није било реализованих активности, јер није ријешено по жалби на рјешење Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Бања Лука број: 21.11/476-56/14 од 16.03.2019. године, којим је одбијен захтјев Града Бања Лука за упис права својине на градском грађевинском земљишту.

### 2. Изградња спортске дворане у насељу Лауш

Крајем 2020. године, започела је изградња спортске дворане у насељу Лауш у дворишту ОШ „Свети Сава“.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 1.558.183,11 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 36.041,84 КМ, из редовних буџетских средстава. Реализација пројекта се наставља у 2021. години, а средства за реализацију пројекта би требало да се обезбиједи заједнички са Владом Републике Српске.

У току 2020. године, услед недостатка финансијских средстава, није било реализованих активности у оквиру пројекта: Изградња трибина на стадиону ФК Будућност, Мултифункционална спортска дворана - Аквана, Спортска дворана - вишенамјенска МЗ Дебелаци и Изградња скејт парка.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Спорт, приказан је у Табели 7.

Табела 7. Спорт

| Редни број | Назив пројекта                                                                                 | Планирана вриједност финансирања за 2020. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ) | Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години (у КМ) | Финансијска реализација пројекта у 2020. години (у КМ) | Извори финансирања (у КМ)                                                                                  |                                |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Средства Града Бања Лука                                                                                   |                                |                     |                                                          | Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.) |
|            |                                                                                                |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2020. годину и резервисана средства из претходног периода) | Кредитна средства и облигације | Неповучана средства | Резервисана средства за наставак пројекта у 2021. години |                                                                                                                                                  |
| 1          | 2                                                                                              | 3                                                                                          | 4                                                                  | 5 (6+7+8+10)                                           | 6                                                                                                          | 7                              | 8                   | 9                                                        | 10                                                                                                                                               |
| 1          | Изградња спортске дворане и адаптација дијела објекта Гимназије у Улици Змај Јовина у Бањалуци | 0,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                       |                                |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 2          | Изградња спортске дворане у насељу Лауш                                                        | 1.250.000,00                                                                               | 1.558.183,11                                                       | 36.041,84                                              | 36.041,84                                                                                                  |                                |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 3          | Изградња трибина на стадиону ФК Будућност                                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                       |                                |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 4          | Мултифункционална спортска дворана - Аквана                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                       |                                |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 5          | Спортска дворана - вишенамјенска МЗ Дебелаци                                                   | 170.000,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                       |                                |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 6          | Изградња скејт парка                                                                           | 30.000,00                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                       |                                |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |
|            | <b>УКУПНО:</b>                                                                                 | <b>1.450.000,00</b>                                                                        | <b>1.558.183,11</b>                                                | <b>36.041,84</b>                                       | <b>36.041,84</b>                                                                                           |                                |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |



## **2.7. Заштита животне средине и енергетска ефикасност**

### **1. Набавка генератора за енергетско искоришћење депонијског гаса на Регионалној депонији Рамићи, Бања Лука**

У току 2020. године, није било реализованих активности у оквиру пројекта Набавка генератора за енергетско искоришћење депонијског гаса на Регионалној депонији Рамићи, Бања Лука. На основу дописа Градоначелника, извршена је ревизија плана пословања предузећа, како би се ублажили утицаји пандемије, те је ова активност изостављена. Због висине средстава за реализацију, као и чињенице да је цијена електричне енергије из овог извора најјефтинија и да нема субвенција, предузеће је одустало од ове активности.

### **2. Енергетска ефикасност - за адаптацију и енергетску санацију зграде ЈУ Економска школа Бања Лука**

Дана 17.07.2020. године, Управљачки одбор пројекта „Енергетска ефикасност у Босни и Херцеговини“ донио је Одлуку о избору објекта број: 15.05-360-16-429/20, на којима ће се провести мјере за унапређење енергетске ефикасности, међу којима је и ЈУ „Економска школа Бања Лука“. За извршење Одлуке задужена је Јединица за припрему и имплементацију Пројекта при Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

### **3. Енергетска ефикасност за објекте - вртић Невен**

У току 2020. године, започела је и у току је енергетска санација вртића Невен. Потписан је меморандум о регулисању односа у вези са унапређењем енергетске ефикасности на објектима предшколских установа између Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, ЈУ „Центра за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука и Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 458.688,92 КМ, из осталих извора финансирања (Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске финансира реализацију пројекта).

### **4. Енергетска ефикасност за објекте - вртић Плави Чуперак**

У току 2020. године, услед недостатака финансијских средстава, није било реализованих активности у оквиру пројекта Енергетска ефикасност за објекте - вртић Плави Чуперак.

### **5. Замјена столарије у ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Кола, Бања Лука**

У 2020. години, пројекат Замјена столарије у ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Кола, Бања Лука, је реализован.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 122.616,00 КМ, из осталих извора финансирања, тј. из средстава Министарства просвјете и културе Републике Српске.



Финансијски преглед реализације пројеката у области Заштита животне средине и енергетска ефикасност, приказан је у Табели 8.

**Табела 8. Заштита животне средине и енергетска ефикасност**

| Редни број | Назив пројекта                                                                                          | Планирана вриједност финансирања за 2020. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ) | Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години (у КМ) | Финансијска реализација пројекта у 2020. години (у КМ) | Извори финансирања (у КМ)                                                                                  |                               |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Средства Града Бања Лука                                                                                   |                               |                     |                                                          | Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.) |
|            |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2020. годину и резервисана средства из претходног периода) | Кредитна средства и обвезнице | Неповучана средства | Резервисана средства за наставак пројекта у 2021. години |                                                                                                                                                  |
| 1          | 2                                                                                                       | 3                                                                                          | 4                                                                  | 5 (6+7+8+10)                                           | 6                                                                                                          | 7                             | 8                   | 9                                                        | 10                                                                                                                                               |
| 1          | Набавка генератора за енергетско искоришћење депонијског гаса на Регионалној депонији Рамити, Бања Лука | 1.200.000,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 2          | Енергетска ефикасност - за адаптацију и енергетску санацију зграде ЈУ Економска школа Бања Лука         | 200.000,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 3          | Енергетска ефикасност за објекте - вртић Невен                                                          | 0,00                                                                                       | 458.688,92                                                         | 458.688,92                                             |                                                                                                            |                               |                     |                                                          | 458.688,92                                                                                                                                       |
| 4          | Енергетска ефикасност за објекте - вртић Плави Чуперак                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                     |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 5          | Замјена столарије у ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Кола, Бања Лука                                                 | 0,00                                                                                       | 122.616,00                                                         | 122.616,00                                             |                                                                                                            |                               |                     |                                                          | 122.616,00                                                                                                                                       |
|            | <b>УКУПНО:</b>                                                                                          | <b>1.400.000,00</b>                                                                        | <b>581.304,92</b>                                                  | <b>581.304,92</b>                                      |                                                                                                            |                               |                     |                                                          | <b>581.304,92</b>                                                                                                                                |

## 2.8. Здравство

### 1. Набавка РТГ апарата и ултразвучног (УЗВ) апарата и увођење дигитализације у Одјељењу радиолошке и ултразвучне дијагностике у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука

У току 2020. године, у оквиру пројекта Набавка РТГ апарата и ултразвучног (УЗВ) апарата и увођење дигитализације у Одјељењу радиолошке и ултразвучне дијагностике у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука, реализована је набавка једног ултразвучног апарата. Услед недостатка финансијских средстава, није реализована набавка РТГ апарата, али је ЈЗУ Дом здравља Бања Лука пројекат доставила Министарству финансија Републике Српске, да се средства обезбиједи кроз Програм јавних инвестиција Републике Српске.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 97.110,00 КМ, из редовних буџетских средстава.

### 2. Набавка три санитетска возила са медицинском опремом за Службу хитне медицинске помоћи ЈЗУ Дома здравља у Бањалуци

У току 2020. године, у оквиру пројекта Набавка три санитетска возила са медицинском опремом за Службу хитне медицинске помоћи ЈЗУ Дома здравља у Бањалуци, реализована је набавка једног санитетског возила са медицинском опремом и дорадом, а једно санитетско возило са опремом је донирано од стране „ЕФТ Рудник и термоелектрана“ Станари. С обзиром да је ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци, у 2019. години, путем донације Амбасаде Јапана у БиХ, обезбиједила два санитетска возила, пројекат је реализован.



Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 200.463,00 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 84.864,00, из осталих извора финансирања. (Средства у износу од 115.599,00 КМ су плаћена у 2021. години, из редовних буџетских средстава.)

### 3. Изградња новог објекта амбуланте породичне медицине у МЗ Драгочај

У току 2020. године, за пројекат Изградња новог објекта амбуланте породичне медицине у МЗ Драгочај, реализоване су следеће активности:

Комплетирана је пројектна документација. Израђени су урбанистичко-технички услови и прибављена је грађевинска дозвола. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.

### 4. Санација простора Службе хитне медицинске ЈЗУ Дом здравља БЛ

У току 2020. године, пројекат Санација простора Службе хитне медицинске ЈЗУ Дом здравља БЛ није реализован, услед недостатка финансијских средстава. ЈЗУ Дом здравља Бања Лука је у току 2019. године затражила донацију за дјелимичну реализацију пројекта, тј. кречење простора, од „Addiko Bank“ а.д. Бања Лука, али донацију није добила, те у 2021. години планира парцијалну санацију у складу са могућностима.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Здравство, приказан је у Табели 9.

Табела 9. Здравство

| Редни број | Назив пројекта                                                                                                                                         | Планирана вриједност финансирања за 2020. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ) | Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години (у КМ) | Финансијска реализација пројекта у 2020. години (у КМ) | Извори финансирања (у КМ)                                                                                  |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Средства Града Бања Лука                                                                                   |                               |                    |                                                          | Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.) |
|            |                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2020. годину и резервисана средства из претходног периода) | Кредитна средства и обвезнице | Неновчана средства | Резервисана средства за наставак пројекта у 2021. години |                                                                                                                                                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                                          | 4                                                                  | 5 (6+7+8+10)                                           | 6                                                                                                          | 7                             | 8                  | 9                                                        | 10                                                                                                                                               |
| 1          | Набавка РТГ апарата и ултразвучног (УЗВ) апарата и увођење дигитализације у Одјељењу радиолошке и ултразвучне дијагностике у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука | 315.000,00                                                                                 | 97.110,00                                                          | 97.110,00                                              | 97.110,00                                                                                                  |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 2          | Набавка три санитарска возила са медицинском опремом за Службу хитне медицинске помоћи ЈЗУ Дома здравља у Бања Луци                                    | 80.000,00                                                                                  | 200.463,00                                                         | 84.864,00                                              |                                                                                                            |                               |                    | 115.599,00                                               | 84.864,00                                                                                                                                        |
| 3          | Изградња новог објекта амбуланте породичне медицине у МЗ Драгочај                                                                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 4          | Санација простора Службе хитне медицинске ЈЗУ Дом здравља БЛ                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|            | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                                                         | <b>395.000,00</b>                                                                          | <b>297.573,00</b>                                                  | <b>181.974,00</b>                                      | <b>97.110,00</b>                                                                                           |                               |                    | <b>115.599,00</b>                                        | <b>84.864,00</b>                                                                                                                                 |



## **2.9. Друштвени садржаји**

### **1. Изградња јавног објекта у насељу Петрићевац**

У току 2020. године, пројекат Изградња јавног објекта у насељу Петрићевац је реализован, а у изграђеном објекту се налазе вртић, амбуланта и мјесна заједница.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 244.796,95 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 1.923.894,66 КМ (359.881,95 КМ из редовних буџетских средстава и 1.564.012,71 КМ из осталих извора финансирања, тј. донације Владе Републике Србије).

### **2. Изградња објекта мјесне заједнице и полицијске станице на подручју МЗ Лауш**

У току 2020. године, пројекат Изградња објекта мјесне заједнице и полицијске станице на подручју МЗ Лауш је реализован.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 117.798,83 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 1.067.952,54 КМ (467.952,54 КМ из редовних буџетских средстава и 600.000,00 КМ из осталих извора финансирања, тј. из средстава Министарства унутрашњих послова Републике Српске).

У току 2020. године, није било реализованих активности у оквиру пројекта:

- Реконструкција и санација друштвеног дома МЗ Росуље;
- Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Центар у Улици Николе Пашића (интерполација);
- Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Нова Варош на углу Улица Драгише Васића и Тина Ујевића (интерполација);
- Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Ада у Улици Палих бораца (интерполација);
- Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Чесма у Улици Петра Великог (интерполација);
- Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Обилићево у Улици Браце Поткоњака (интерполација);
- Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Лазарево на углу Улице Василија Острошког и Хајдук Вељка (интерполација) и
- Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Лазарево на углу Улице Змај Огњеног Вука и огранка исте (интерполација).

Финансијски преглед реализације пројекта у области Друштвени садржаји, приказан је у Табели 10.



Табела 10. Друштвени садржаји

| Редни број | Назив пројекта                                                                                                                      | Планирана вриједност финансирања за 2020. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ) | Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години (у КМ) | Финансијска реализација пројекта у 2020. години (у КМ) | Извори финансирања (у КМ)                                                                                  |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Средства Града Бања Лука                                                                                   |                               |                    |                                                          | Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.) |
|            |                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2020. годину и резервисана средства из претходног периода) | Кредитна средства и обвезнице | Неновчана средства | Резервисана средства за наставак пројекта у 2021. години |                                                                                                                                                  |
| 1          | 2                                                                                                                                   | 3                                                                                          | 4                                                                  | 5 (6+7+8+10)                                           | 6                                                                                                          | 7                             | 8                  | 9                                                        | 10                                                                                                                                               |
| 1          | Изградња јавног објекта у насељу Петрићевац                                                                                         | 500.000,00                                                                                 | 244.796,95                                                         | 1.923.894,66                                           | 359.881,95                                                                                                 |                               |                    |                                                          | 1.564.012,71                                                                                                                                     |
| 2          | Изградња објекта мјесне заједнице и полицијске станице на подручју МЗ Лауш                                                          | 0,00                                                                                       | 117.798,83                                                         | 1.067.952,54                                           | 467.952,54                                                                                                 |                               |                    |                                                          | 600.000,00                                                                                                                                       |
| 3          | Реконструкција и санација друштвеног дома МЗ Росуље                                                                                 | 150.000,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 4          | Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Центар у Улици Николе Пашића (интерполација)                            | 1.000.000,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 5          | Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Нова Варош на углу Улице Драгише Васића и Тина Ујевића (интерполација)  | 1.247.400,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 6          | Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Ада у Улици Палих бораца (интерполација)                                | 3.672.000,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 7          | Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Чесма у Улици Петра Великог (интерполација)                             | 1.702.800,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 8          | Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Обилићево у Улици Браце Поткоњака (интерполација)                       | 1.080.000,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 9          | Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Лазарево на углу Улице Василија Острошког и Хадук Вељка (интерполација) | 1.188.000,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 10         | Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Лазарево на углу Улице Змај Огњеног Вука и огранка исте (интерполација) | 1.566.000,00                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                     | 12.106.200,00                                                                              | 362.595,78                                                         | 2.991.847,20                                           | 827.834,49                                                                                                 |                               |                    |                                                          | 2.164.012,71                                                                                                                                     |



## **2.10. Остали пројекти**

### **1. Дигитализација архиве града**

У току 2020. године, услед пандемије изазване вирусом корона, није било реализованих активности у оквиру пројекта Дигитализација архиве града, а средства за реализацију пројекта су у ребалансу буџета скинута са ове ставке.

### **2. Иновирање ИТ опреме**

У току 2020. године реализована је набавка ИТ опреме (24 рачунара, 19 штампача, 2 скенера и 2 сервера).

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 230.220,00 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 198.459,46 КМ, из редовних буџетских средстава. Средства у износу од 141.400,00 КМ су резервисана за наставак пројекта у 2021. години.

### **3. Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Бања Лука**

У току 2020. године, реализација пројекта Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Бања Лука није започела. Рјешењем Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2020/20 од 24.07.2020. године („Службени гласник РС“, број 78/20), именован је Организациони одбор за изградњу Централног спомен-обиљежја погинулим борцима и цивилним жртвама рата Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у Бањој Луци. Одржан је састанак представника Владе Републике Српске и Града Бања Лука, а у Нацрту буџета за 2021. годину планирана су средства за прибављање идејног рјешења Централног спомен обиљежја.

### **4. Дигитална трансформација града**

У току 2020. године, услед недостатка финансијских средстава, није било реализованих активности у оквиру пројекта Дигитална трансформација града.

### **5. Развој и унапређење система цивилне заштите и ватрогасаца са изградњом монтажном-демонтажним објекта намјене магацински простор и центра за обуку за потребе ЦЗ и ПТВЈ**

У току 2020. године, за пројекат Развој и унапређење система цивилне заштите и ватрогасаца са изградњом монтажном-демонтажним објекта намјене магацински простор и центра за обуку за потребе ЦЗ и ПТВЈ, реализоване су следеће активности:

Набавка путничког возила ВСА за аеродром, инвестиционо улагање, техничко одржавање специјалних ватрогасних возила и ватрогасне опреме, набавка материјала (цамбо вреће за абразивни материјал, материјал за заштиту од поплава, гуме за специјална ватрогасна возила), набавка инвентара за просторије ватрогасног дома (душеци за кревете, јастуци, плахте и постељина), набавка опреме (униформе и обућа) и остало.



Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години износи 1.462.469,56 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 1.747.188,17 КМ, из редовних буџетских средстава. Средства у износу од 345.854,34 КМ су резервисана за наставак пројекта у 2021. години.

## 6. Обнављање возног парка

У току 2020. године, услед недостатка финансијских средстава, није било реализованих активности у оквиру пројекта Обнављање возног парка.

## 7. Иновирање техничких система у Скупштинској сали

У току 2020. године, за пројекат Иновирање техничких система у Скупштинској сали, извршена је набавка 35 таблета. У 2020. години је планирано тестирање софтвера и апликације за мобилне телефоне који су завршени 2019. године, али услед пандемије изазване вирусом корона, тестирање је онемогућено.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација пројекта у 2020. години износи 20.781,54 КМ, из редовних буџетских средстава. Реализација пројекта се наставља у 2021. години.

Финансијски преглед реализације пројекта у области Остали пројекти, приказан је у Табели 11.

**Табела 11. Остали пројекти**

| Редни број | Назив пројекта                                                                                                                                                         | Планирана вриједност финансирања за 2020. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ) | Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2020. години (у КМ) | Финансијска реализација пројекта у 2020. години (у КМ) | Извори финансирања (у КМ)                                                                                  |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Средства Града Бања Лука                                                                                   |                               |                    |                                                          | Остали извори финансирања (јавна предузећа, установе, министарства, донације, трансфери, приватни капитал, сарадња са приватним партнером и др.) |
|            |                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                    |                                                        | Буџетска средства (редовна буџетска средства за 2020. годину и резервисана средства из претходног периода) | Кредитна средства и обвезнице | Неновчана средства | Резервисана средства за наставак пројекта у 2021. години |                                                                                                                                                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                                          | 4                                                                  | 5 (6+7+8+10)                                           | 6                                                                                                          | 7                             | 8                  | 9                                                        | 10                                                                                                                                               |
| 1          | Дигитализација архиве града                                                                                                                                            | 130.000,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 2          | Иновирање ИТ опреме                                                                                                                                                    | 80.000,00                                                                                  | 230.220,00                                                         | 198.459,46                                             | 198.459,46                                                                                                 |                               |                    | 141.400,00                                               |                                                                                                                                                  |
| 3          | Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Бања Лука                                                          | 50.000,00                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 4          | Дигитална трансформација града                                                                                                                                         | 500.000,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 5          | Развој и унапређење система цивилне заштите и ватрогасаца са изградњом монтажном-демонтажног објекта намјене магацински простор и центра за обуку за потребе ЦЗ и ППВЈ | 2.000.000,00                                                                               | 1.462.469,56                                                       | 1.747.188,17                                           | 1.747.188,17                                                                                               |                               |                    | 345.854,34                                               |                                                                                                                                                  |
| 6          | Обнављање возног парка                                                                                                                                                 | 125.000,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                   |                                                                                                            |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
| 7          | Иновирање техничких система у Скупштинској сали                                                                                                                        | 100.000,00                                                                                 | 20.781,54                                                          | 20.781,54                                              | 20.781,54                                                                                                  |                               |                    |                                                          |                                                                                                                                                  |
|            | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                                                                         | <b>2.985.000,00</b>                                                                        | <b>1.713.471,10</b>                                                | <b>1.966.429,17</b>                                    | <b>1.966.429,17</b>                                                                                        |                               |                    | <b>487.254,34</b>                                        |                                                                                                                                                  |



### 3. Закључак

У складу са ПКИ 2018-2020. године, за 2020. годину планирана су средства за реализацију пројектних активности за 42 пројекта, од којих је 10 пројеката реализовано или су реализоване планиране пројектне активности, за 18 пројеката реализација је у току и за 14 пројеката није започела реализација. У току 2020. године, завршено је 5 пројеката који су започели у 2018. или 2019. години.

Укупна вриједност планираних средстава за реализацију пројеката у 2020. години износи 60.371.200,00 КМ, а за капиталне инвестиције у 2020. години реализована су средства у износу од 16.974.732,15 КМ. Реализација средстава Града Бања Лука у извјештајном периоду износи 12.250.375,07 КМ, што представља 72,17% од укупне реализације средстава, док реализација средстава из осталих извора финансирања износи 4.724.357,08 КМ, односно 27,83% од укупне реализације средстава. Резервисана средства за наставак пројеката који су започели у 2020. години, а њихова реализација се наставља у 2021. години, износе 828.934,48 КМ. Укупна реализована средства за капиталне инвестиције у 2020. години, укључујући и резервисана средства за наставак пројеката у 2021. години, износе 17.803.666,63 КМ.

Финансијски преглед реализације капиталних инвестиција у 2020. години, по областима инвестирања, приказан је у Табели 12.

| Редни број | Област инвестирања                              | Планирана средства за 2020. годину, у складу са ПКИ 2018-2020. године (у КМ) | Планирана средства Града Бања Лука за 2020. годину (у КМ) | Планирана средства - остали извори финансирања за 2020. годину (у КМ) | Реализована средства у 2020. години (у КМ) | Реализована средства Града Бања Лука у 2020. години (у КМ) | Реализована средства - остали извори финансирања у 2020. години (у КМ) | Резервисана средства за наставак пројекта у 2021. години (у КМ) | Укупна реализована средства, укључујући и резервисана средства за наставак пројекта у 2021. години (у КМ) |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                               | 3 (4+5)                                                                      | 4                                                         | 5                                                                     | 6 (8+9)                                    | 8                                                          | 9                                                                      | 10                                                              | 11 (6+10)                                                                                                 |
| 1          | Комунална инфраструктура                        | 3.550.000,00                                                                 | 2.550.000,00                                              | 1.000.000,00                                                          | 5.935.318,94                               | 4.341.143,49                                               | 1.594.175,45                                                           | 226.081,14                                                      | 6.161.400,08                                                                                              |
| 2          | Саобраћајна инфраструктура                      | 13.700.000,00                                                                | 13.700.000,00                                             | 0,00                                                                  | 1.745.085,95                               | 1.445.085,95                                               | 300.000,00                                                             | 0,00                                                            | 1.745.085,95                                                                                              |
| 3          | Привреда                                        | 1.125.000,00                                                                 | 1.125.000,00                                              | 0,00                                                                  | 250.349,35                                 | 250.349,35                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                            | 250.349,35                                                                                                |
| 4          | Култура и туризам                               | 22.260.000,00                                                                | 160.000,00                                                | 22.100.000,00                                                         | 165.391,43                                 | 165.391,43                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                            | 165.391,43                                                                                                |
| 5          | Образовање                                      | 1.400.000,00                                                                 | 1.400.000,00                                              | 0,00                                                                  | 3.120.989,35                               | 3.120.989,35                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                            | 3.120.989,35                                                                                              |
| 6          | Спорт                                           | 1.450.000,00                                                                 | 170.000,00                                                | 1.280.000,00                                                          | 36.041,84                                  | 36.041,84                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                            | 36.041,84                                                                                                 |
| 7          | Заштита животне средине и енергетска ефикасност | 1.400.000,00                                                                 | 0,00                                                      | 1.400.000,00                                                          | 581.304,92                                 | 0,00                                                       | 581.304,92                                                             | 0,00                                                            | 581.304,92                                                                                                |
| 8          | Здравство                                       | 395.000,00                                                                   | 395.000,00                                                | 0,00                                                                  | 181.974,00                                 | 97.110,00                                                  | 84.864,00                                                              | 115.599,00                                                      | 297.573,00                                                                                                |
| 9          | Друштвени садржаји                              | 12.106.200,00                                                                | 650.000,00                                                | 11.456.200,00                                                         | 2.991.847,20                               | 827.834,49                                                 | 2.164.012,71                                                           | 0,00                                                            | 2.991.847,20                                                                                              |
| 10         | Остали пројекти                                 | 2.985.000,00                                                                 | 2.985.000,00                                              | 0,00                                                                  | 1.966.429,17                               | 1.966.429,17                                               | 0,00                                                                   | 487.254,34                                                      | 2.453.683,51                                                                                              |
|            | <b>УКУПНО:</b>                                  | <b>60.371.200,00</b>                                                         | <b>23.135.000,00</b>                                      | <b>37.236.200,00</b>                                                  | <b>16.974.732,15</b>                       | <b>12.250.375,07</b>                                       | <b>4.724.357,08</b>                                                    | <b>828.934,48</b>                                               | <b>17.803.666,63</b>                                                                                      |

Приликом анализе реализације пројеката обухваћених ПКИ 2018-2020. године у 2020. години, потребно је имати у виду да се ради о вишегодишњим капиталним инвестицијама, са посебним нагласком на пројекте из области саобраћајне и комуналне инфраструктуре, за чију реализацију је, прије самог почетка извођења радова, потребно провести низ припремних активности, као што су: рјешавање имовинско-правних односа, провођење поступка јавне набавке, израда пројектне документације, урбанистичко-техничких услова, прибављање локацијских услова, грађевинских дозвола и других дозвола и сагласности.

Нарочито треба имати у виду да је на реализацију пројеката у 2020. години у великој мјери утицала пандемија изазвана вирусом корона.



Као примјер можемо навести пројекат Изградња мултифункционалне дворане на углу Улица Олимпијских побједника и Гундулићеве и пројекте Изградње стамбених објеката са друштвеним садржајима (интерполације) у насељима: Центар, Нова Варош, Ада, Чесма, Обилићево и Лазарево, за чију реализацију су у 2020. години планирана средства приватног капитала у износу од 32.456.200,00 КМ, која је било немогуће обезбиједити у условима пандемије.

У периоду од 2018. до 2020. године, Град Бања Лука је реализовао велики број значајних капиталних инвестиција, многе инвестиције су у току, а у наставку је дат преглед реализације пројеката из ПКИ 2018-2020. године.

**Табела 13. Преглед реализације пројеката из ПКИ 2018-2020. године**

| <b>Реализовани пројекти и пројекти за које су реализоване планиране пројектне активности: 43</b> |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Комунална инфраструктура</b>                                                                  |                                                                                                                                               |
| 1.                                                                                               | Изградња канализационе мреже у Тузланској улици                                                                                               |
| 2.                                                                                               | Изградња Еко-топлане Бања Лука - завршетак изградње                                                                                           |
| 3.                                                                                               | Наставак изградње водоводног система „Црно врело“ - подсистем Звијезда                                                                        |
| 4.                                                                                               | Изградња водовода Кадијина вода                                                                                                               |
| 5.                                                                                               | Изградња секундарне водоводне мреже на подручју града Бања Лука (пројекти Водовода а.д.)                                                      |
| 6.                                                                                               | Изградња канализационе мреже у Улици Косте Јарића                                                                                             |
| 7.                                                                                               | Уређење водног режима и корита Врбаса кроз урбано подручје Града Бања Лука (реализоване активности планиране ПКИ 2018-2020. године)           |
| 8.                                                                                               | Изградња водовода на подручју Рекавице - Кола                                                                                                 |
| 9.                                                                                               | Реинжењеринг, реконструкција, санација и изградња вреловодне мреже у Граду Бања Лука (реализоване активности планиране ПКИ 2018-2020. године) |
| 10.                                                                                              | Изградња водовода четврте висинске зоне у насељу Чесма                                                                                        |
| 11.                                                                                              | Изградња водовода на подручју Рекавице - Благојевићи                                                                                          |
| 12.                                                                                              | Изградња водовода друге висинске зоне у насељу Зелени вир                                                                                     |
| 13.                                                                                              | Изградња водоводне мреже у МЗ Поткозарје - Пезића поље                                                                                        |
| <b>Саобраћајна инфраструктура</b>                                                                |                                                                                                                                               |
| 1.                                                                                               | Изградња Источног транзита од Улице мајке Југовића до Улице Стевана Булајића                                                                  |
| 2.                                                                                               | Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног позоришта РС (реализоване активности планиране ПКИ 2018-2020. године)      |
| 3.                                                                                               | Изградња дијела Улице Петра Великог (реализоване активности планиране ПКИ 2018-2020. године)                                                  |
| 4.                                                                                               | Изградња Зеленог моста                                                                                                                        |
| 5.                                                                                               | Изградња дијела пута за насеље Пријечани (реализоване активности планиране ПКИ 2018-2020. године)                                             |



|                                                        |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.                                                     | Изградња дијела пута за насеље Мотике (реализоване активности планиране ПКИ 2018-2020. године)                                                                                             |
| 7.                                                     | Изградња моста у насељу Драгочај                                                                                                                                                           |
| 8.                                                     | Продужетак трасе Источног транзита, од раскрснице Улице Б. Поткоњака и Крфске до Улице Гаврила Принципа (веза са Западним транзитом преко планираног Зеленог моста), у дужини од сса 270 m |
| 9.                                                     | Изградња кружне раскрснице на споју Улица Васе Пелагића, Владике Платона и Алеје Светог Саве                                                                                               |
| 10.                                                    | Изградња кружне раскрснице на споју Гундулићеве улице и Алеје Светог Саве                                                                                                                  |
| 11.                                                    | Bike Sharing                                                                                                                                                                               |
| 12.                                                    | Изградња дијела Шарговачке улице (реализоване активности планиране ПКИ 2018-2020. године)                                                                                                  |
| 13.                                                    | Бициклистичке и пјешачке стазе                                                                                                                                                             |
| 14.                                                    | Изградња кружне раскрснице на споју Карађорђевој улици и Улице Јована Рашковића - дионица регионалног пута Р 405 Бања Лука - Бронзани Мајдан                                               |
| 15.                                                    | Изградња кружне раскрснице на споју Улица Исаије Митровића и Солунске улице                                                                                                                |
| <b>Култура и туризам</b>                               |                                                                                                                                                                                            |
| 1.                                                     | Реконструкција и ревитализација тврђаве Кастел - цјелина 4 (реализоване активности планиране ПКИ 2018-2020. године)                                                                        |
| 2.                                                     | Санација Бански двор - реконструкција крова, фасаде и фасадне столарије                                                                                                                    |
| <b>Образовање</b>                                      |                                                                                                                                                                                            |
| 1.                                                     | Доградња ОШ Бранко Радичевић                                                                                                                                                               |
| 2.                                                     | Изградња дјечијег вртића „Колибри“ - фаза 2 у насељу Лазарево                                                                                                                              |
| 3.                                                     | Реконструкција, санација и опремање дјечијих вртића (реализоване активности планиране ПКИ 2018-2020. године)                                                                               |
| <b>Спорт</b>                                           |                                                                                                                                                                                            |
| 1.                                                     | Реконструкција, адаптација и санација фискултурне сале „Техничке школе“ и претварање у спортску дворану                                                                                    |
| <b>Заштита животне средине и енергетска ефикасност</b> |                                                                                                                                                                                            |
| 1.                                                     | Дегасификација активног дијела депоније на Регионалној депонији Рамићи, Бања Лука                                                                                                          |
| 2.                                                     | Замјена столарије у старом дијелу објекта ЈУ ОШ „Свети Сава“                                                                                                                               |
| 3.                                                     | Замјена столарије у ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Кола, Бања Лука                                                                                                                                    |
| <b>Здравство</b>                                       |                                                                                                                                                                                            |
| 1.                                                     | Набавка три санитетска возила са медицинском опремом за Службу хитне медицинске помоћи ЈЗУ Дома здравља у Бања Луци                                                                        |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Друштвени садржаји</b>          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                 | Изградња јавног објекта у насељу Петрићевац                                                                                                                                                                                    |
| 2.                                 | Изградња објекта мјесне заједнице и полицијске станице на подручју МЗ Лауш                                                                                                                                                     |
| 3.                                 | Санација друштвеног дома и амбуланте МЗ Верићи                                                                                                                                                                                 |
| <b>Остали пројекти</b>             |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                 | Иновирање ИТ опреме (реализоване активности планиране ПКИ 2018-2020. године)                                                                                                                                                   |
| 2.                                 | Развој и унапређење система цивилне заштите и ватрогасаца са изградњом монтажно-демонтажног објекта намјене магацински простор и центра за обуку за потребе ЦЗ и ПТВЈ (реализоване активности планиране ПКИ 2018-2020. године) |
| <b>Пројекти који су у току: 29</b> |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Комунална инфраструктура</b>    |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                 | Наставак изградње водоводног система „Црно врело“ - подсистем Бронзани Мајдан - прва фаза изградње                                                                                                                             |
| 2.                                 | Уређење водног режима ријеке Врбање од моста код „Инцела“ па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у насељу Чесма у дужини од 100 метара                                                            |
| 3.                                 | Изградња водоводне мреже у Улици браће Милетић - „Бег бунар“ - друга фаза                                                                                                                                                      |
| 4.                                 | Изградња водоводне мреже у насељу Јагаре                                                                                                                                                                                       |
| 5.                                 | Изградња и реконструкција канализационе мреже на подручју МЗ Лауш и МЗ Побрђе                                                                                                                                                  |
| 6.                                 | Изградња канализационе мреже у насељу Ада                                                                                                                                                                                      |
| 7.                                 | Изградња канализационе мреже у насељу Дракулић                                                                                                                                                                                 |
| 8.                                 | Изградња постројења за третман муља, израда система за заштиту од хидрауличког удара, изградња објекта опште лабораторије и проширење објекта дозирне станице (Водовод а.д. Бања Лука)                                         |
| <b>Саобраћајна инфраструктура</b>  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                 | Продужетак Булевара Цара Душана (I фаза), изградња моста у насељу Долац преко ријеке Врбас (II фаза), реконструкција Мачванске улице (III фаза)                                                                                |
| <b>Привреда</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                 | Проширење Пословне зоне „Рамићи - Бања Лука“                                                                                                                                                                                   |
| 2.                                 | Реконструкција Управне зграде у Пословној зони „Рамићи - Бања Лука“ у сврху обезбјеђивања простора за „START-UP“ пројекте                                                                                                      |
| 3.                                 | Успостављање нове пословне зоне код локације Јелшинград                                                                                                                                                                        |
| <b>Култура и туризам</b>           |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                 | Изградња пристаништа за дајак                                                                                                                                                                                                  |



|                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | 2. Изградња мултифункционалне дворане на углу Улица Олимпијских побједника и Гундулићеве                                                        |
| <b>Спорт</b>                                           |                                                                                                                                                 |
|                                                        | 1. Изградња спортске дворане и адаптација дијела објекта Гимназије у Улици Змај Јовина у Бањалуци                                               |
|                                                        | 2. Изградња спортске дворане у насељу Лауш                                                                                                      |
| <b>Заштита животне средине и енергетска ефикасност</b> |                                                                                                                                                 |
|                                                        | 1. Енергетска ефикасност - за адаптацију и енергетску санацију зграде ЈУ Економска школа Бања Лука                                              |
|                                                        | 2. Енергетска ефикасност за објекте - вртић Невен                                                                                               |
| <b>Здравство</b>                                       |                                                                                                                                                 |
|                                                        | 1. Набавка РТГ апарата и ултразвучног (УЗВ) апарата и увођење дигитализације у Одјељењу радиолошке и ултразвучне дијагностике у ЈЗУ Дом здравља |
|                                                        | 2. Изградња новог објекта амбуланте породичне медицине у МЗ Драгочај                                                                            |
| <b>Друштвени садржаји</b>                              |                                                                                                                                                 |
|                                                        | 1. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Центар у Улици Николе Пашића (интерполација)                                     |
|                                                        | 2. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Нова Варош на углу Улица Драгише Васића и Тина Ујевића (интерполација)           |
|                                                        | 3. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Ада у Улици Палих бораца (интерполација)                                         |
|                                                        | 4. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Чесма у Улици Петра Великог (интерполација)                                      |
|                                                        | 5. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Обилићево у Улици Браце Поткоњака (интерполација)                                |
|                                                        | 6. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Лазарево на углу Улице Василија Острошког и Хајдук Вељка (интерполација)         |
|                                                        | 7. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Лазарево на углу Улице Змај Огњеног Вука и огранка исте (интерполација)          |
| <b>Остали пројекти</b>                                 |                                                                                                                                                 |
|                                                        | 1. Обнављање возног парка                                                                                                                       |
|                                                        | 2. Иновирање техничких система у Скупштинској сали                                                                                              |
|                                                        | <b>Пројекти који нису започели: 22</b>                                                                                                          |
| <b>Комунална инфраструктура</b>                        |                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Пројекат „Зелена оаза“                                                                                                                                                   |
| 2. Реконструкција водоводне и канализационе мреже на локацији Бул. Степе Степановића                                                                                        |
| 3. Изградња парка у складу са регулационим планом, на јавној зеленој површини у Улици Равногорска између бројева 7 и 6, а који парк би носио званичан назив „Маријан Бенеш“ |
| 4. Изградња парка у замјену за планирани аква парк у насељу Паприковац                                                                                                      |
| <b>Саобраћајна инфраструктура</b>                                                                                                                                           |
| 1. Изградња дијела пута за насеље Куљани (дионица Куљани-Рамићи)                                                                                                            |
| 2. Изградња моста преко ријеке Врбас у Улици Браће Пиштелић (мост Витаминка)                                                                                                |
| 3. Изградња пута за насеље Крмине                                                                                                                                           |
| <b>Култура и туризам</b>                                                                                                                                                    |
| 1. Уређење галерије Терзић                                                                                                                                                  |
| 2. Изградња парка "САФИКАДА"                                                                                                                                                |
| 3. Уређење куће Владе Милошевића                                                                                                                                            |
| 4. Изградња туристичке цесте Понир - Бањ брдо                                                                                                                               |
| <b>Спорт</b>                                                                                                                                                                |
| 1. Изградња трибина на стадиону ФК Будућност                                                                                                                                |
| 2. Мултифункционална спортска дворана - Аквана                                                                                                                              |
| 3. Спортска дворана - вишенамјенска МЗ Дебелаци                                                                                                                             |
| 4. Изградња скејт парка                                                                                                                                                     |
| <b>Заштита животне средине и енергетска ефикасност</b>                                                                                                                      |
| 1. Набавка генератора за енергетско искоришћење депонијског гаса на Регионалној депонији Рамићи, Бања Лука                                                                  |
| 2. Енергетска ефикасност за објекте - вртић Плави Чуперак                                                                                                                   |
| <b>Здравство</b>                                                                                                                                                            |
| 1. Санација простора Службе хитне медицинске ЈЗУ Дом здравља БЛ                                                                                                             |
| <b>Друштвени пројекти</b>                                                                                                                                                   |
| 1. Реконструкција и санација друштвеног дома МЗ Росуље                                                                                                                      |
| <b>Остали пројекти</b>                                                                                                                                                      |
| 1. Дигитализација архиве града                                                                                                                                              |
| 2. Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Бања Лука                                                            |
| 3. Дигитална трансформација града                                                                                                                                           |



У периоду од 2018. до 2020. године, након што је документ ПКИ 2018-2020. године завршен и усвојен на сједници Скупштине Града, Град је потписао уговоре: Реконструкција и проширење водоводне и канализационе мреже Града Бања Лука - „Вода 1“, вриједност уговора износи 9.150.165,60 КМ и Друга фаза реконструкције и проширења водоводне и канализационе мреже Града Бања Лука - „Вода 2“, вриједност уговора износи 11.882.331,90 КМ.

Укупна вриједност уговорених радова износи 21.032.497,50 КМ, а реализација средстава по уговорима у овом Извјештају је приказана само за оне пројекте који су обухваћени ПКИ 2018-2020. године.

У периоду од 2018. до 2020. године, започеле су и двије веома значајне капиталне инвестиције, које такође нису обухваћене ПКИ 2018-2020. године, а то су: Изградња Моста у насељу Српске Топлице, вриједност уговора износи 3.449.879,50 КМ и Изградња саобраћајнице - продужетак „паралеле“ преко Економије до Санске улице са припадајућом инфраструктуром - саобраћајница Лауш - Паприковац 2019-2020., вриједност уговора износи 2.765.255,72 КМ.

С обзиром да План капиталних инвестиција Града Бања Лука у периоду од 2018. до 2020. године обухвата вишегодишње капиталне инфраструктурне пројекте, реализација многих пројеката се наставља и након 2020. године.

ОБРАЂИВАЧ:

ПРЕДЛАГАЧ:

Одјељење за локални економски развој  
и стратешко планирање

ПО ОБЛАСТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Дубравко Горањковић, дипл.правник



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

