

**ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДСКА УПРАВА
ОДСЈЕК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ,
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**

**Извјештај о имплементацији и реализацији
Стратегије развоја града Бања Лука у периоду
2007-2015. године**

Јануар, 2014. године

Садржај:

1.	Увод.....	3
2.	Методолошки приступ.....	5
3.	Услови у којима је реализована Стратегија.....	7
4.	Преглед основних показатеља развоја града	9
5.	Реализација Стратегије	11
5.1	Стратешки циљ С1: Одрживи развој и већа ефикасност у управљању ресурсима	11
5.2	Стратешки циљ С2: Диверзификована економска структура која обезбјеђује пуну запосленост	13
5.3	Стратешки циљ С3: Инфраструктурна ефикасност и ефективност	14
5.4	Стратешки циљ С4: Добро интегрисана локална заједница	16
5.5	Стратешки циљ С5: Ревитализовано сеоско подручје града са обезбјеђеним условима за одрживи развој	17
6.	Закључци и препоруке	19
7.	ПРИЛОГ : Детаљнији преглед реализације пројеката по стратешким циљевима.	21

Попис табела

Табела 1: Основни показатељи развоја	9
Табела 2: Стратешки циљ С1 и оперативни циљеви.....	11
Табела 3: Анализа нереализованих пројеката стратешког циља С1	12
Табела 4: Стратешки циљ С2 и оперативни циљеви.....	13
Табела 5: Анализа нереализованих пројеката стратешког циља С2.....	13
Табела 6: Стратешки циљ С3 и оперативни циљеви.....	14
Табела 7: Анализа нереализованих пројеката стратешког циља С3.....	15
Табела 8: Стратешки циљ С4 и оперативни циљеви.....	16
Табела 9: Анализа нереализованих пројеката стратешког циља С4.....	16
Табела 10: Стратешки циљ С5 и оперативни циљеви.....	17
Табела 11: Анализа нереализованих пројеката стратешког циља С5.....	18
Табела 12: Рекапитулација резултата реализације Стратегије.....	19
Табела 13 :Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С1	21
Табела 14: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С2	35
Табела 15: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С3	46
Табела 16: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С4	58
Табела 17: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С5	70

1. Увод

Стратегија развоја града Бања Лука у периоду 2007-2015. године (у даљем тексту: Стратегија), представља плански документ, који је усвојен на сједници Скупштине града одржаној у априлу 2008. године, док је Ревидирани програмско - пројектни дио Стратегије усвојен на сједници Скупштине града у априлу 2012. године.

Стратегија има за циљ да покрене све расположиве развојне потенцијале Бања Луке, те отвори нову страницу у њеном развоју, на добробит свих грађана који су заинтересовани за добро осмишљен и вођен процес развоја града.

Стратегијом су утврђени кључни проблеми развоја града, али и расположиви развојни ресурси.

Кључни развојни проблеми дефинисани су према појединим подручјима:

- *Привредни развој*: ниска привредна активност, велики број незапослених, неискориштени капацитети великих система, слаб прилив страних инвестиција, неријешени имовинско-парвни проблеми, те пробелми за обезбјеђивање локација за привредни развој, недовољно искориштени туристички потенцијали града.
- *Инфраструктура*: лоша канализациона мрежа, недовољна покривеност града јавним водоводом, проблеми са топлификацијом, проблеми у управљању и располагању са имовином комуналних предузећа, неадекватна саобраћајна инфраструктура, проблеми са електричном енергијом.
- *Просторни развој и уређење*: несразмјерност у условима живота и рада урбаног и руралног подручја, недостатак планских докумената, легализација, нерационално кориштење градског простора, недовољана заступљеност зелених површина у граду.
- *Рурални развој*: проблем инфраструктуре, запошљавања, недостатка привредних капацитета, лоше организован откуп производа, проблем здравствене заштите, недостатак регулационих планова, миграција становништва у град, заштита животне средине.
- *Наука, образовање, здравство, информисање*: средње образовање није обавезно, мрежа вртића покрива тек око 20% потреба, неповољан однос гостујућих професора (редовних и ванредних) и професора у сталном радном односу на Универзитету, нестабилни извори финансирања, неповољни смјештајни услови, неадекватна техничка опремљеност и велика флукуација кадрова у области научно-истраживачког рада, неадекватна дисперзија амбуланти породичне медицине на територији града и неусаглашеност са бројем становника, скроман болнички капацитет са аспекта потреба становника бањалучке регије, неадекватан смјештај и лоша опремљеност хирургије у центру града, недостатак законске регулативе о електронском потпису.
- *Култура и спорт*: скромне могућности и услови за развој културе у правцу стварања креативне индустрије, недовољна подршка развоју сцене независних стваралаца као предуслова развоја сегмента креативне индустрије, недостатак финансијских средстава; слаба координација ентитетских и градских власти када је ријеч о очувању споменика културе и санацији и одржавању објеката установа и институција културе, слаба укљученост културних и спортских садржаја у туристичку понуду града, запуштен Кастел као историјски споменик, некомплетност културних садржаја у граду (концертна дворана, опера и сл.), недостатак културно-спортских садржаја у руралним подручјима, недовољна укљученост дјече и омладине, али и осталих грађана, у спортске активности, потреба за обновом и модернизацијом спортске инфраструктуре, недовољан број стручно оспособљених спортских радника.
- *Омладина*: проблем незапослености, све присутнији проблем токсикоманије, осјећај оптерећености дуготрајном стамбеном и материјалном зависношћу од

родитеља, пасивност према дешавањима у друштву, велики број младих проводи слободно вријеме без плана.

Како би се на одговарајући начин ријешили кључни развојни проблеми, потребно је искористити расположиве развојне ресурсе, а све то у складу са утврђеним стратешким развојним циљевима.

Расположиви развојни ресурси, утврђени Стратегијом су:

- Људски, финансијски, инфраструктурни, привредни и други ресурси. Надаље, Бања Лука представља најразвијенији дио Републике Српске, са реалним претпоставкама да у догледно вријеме постане модеран европски град;
- Образовна и старосна структура незапослених и основна демографска обиљежја, уз привлачност Бањалуке за живот и рад као ентитетског и регионалног центра;
- Природни ресурси (земљиште, минерали, воде, шумски фонд);
- Пољопривредно земљиште које заузима више од половине укупне површине града;
- Неискоришћени хидропотенцијал ријеке Врбас је око 125 MW или око 840 GWh електричне енергије, од чега је 85 MW или око 400 GWh на подручју општине Бања Лука.
- Осим што би понудиле 400 GWh електричне енергије, ове електране би имале велики значај за регулацију водотока ријеке Врбас, а посебан значај би имали и други економски ефекти од коришћења акумулација (рибњаци, туризам и друго);
- Експлоатација минералних сировина и налазишта, а прије свега: кварцни пијесак (Поткозарје), кречњак и грађевински камен (Љубачево, Планина и Врбања) и цигларска глина (Туњице). Такође, у експлоатацији су термоминералне воде у Српским Топлицама, али далеко испод утврђених и потенцијалних резерви. Налазишта осталих минерала нису испитана до нивоа експлоатације, с тим што је неке тешко и експлоатисати због изграђених објеката, саобраћајница и слично;
- Анализа буџета показује да је Административна служба града финансијски способна не само за квалитетно финансирање буџетских потрошача, већ и за дугорочно учешће у суфинансирању различитих пројеката;
- Туристички потенцијал града са окружењем представља значајан развојни ресурс. Географски положај, саобраћајна инфраструктура, ријеке, термоминерални извори, архитектура, биодиверзитет и др. дају реалне шансе за богату туристичку понуду на регионалном нивоу;
- Занатско-предузетничка дјелатност има дугу традицију на подручју града, са доста простора за јачање овог сектора, а нарочито производних капацитета.
- Култура и спорт представљају развојне ресурсе са више аспеката, и то: раст интересовања грађана за културним и спортским манифестацијама највишег ранга, традиција и до сада постигнути резултати у овим областима, обогаћивање туристичке понуде града, шанса за постизање врхунских резултата (нарочито млађе популације) те могућност да од потрошача буџетских средстава постану извор зараде;
- Здравство је битан ресурс града који може обезбиједити изузетне резултате у његовом економском и социјалном развоју на више начина: пружањем здравствених услуга на профитабилној основи, побољшањем здравља становништва, здравственим и конгресним туризмом и сл. Поред тога, здравство има незамјенљиву улогу у одрживом развоју града.

Утврђена је визија развоја града.

Модеран европски град утемељен на људским правима у којем грађани и посјетиоци имају једнаке могућности да активно учествују у његовом животу и у којем млади имају посебно мјесто.

Безбједна, хумана урбана средина здравог живота са богатим културним и спортским садржајима у којој се препознају и вреднују предузетништво, знање, способност и постигнути резултати.

Утврђени су стратешки развојни циљеви, који су даље разрађени кроз оперативне циљеве, а исти на програме и пројекте. Стратешки циљеви су:

- ❖ C1: Одрживи развој и већа ефикасност у управљању ресурсима
- ❖ C2: Диверзификована економска структура, која обезбјеђује пуну запосленост
- ❖ C3: Инфраструктурна ефикасност и ефективност
- ❖ C4: Добро интегрисана локална заједница
- ❖ C5: Ревитализовано сеоско подручје Града, са обезбијеђеним условима за самоодрживи развој.

Саставни дио Стратегије је и програмско - пројектни дио који је у функцији реализације утврђених стратешких циљева, односно достизања дефинисане визије развоја.

2. Методолошки приступ

Процес реализације Стратегије започео је по њеном усвајању у Скупштини града у дијелу пројеката који представљају редовну активност Административне службе града и њених институција, а први извјештај о реализацији Стратегије сачињен је три године након њеног усвајања, у марту 2011. године.

Имајући у виду да се ради о планском документу за период 2007 – 2015. год., а на основу анализе која је проистекла из горе поменутог извјештаја, као и сагледавања новонасталих околности, појавила се потреба за њеним ажурирањем из чега је проистекао Ревидирани програмско – пројектни дио Стратегије.

У ревидираном документу стратешки и оперативни циљеви нису измијењени у погледу развоја града, односно разлози за редеофинисање односили су се на сегмент улагања и извора средстава.

Ревидирани програмско – пројектни дио Стратегије садржи мањи број пројеката у односу на првобитни документ, односно 112 пројеката укупне процијењене вриједности од око 850 мил. КМ, од чега процијењено учешће Града износи око 500 мил. КМ.

Сви заинтересовани учесници су упознати са документом Ревидирани програмско – пројектни дио Стратегије, а исти је доступан и на званичној интернет страници Града Бања

Лука. Ревидираним документом дефинисана је процијењена вриједност улагања по појединим пројектима, као и имплементатори пројеката и утврђене су улоге учесника у њеној реализацији, мониторингу и евалуацији. Приликом израде својих годишњих планова рада, сви учесници у реализацији Стратегије имају обавезу да те планове ускладе са истом.

Цјелокупан процес реализације Стратегије надгледа Скупштина града, а према утврђеној и усвојеној Методологији процеса имплементације Стратегије развоја града Бања Лука у октобру 2013. године (Одбор за праћење формиран Одлуком Скупштине), праћење реализације, као и извјештавање о њеној реализацији су у надлежности Одсјека за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције.

Према горе наведеној методологији процес праћења и вредновања стратешких циљева, оперативних циљева, програма и пројеката проводи се континуирано и на три нивоа, како слиједи:

- *Први ниво праћења:* обухвата анализу стања имплементације пројеката што укључује стање започетости и степен завршености пројеката. Анализу овог нивоа потребно је проводити континуирано;
- *Други ниво праћења:* обухвата анализу остварених резултата и оцјену постигнутих резултата у вријеме извјештавања. Анализу и извјештавање на овом нивоу потребно је проводити годишње;
- *Трећи ниво праћења:* потребно је да проматра привредну околину и препозна релевантне промјене. Анализу и извјештавање на овом нивоу потребно је проводити једном у три године.

Како је од предходног извјештавања прошло двије године, овај извјештај има за циљ да анализира све аспекте реализације у том периоду, те објективно оцијени Стратегију и утврди потребу за евентуалним измјенама, у складу са новонасталим околностима. Извјештај је припремљен на основу информација прикупљених од стране организационих јединица Административне службе Града Бања Лука, институција и предузећа чији је оснивач Град Бања Лука и других учесника у реализацији Стратегије. Извјештајем су дате оцјене испуњења стратешких циљева кроз анализу остварења пројеката дефинисаних Стратегијом.

Имајући у виду чињеницу да је Методологија процеса имплементације Стратегије развоја града Бања Лука усвојена у октобру 2013. године, те да је ово други извјештај о реализацији Стратегије, која се налази у завршној фази планског периода, то није било могуће детаљније се осврнути на други ниво праћења обзиром да иста подразумијева оцјену постигнутих резултата на начин да се мјери утврђеним или дефинисаним индикаторима за сваки програм или пројекат. Обзиром да индикатори нису били утврђени у тренутку доношења Стратегије, овај ниво праћења можемо у потпуности реализовати у поступку доношења и имплементације новог документа.

Први и трећи ниво праћења обрађени су детаљније кроз наставак извјештаја.

3. Услови у којима је реализована Стратегија

Финансијска криза свјетских размјера и даље је значајно утицала и одредила услове реализације Стратегије.

Буџет Града, као значајан извор финансирања Стратегије, приказан је како слиједи:

Година	План (КМ)	Реализација прихода (КМ)	Реализација расхода (КМ)
2010	144.270.000,00	136.013.089,13	138.116.485,16
2011	152.105.000,00	151.843.062,97	152.130.566,33
2012	177.476.000,00	166.131.891,65	174.034.855,38
2013**	141.980.000,00	100.156.274,01	95.590.247,64

* Реализовани приходи и расходи у годинама обухватају и остале примитке и издатке фонда 01, као и примитке и издатке на фондовима 03-05.

**Подаци за 2013. годину односе се на план по Првом ребалансу буџета Града, и на реализацију за период 01.01. - 30.09.2013. године

Без обзира што је из предходне табеле видљиво да формално имамо тренд раста планираних прихода у буџету од 2010. године до 2012. године, чињеница је да је разлика између реализованих расхода и остварених прихода (који су мањи од планираних) по појединим годинама у порасту у корист реализованих расхода. Када овоме додамо и показатељ да смо у укупно планираним расходима буџета имали и недовољну заступљеност планираних средстава за реализацију пројеката дефинисаних програмско – пројектним дијелом Стратегије, онда са сигурношћу можемо рећи да планирани омјер средстава неопходних за реализацију Стратегије (сва 500 мил. КМ – буџет у односу на сва 300 мил. КМ – остали извори финансирања) је у директној конекцији са смањењем степена реализације планираних пројеката.

Стратегијом је планирано да се као значајан извор финансирања користе ЕУ фондови. И даље остаје присутан проблем статуса БиХ у процесу прикључења ка ЕУ, који се одвијао знатно спорије него што се то предвиђало у периоду када је рађена Стратегија, тако да БиХ нису доступни сви ЕУ фондови. Ова чињеница и даље представља значајно ограничење у реализацији Стратегије.

Унаточ томе, као позитиване примјере кориштења европских фондова наводимо следеће пројекте:

➡ *Пројекат „Ремоделација и ревитализација тврђаве Кастел“*

До 2012.год. за израду пројектне документације за пројекат „Ремоделација и ревитализација тврђаве Кастел“ (за свих 9 цјелина) Град је уложио 1,5 мил. КМ. Пројекат се тренутно имплементира, а период имплементације је од 26.02.2013. до 26.02.2015.год.

У 2012. год. за Кастел -цјелину 9 обезбијеђена је донација од 2,5 мил. ЕУР из IPA фонда (I компонента). Потписник уговора о донацији је Министарство цивилних послова БиХ, а Град Бања Лука је крајњи корисник. У 2013. год. за Кастел - цјелину 2 обезбијеђена је донација од 1,13 мил. ЕУР, такође из IPA фонда. Суфинансирање овог пројекта од стране Града обезбијеђено је у износу од 314.868,52 КМ, кроз финансирање активности израде документације за потребе јавне набавке за избор извођача радова и надзора; грађевинске дозволе; израде Студије оправданости рекон. и рем. тврђаве Кастел, њеног превода и сл. У 2014. год. у буџету су планирана средства за финансирање трафостанице за цјелину 2, у износу од 130.000,00КМ.

➡ **Пројекат „Градски систем водоснабдјевања и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци“ – Kfw**

Пројекат се тренутно имплементира, с циљем проширења водоводне мреже и прикључења рубних дијелова града на водоводни систем и проширење канализационе мреже и престанак испуштања непрерађене канализације директно у ријеку Врбас, унапређења квалитета воде и побољшања животних услова и заштите природних ресурса. Укупна вриједност пројекта је 37.209.660,00 КМ, а извори финансирања су: кредитна средства Kfw банке у износу од 19.558.300,00 КМ; затим грант од стране њемачке владе у износу од 7.823.320,00 КМ; грант из IPA фонда у износу од 8.654.548,00 КМ и буџетска средства у износу од 1.173.498,00 КМ.

Као трећи битан фактор који је и у предходном извјештају наведен као негативан утицај на процес имплементације Стратегије јесте Закон о јавно - приватном партнерству, који је у Републици Српској ступио на снагу средином 2009. године. Наиме, у Стратегији је планирано да многи финансијски значајни пројекти буду финансирани кроз јавно - приватно партнерство.

Јавно - приватно партнерство је облик сарадње јавног и приватног сектора кроз удруживање ресурса, капитала и стручних знања ради остваривања јавних потреба. Сарадња се остварује ради осигурања финансирања у циљу изградње, санације, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктуре или пружања услуга и других јавних потреба. Рјешења којима се уређује процес јавно - приватног партнерства, понуђена кроз овај закон показала су се недовољно добрим за локалане заједнице. Наиме, дуга процедура предвиђена овим законом, са низом сагалсности које је потребно добити од стране Министарства финансија у различитим фазама овог процеса, учинили су то да приватни партнери нису заинтересовани за овакву врсту сарадње. У процесу реализације Стратегије, изостанак пројеката финансираних кроз јавно-приватно партнерство представља велики проблем који је потребно превазићи у наредном периоду.

Као покушај реализације пројеката кроз јавно – приватно партнерство можемо навести примјер гдје је Градска развојна агенција, уз предходно прибављену Студију економске оправданости, започела активности у складу са Законом о јавно – приватном партнерству (пројекат Фудбалског стадиона са спортско – рекреативним центром). Међутим, до данас нема значајних помака у предметном процесу.

4. Преглед основних показатеља развоја града

Основни показатељи развоја града односе се на демографске и социо - економске показатеље који се прате на основу података Републичког завода за статистику (број становника, број запослених), Завода за запошљавање, Јавног фонда ПИО – Филијала Бања Лука (број пензионера, висина просјечне пензије), те података саме Административне службе Града (број предузетничких радњи и вриједност реализованих инвестиција). Овдје су приказани сви званични подаци који се исказују за локалне заједнице.

Табела 1: Основни показатељи развоја

Опис	2008.г.	2009.г.	2010.г.	2011.г.	2012.г.
Број становника (пројена)	233.000	256.200	226.459	227.603	228.641
Насељеност (број становника на 1km ²)	189,12	207,95	183,81	184,74	185,58
Број запослених	57.711	61.642	60.009	59.515	60.320
Број незапослених (евидениција Завода за запошљавање)	15.724	17.614	17.759	18.506	18.315
Стопа незапослености (%)	21,41	22,83	22,8	23,7	23,3
Просјечна бруто плата (у КМ)	1.342	1.422	1.395	1.538	1.581
Просјечна нето плата (у КМ)	892	924	908	935	954
Број пензионера	31.908	33.415	34.536	35.656	36.476
Просјечна пензија (у КМ)	356,95	333,05	352,45	341,84	332,40
Број правних субјеката	5.399	5.702	6.013	6.352	6.646
Број предузетничких радњи	6.714	5.820	5.371	4.838	4.955
Вриједност реализованих инвестиција (у 000 КМ)	285.581	161.327	620.500	490.830	499.593
Број долазака туриста	60.906	61.751	57.564	62.011	62.812
Број ноћења туриста	101.289	101.367	91.669	102.276	100.960
Промет роба у трговинама на мало (у 000 КМ)	873.599	808.064	822.543	867.642	905.986
Промет у угоститељству (у 000 КМ)	26.889	27.955	26.461	29.485	30.119
Производња ратарских култура (t)					
- Пшеница (принос по ha у t)	4558 (2,5)	2794 (3,0)	2,1	2,3	3,2
- Кукуруз (принос по ha у t)	18487 (2,1)	21661 (2,0)	2,3	2,3	2,3
- Кромпир (принос по ha у t)	24300 (10,9)	21125 (11,0)	10,0	10,1	9,0
Производња воћа (t)					
- Јабука (принос по стаблу у kg)	3964 (19,1)	9023 (25,2)			
- Крушка (принос по стаблу у kg)	1218 (13,1)	1886 (15,8)	19,9	19,4	12,6
- Шљива (принос по стаблу у kg)	3105 (5,0)	3606 (6,0)	12,2	18,7	6,2
			7,0	8,1	6,9
Број путничких аутомобила	45.328	45.544	47.804	49.203	50.002
Број ученика					
- Основне школе	17.108	16.944	16.074	15.803	15.657
- Средње школе	10.149	9.875	10.553	11.065	10.950
- Високе школе и факултети	18.192	21.952	школска година 2010/2011, број уписаних студената Бања Лука 10.830	школска година 2011/2012, број уписаних студената Бања Лука 10.853	школска година 2012/2013, број уписаних студената Бања Лука 10.463

Број наставника					
- Основне школе	1.155	1.194	1.191	1.223	1.205
- Средње школе	681	742	800	837	875
- Високе школе и факултети			Податке не објављујемо општинама	Податке не објављујемо општинама	Податке не објављујемо општинама
Малољетна лица, корисници социјалне заштите	6.874	3.889	4.387	4.221	4.859
Пунољетна лица, корисници социјалне заштите	8.207	14.706	14.135	14.989	16.717

Поређећи податке из 2012. године са подацима из 2008. године (који су били основа за социо-економску анализу града Бања Лука), можемо констатовати следеће:

Прелиминарни резултати пописа из 2013. године указују на одступање показатеља приказаних у табели, те приказивање појединачних процентуалних токова није сврсисходно.

Тенденција повећања нумеричких показатеља код броја незапослених (од 15.724 из 2008.год. до 18.315 из 2012.год.); затим пораст стопе незапослености (од 21,41 до 23,3%) и тд. су примјери који илуструју неуједначене токове и нестабилно привредно окружење.

Међутим, то није случај код смањења просјечне пензије, нити код смањења броја предузетничких радњи.

Наиме, на смањење просјечне пензије (од 356,95 до 332,40 КМ) утиче чињеница да се на годишњем нивоу на подручју Бањалуке број пензионера повећава за око 1.000 корисника. Основ пензионисања најчешће је стицање права на старосну пензију, с минималним законским пензијским стажом, тако да се у маси исплаћених пензија повећава учешће нижих пензија, што доводи до смањења износа просјечне пензије на годишњем нивоу.

Што се тиче броја предузетничких радњи (од 6.714 до 4.955), према подацима из регистра Одјељења за привреду, у 2011. години забиљежено је знатније смањење броја предузетничких радњи, у односу на 2010. годину. Међутим, током 2012. године на подручју града Бањалуке одјављено је укупно 785 радњи (трговинских 256, угоститељских 205 и занатских 96), али је почело с радом 668 новопријављених радњи (165 трговинских, 200 угоститељских и 115 занатских предузетника).

Број активних самосталних привредника на подручју града Бањалуке дана 31.10.2013. године износио је 4.993 и повећан је 0,8%, у односу на број самосталних радњи, које су биле активне дана 31.12.2012. године. У односу на 2012. годину, у периоду јануар-октобар 2013. године забиљежено је смањење броја одјава од 35,9%, док је смањење броја одобрења за рад знатно блаже (14,1%), што је резултирало благим повећањем броја активних радњи за десет мјесеци 2013. године. На основу представљених података о броју одобрења и одјава за самосталне радње на подручју града, може се констатовати да је у 2013. години заустављен тренд смањења активних радњи.

Према приказаним показатељима уочавају се и појаве у којима имамо позитивне трендове. Тако имамо повећање просјечне нето и бруто плате, повећање вриједности реализованих инвестиција (од 285.581.000,00 КМ до 499.593.000,00 КМ, са највећом вриједношћу од 620.500.000,00 КМ у 2010. год), дакле са неуједначеном динамиком у току изјештајног периода; повећан промет у угоститељству и трговини на мало; пораст броја долазака туриста и тд.

5. Реализација Стратегије

Реализација Стратегије је праћена кроз реализацију планираних пројеката. У наредним поглављима кратко је приказан опис стратешких циљева, дати су закључци о реализацији истих, те је приказан преглед нереализованих пројеката са напоменом. Детаљније информације о реализацији сваког појединачног пројекта приказане су у прилогу овог извјештаја (Прилог: Детаљнији преглед реализације пројеката по стратешким циљевима).

5.1 Стратешки циљ С1: Одрживи развој и већа ефикасност у управљању ресурсима

Одрживи развој и већа ефикасност у управљању ресурсима подразумева успостављање савременог начина управљања градом и унапређење рада Административне службе, како би се могло одговорити потребама развоја у глобалним конкурентским условима и очекиваним захтјевима грађана. Стратешки циљ се остварује кроз реализацију оперативних циљева како је наведено у табели 1:

Табела 2: Стратешки циљ С1 и оперативни циљеви

Стратешки циљ	Оперативни циљ
С1: Одрживи развој и већа ефикасност у управљању ресурсима	С1:О1 Кључно учешће Града у располагању и управљању ресурсима
	С1:О2 Рационално искориштен простор
	С1:О3 Очувана и унапријеђена животна средина
	С1:О4 Лидер енергетске ефикасности
	С1:О5 Повећана ефикасност градске администрације
	С1:О6 Уравнотежен развој урбаног подручја града

Детаљније информације о реализацији стратешког циља С1 приказани су у табели 13 Прилога.

Оперативни циљ С1:О1, везан за кључно учешће Града у располагању и управљању ресурсима односи се на измјене законског оквира у располагању локалним ресурсима и није у надлежности Града. Због тога није детаљније разрађен. Ипак, можемо констатовати да је Град покренуо неколико иницијатива за промјену законског оквира којим би се омогућило ефикасније кориштење ресурса.

Како је предходним извјештајем наглашено Закон о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе, представља један реализован пројекат у смислу овог стратешког циља.

Такође, иницијатива која се односила на измјене и допуне Закона о локалној самоуправи је окончана усвајањем овог Закона у децембру 2013. год. Активности на реализацији овог циља одвијаће се континуирано, до краја периода реализације Стратегије.

Анализирајући податке приказане у оквиру стратешког циља С1 можемо закључити слиједеће:

Стратегијом је планирано 36 пројеката, од чега су:

- ❖ У потпуности реализована 3 пројекта;
- ❖ Реализација је у току код 20 пројеката;
- ❖ Није реализовано у 11 пројеката;

- ❖ Нисмо добили информације за 2 пројекта (од Савеза општина и градова РС и Министарства локалне самоуправе РС).

Најзначајнији разлози за нереализоване пројекте су првенствено недостатак финансијских средстава, али и непостојање адекватног законског основа.

У току је реализација око 50% пројеката из овог стратешког циља, а финансијска средства која су до сада уложена у групу реализованих и пројеката чија је реализација у току, према информацијама имплементатора пројеката износи 74.144.764,08 КМ.

Табела 3: Анализа нереализованих пројеката стратешког циља С1

Пројект	Напомена
C ₁ :O ₂ :ПГ2:Пр ₁ Заштита паркова и зелених површина	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. С обзиром на значај пројекта због његове еколошке функције, важности за здравље грађана, њихову централну улогу у одрживом развоју градова и тд., потребно је реализацији пројекта приступити кроз неколико фаза.
C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр ₂ Изградња нових тргова	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.
C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр ₃ Изградња нових и реконструкција постојећих паркова	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Потребно је реализацији пројекта приступити кроз неколико фаза, а прва би била рјешавање имовинско - правних односа на локацијама за изградњу паркова.
C ₁ :O ₃ :ПГ2:Пр3 Формирање Одсјека за животну средину у оквиру Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Пројекат није реализован.
C ₁ :O ₃ :ПГ2:Пр4 Едукација грађана о потреби заштите и санкцијама (животне средине)	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.
C1:O4:ПГ2:Пр1 Израда „Енергетске студије Града“	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Промијена надлежног имплементатора у складу са новим Правилником о систематизацији.
C1:O4:ПГ2:Пр3 Успостављање енергетског едукативног центра	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Промијена надлежног имплементатора у складу са новим Правилником о систематизацији .
C ₁ :O5:ПГ1:Пр1 Креирање базе података за аналитичко праћење развоја града	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.
C1:O5:ПГ1:Пр2 Примјена система активног финансијског планирања	Постојеће базе података за пореске и друге законске обвезнике, база података за наплату комуналне накнаде, као и регистар непокретности, нису у ингеренцији АСГБЛ. Одјељење за финансије врши неопходне анализе и припреме за реализацију овог пројекта.
C1:O5:ПГ1:Пр3 Пројекат „Управљање имовином“	Пројекат није реализован услед промијена у структури, тј. саставу Координационог тима, те је потребно именовати нови састав и прецизирати имплементаторе предметног пројекта, како би се омогућила реализација овог пројекта који је од великог значаја за Град.
C ₁ :O ₅ :ПГ ₃ :Пр2 Пројекти јавно-приватног партнерства	Пројекти нису реализовани.

5.2 Стратешки циљ C2: Диверзификована економска структура која обезбјеђује пуну запосленост

Овај циљ значи оптимализацију расположивих ресурса, с аспекта дисперзије економских активности у складу са просторним размјештајем природних ресурса, преко покретања и реструктурисања још неактивираних капацитета и програма, па до планског усмјеравања инвеститора и инвестиција на дијелове града који могу, на дужи рок, поднијети и оправдати растуће трошкове градске ренте.

Диверзификована економска структура која обезбјеђује пуну запосленост - стратешки циљ C2, реализује се кроз пет оперативних циљева, како је наведено у табели 3:

Табела 4: Стратешки циљ C2 и оперативни циљеви

Стратешки циљ	Оперативни циљ
C2: Диверзификована економска структура која обезбјеђује пуну запосленост	C2:O1 Већа конкурентска способност Града у привлачењу инвестиција у производне капацитете
	C2:O2 Повећана запосленост
	C2:O3 Валоризоване предности административног, економско-финансијског, образовног, културног и здравственог центра
	C2:O4 Интензивна кооперација између Градске администрације и пословне заједнице
	C2:O5 Обогаћени културни, спортски и туристички садржаји

Анализирајући реализацију стратешког циља C2: Диверзификована економска структура која обезбјеђује пуну запосленост закључујемо следеће:

Стратегијом је планирано 27 пројеката, од чега је:

- ❖ У потпуности реализовано 6 пројеката;
- ❖ У току је реализација 13 пројеката;
- ❖ За један пројекат није још почео период имплементације (2014-2015.година);
- ❖ Није реализовано 7 пројеката.

У току је реализација око 48% пројеката из овог стратешког циља, а финансијска средства која су до сада уложена у групу реализованих и пројеката чија је реализација у току, према информацијама имплементатора пројеката износи 52.437.200,39 КМ.

Треба истаћи да су у оквиру овог циља планирани врло скупи капитални пројекти (нпр. конгресни центар и концертна дворана), за чију реализацију су потребни, у већој мјери и други извори финансирања (ЕУ фондови или приватни капитал).

Најзначајнији разлози за нереализоване пројекте су недостатак финансијских средстава и непостојање адекватног законског основа.

Табела 5: Анализа нереализованих пројеката стратешког циља C2

Пројект	Напомена
C2:O3:ПГ1:Пр2 Оснивање мултисервисног центра за пружање услуга домаћинствима	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Осим тога, неопходно је идентификовати адекватно Удружење или потенцијалног предузетника (приватног инвеститора) за реализацију овог пројекта.
C2:O3:ПГ2:Пр1 Студија градске ренте	За реализацију овог пројекта нема упоришта у Закону о уређењу простора и грађењу.
C2:O4:ПГ1:Пр1 Програм зона унапређеног пословања (BID центри)	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

C2:O5:ПГ1:Пр3 Концертна дворана	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.
C2:O5:ПГ1:Пр4 Конгресни центар	Период имплементације није започео. Такође, недостају финансијска средства. Потребно је ријешити и проблем локације у оквиру новог Урбанистичког плана.
C2:O5:ПГ2:ПР1 Уређење комплекса Бањ брдо/Шехитлуци (угоститељски и рекреативни садржаји)	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Потребно је урадити регулациони план за пројектно подручје, те обезбједити финансијска средства за његову реализацију.
C2:O5:ПГ2:ПР5 Развој авантуристичког туризма	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава, које је потребно обезбједити. Иако је ова област обрађена кроз Стратегију развоја туризма, предлаже се израда Стратегије развоја и унапређења авантуристичког туризма као тематске стратегије, с обзиром на значај овог вида туризма за град Бањалуку.
C2:O5:ПГ2:ПР7 Изградња и унапређење здравствено-туристичког центра „Српске Топлице“	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. У складу са Регулационим планом, за пројектне локације потребно је урадити идејне и изведбене пројекте кључних туристичких садржаја.

5.3 Стратешки циљ С3: Инфраструктурна ефикасност и ефективност

Реализацијом овог стратешког циља до 2015. године потребно је обезбједити такав развој комуналне инфраструктуре који неће представљати ограничавајући фактор реализације других постављених циљева, а истовремено ће омогућити подизање квалитета живота у граду, на нови - европски ниво. У том контексту, здравствена заштита становништва представља фактор и саставни дио савремене комуналне инфраструктуре и потенцијални генератор развоја.

Паралелно с бољом комуналном опремљеношћу, јавља се и потреба квалитетнијег обликовања простора, у функцији хуманог становања грађана и достизања стандарда становања развијених европских земаља. Затим, у ширем оквиру инфраструктурне опремљености Града спада и изградња станова за омладинску популацију и за породице с више дјеце, а све у циљу спречавања пријетеће демографске депопулације и укључивања Бањалуке у реализацију популационе политике Републике Српске.

Стратешки циљ С3 реализује се кроз оперативне циљеве како је наведено у табели 5:

Табела 6: Стратешки циљ С3 и оперативни циљеви

Стратешки циљ	Оперативни циљ
С3: Инфраструктурна ефикасност и ефективност	С3:О1 Развијена техничка инфраструктура за обезбјеђење комуналних услуга за града на нивоу стандарда развијених европских градова
	С3:О2 Лидер у пружању здравствених услуга
	С3:О3 Стамбена изградња у функцији популационе политике и хуманог становања.

Анализирајући реализацију Стратешког циља С3: Инфраструктурна ефикасност и ефективност закључујемо следеће:

Стратегијом је планирано 24 пројекта од чега су:

- ❖ У потпуности реализована 2 пројекта;
- ❖ У току је реализација 13 пројекта;
- ❖ Није реализовано 9 пројекта.

У току је реализација 50% пројекта из овог стратешког циља, а финансијска средства која су до сада уложена у групу реализованих и пројекта чија је реализација у току, према информацијама имплементатора пројекта износи 68.657.725,96 КМ. Одређени дио реализованих активности је финансиран директно из буџета Града кроз редовне активности Административне службе, па се процјењује да је у реализацију пројекта уложено знатно више него што је приказано.

Најзначајнији разлози за нереализоване пројекте су недостатак финансијских средстава и непостојање одређених предуслова за њихову реализацију попут непостојања адекватног законског основа.

Треба истаћи да се у оквиру овог циља у групи нереализованих пројекта налазе и крупни инфраструктурни и просторни пројекти везани за организацију и функционисање институција на државном нивоу (Влада Републике Српске), а на које Град нема директан утицај.

Табела 7: Анализа нереализованих пројекта стратешког циља С3

Пројект	Напомена
С3:О1:ПГ1:Пр6 Даљинско управљање (водоснабдијевање)	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.
С3:О1:ПГ2:Пр2 Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAP-а) - даљинско гријање	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Промијена надлежног имплементатора у складу са новим Правилником о систематизацији.
С3:О1:ПГ3:Пр1 Генерални и идејни пројекат аутопута Градишка-Бања Лука-Купрес	Пројекат није реализован.
С3:О1:ПГ3:Пр2 Генерални и идејни пројекти примарних градских саобраћајница	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.
С3:О1:ПГ3:Пр3 Студија развоја јавног градског и приградског превоза путника	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.
С3:О1:ПГ3:Пр7 Припрема пројекта „Изградња обилазнице“	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.
С3:О2:ПГ1:Пр1 Дислокација Хирургије из центра града у КЦ Бања Лука	Пројекат није реализован.
С3:О2:ПГ1:Пр3 Дислокација психијатријске клинике на локацију КЦ	Пројекат није реализован.
С3:О3:ПГ1:Пр1 Станови за омладинску популацију – анализа могућности	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава, али је урађена анализа локација.

5.4 Стратешки циљ С4: Добро интегрисана локална заједница

Конкурентска позиција локалне средине све више зависи од знања и добро осмишљеног властитог развоја, који подразумијева активан допринос свих актера локалне заједнице. Реализација овог стратешког циља, обезбјеђује бољу укљученост и координацију свих актера локалне заједнице у рјешавању проблема и осмишљавању развоја града. Као резултат, очекује се ефикаснији систем управљања јавном администрацијом, који је подржан савременим информационо-технолошким рјешењима, са усвојеним и прихваћеним моделима друштвено одговорног понашања представника приватног, јавног и цивилног сектора.

Стратешки циљ С4 реализује се кроз оперативне циљеве како је наведено у табели 7:

Табела 8: Стратешки циљ С4 и оперативни циљеви

Стратешки циљ	Оперативни циљ
С4: Добро интегрисана локална заједница	С4:О1 Висок ниво одговорности предузећа, институција, установа и појединаца за развој властите средине
	С4:О2 Лица са умањеном радном способношћу и тешкоћама у кретању укључена у привредни и друштвени живот града
	С4:О3 Бања Лука - град информатике;
	С4:О4 Социјална укљученост и смањење сиромаштва
	С4:О5 Реализовани приоритети омладинске политике града

Анализирајући реализацију Стратешког циља 4: Добро интегрисана локална заједница можемо закључити следеће:

Стратегијом је планирано 17 пројеката, од чега је:

- ❖ У потпуности реализована 2 пројекта;
- ❖ У току реализација 8 пројеката;
- ❖ Није реализовано 5 пројеката;
- ❖ За 2 пројекта није још почео период имплементације (2014-2015. година).

У току је реализација 47% пројеката из овог стратешког циља, а финансијска средства која су до сада уложена у групу реализованих и пројеката чија је реализација у току, према информацијама имплементатора пројеката износе 8.417.084,98 КМ.

Најзначајнији разлози за нереализоване пројекте су недостатак финансијских средстава и непостојање одређених предуслова за њихову реализацију попут непостојања адекватног законског основа.

Овим стратешким циљем планирани су и информационо-комуникациони инфраструктурни пројекти високих вриједности, као и промјена законске регулативе за коју Град није директно надлежан.

Табела 9: Анализа нереализованих пројеката стратешког циља С4

Пројект	Напомена
С4:О1:ПГ1:Пр1 Интерактивни центар Бања Лука- Азил за псе	За овај пројекат није почео период имплементације (2014 – 2015.год.). Потребно је прибавити одобрење за грађење и изградити инфраструктуру, као и аплицирати са пројектом и наћи заинтересоване донаторе.
С4:О2:ПГ1:Пр1 Стимулисање запошљавања лица са умањеном радном способношћу	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Потребно је промијенити надлежног имплементатора у Одјељење за привреду које по природи ствари проводи ове активности. Евентуално ићи на дораду Правилника

	о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и samozapošljavanje у производним, занатским и услужним дјелатностима (Сл. гл. града БЛ 11/13) уколико је недовољно заступљена реализација овог пројекта.
C4:O2:ПГ2:Пр1 Универзални дизајн- увођење непрекинутог ланца у праксу	За овај пројекат није почео период имплементације (2014 – 2015.год.).
C4:O3:ПГ2:Пр1 Изградња ИТ инфраструктуре	Пројекат, који се односи на централно управљање саобраћајем и видео надзором над јавним површинама и објектима на подручју Града Бања Лука (ЦАУС), није реализован због недостатка финансијских средстава, која је потребно обезбиједити из кредитних линија, IPA фонда или кроз јавно – приватно партнерство. Потребно је такође, кроз промијену законске регулативе, обезбиједити поврат средстава од наплаћених казни у саобраћају у буџет Града.
C4:O3:ПГ2:Пр2 Увођење приступних тачака за бежични интернет	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Потребно преиспитати надлежност и могуће начине имплементације.
C4:O3:ПГ2:Пр3 Пријемна GPS технологије у оквиру градског саобраћаја	Пројекат, који се односи на аутоматско праћење возила јавног градског превоза (АПВЈП) и увођење електронске карте, није реализован због недостатка финансијских средстава, која је потребно обезбиједити из кредитних линија, IPA фонда или кроз јавно – приватно партнерство. Од пројекта не треба одустати јер градски превоз путника захтијева и увођење електронске карте ради олакшаног праћења реализације превоза и саме контроле тачности полазака возила у градском превозу путника.
C4:O3:ПГ2:Пр4 Отварање INFO POINTA	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

5.5 Стратешки циљ C5: Ревитализовано сеоско подручје града са обезбјеђеним условима за одрживи развој

Овај стратешки циљ обезбијеђује привредну и демографску обнову сеоског подручја и стварање услова за његов дугорочно одрживи развој. Реализација циља значи постизање модификоване демографске структуре сеоског подручја, с далеко већим учешћем становништва у радној и репродуктивној доби, што је основни услов његовог дугорочно одрживог развоја. То је и сигуран начин стварања претпоставки за усклађен развој урбаног и сеоског подручја, како с аспекта њихове привлачности за живот и рад тако и са аспекта међусобног усклађивања развојних потреба.

Стратешки циљ C5 реализује се кроз оперативне циљеве како је наведено у табели 9:

Табела 10: Стратешки циљ C5 и оперативни циљеви

Стратешки циљ	Оперативни циљ
C5: Ревитализовано сеоско подручје града са обезбјеђеним условима за одрживи развој	C5:O1 Усклађен развој сеоског подручја града
	C5:O2 Створени услови за интегрални развој сеоског подручја
	C5:O3 Очуване и унапређене природне вриједности сеоског подручја града

Анализирајући реализацију Стратешког циља 5: Ревитализовано сеоско подручје града са обезбјеђеним условима за одрживи развој можемо закључити следеће:

Стратегијом је планирано 8 пројеката, од чега су:

- ❖ У потпуности реализована 2 пројекта;
- ❖ У току је реализација 4 пројеката;
- ❖ Нису реализована 2 пројекта.

У току је реализација 50% пројеката из овог стратешког циља, а финансијска средства која су до сада уложена у групу реализованих и пројеката чија је реализација у току, према информацијама имплементатора пројеката износи 21.911.500,00 КМ. Одређени дио реализованих активности је финансиран директно из буџета Града кроз редовне активности Административне службе, па се процјењује да је у реализацију пројеката уложено знатно више него што је приказано.

Најзначајнији разлози за нереализоване пројекте су недостатак финансијских средстава и непостојање надлежности од стране Града за оснивање Центра за сертификацију пољопривредних и прехранбених производа.

Табела 11: Анализа нереализованих пројеката стратешког циља С5

Пројект	Напомена
С5:О1:ПГ1:Пр1 Положај и улога жене у руралном развоју града	Пројекат није реализовано због недостатка финансијских средстава.
С5:О1:ПГ2:Пр1 Пројекат оснивања Центра за сертификацију пољопривредних и прехранбених производа	Оснивање Центра засертификацију пољопривредних и прехранбених производа са опремљеним лабораторијем за вршење неопходних анализа и техника за добијање међународно признатог сертификата производа је више у ингеренцији републике, те би и иницијатива за реализацију пројекта требала ићи према надлежним министарствима.

6. Закључци и препоруке

Рекапитулација реализације пројеката Стратегије по стратешким циљевима дата је у табели која слиједи.

Табела 12: Рекапитулација резултата реализације Стратегије

	Укупан број пројеката	Реализовано	Реализација у току	Није наступио период реализације	Није реализовано(нису достављене инфо.)
Стратешки циљ 1	36	3	20	0	11(2)
Стратешки циљ 2	27	6	13	1	7
Стратешки циљ 3	24	2	13	0	9
Стратешки циљ 4	17	2	8	2	5
Стратешки циљ 5	8	2	4	0	2
Укупно	112	15	58	3	36

Још једном констатујемо да се одређени дио реализованих активности финансира директно из буџета Града кроз редовне активности Административне службе, па се процјењује да је у реализацију пројеката уложено знатно више средстава него што је приказано.

Закључци на основу досадашње анализе до сада постигнутих резултата у реализацији Стратегије:

- ➡ Досадашњи степен реализације пројеката из Стратегије у контексту утврђеног планског периода, те чињенице да се налазимо на годину дана од истека истог, не можемо сматрати задовољавајућим нивоом. Наиме, дио пројеката чија је реализација у току налази се у почетној фази реализације због недостатка финансијских средстава, а дио пројеката који су реализовани, завршен је већ у претходном извјештајном периоду.
- ➡ Процес реализације Стратегије је праћен јаком економском кризом већ од 2008. године. Забијежен је пад буџетских прихода од 2008. до 2010. године, потом благи раст од 2010. до 2013. године, а у току читавог тог периода јасно је исказан дисбаланс у односу остварених расхода и остварених прихода. У оваквим условима у структури буџета евидентан је значајан и континуиран пад средстава за инвестициона улагања.
- ➡ Јавно - приватно партнерство један је од основних модела имплементације пројеката који је планиран кроз Стратегију, а који није профункционисао због недовољне заинтересованости приватних партнера да пролазе кроз компликовану процедуру дефинисану Законом о јавно приватном партнерству у Републици Српској.
- ➡ Уочено је да имплементатори пројеката, приликом израде својих годишњих планова, нису имали финансијско упориште у усвојеним буџетима за динамичко праћење реализације пројеката из Стратегије. Са друге стране, такође је уочено да међу имплементаторима није била довољно присутна спознаја о значају и обавезности овог стратешког документа, као полазне основе за креирање буџетских захтјева.

На основу анализе до сада постигнутих резултата у реализацији Стратегије препоручује се:

- ➡ Да Скупштина града, у току 2014. године, донесе одлуку о изради Стратегије развоја града за наредни период;
- ➡ Да плански период буде пет година;
- ➡ Да код израде пројектног задатка за нову Стратегију, у складу са усвојеном методологијом процеса имплементације Стратегије развоја града Бања Лука буду утврђени индикатори праћења реализације за сваки појединачни пројекат;
- ➡ Да се објективно и реално утврди број пројеката које је могуће реализовати у усвојеном планском периоду (до сада уочена предимензионираност);
- ➡ Да се код креирања пројектног задатка укључе представници свих потенцијалних имплементатора пројеката;
- ➡ Да се осигура адекватна промоција и представљање процеса израде и реализације Стратегије.

7. ПРИЛОГ : Детаљнији преглед реализације пројеката по стратешким циљевима

Табела 13 : Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циљ С1 (стање 30.11.2013. године)

Редни број	Назив пројекта	Процењена вриједност укупних улагања у КМ	До сада реализована средства у КМ	Опис реализованих активности	Период реализације	Надлежно одјељење	Статус
СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА							
С1:О1:ПГ1: Промјене законског оквира у локалним ресурсима							
1.	С1:О1:ПГ1:Пр1 Хармонизација прописа који регулишу располагање и управљање локалним ресурсима	Н/а			2008 - 2015	Савез општина и градова РС, Министарство локалне самоуправе РС	Нисмо добили информације
2.	С1:О1:ПГ1:Пр2 Уставно регулисање темељног облика својине јединица локалне самоуправе	Н/а			2012 - 2013	Савез општина и градова РС, Министарство локалне самоуправе РС и Министарство правде РС	Нисмо добили информације
С1:О2:ПГ1: Намјена простора							
3.	С1:О2:ПГ1:Пр1 Усвајање просторног плана за период до 2030. године	700.000,00	318.240,00	У току је јавни увид. Уложена средства из буџета Града.	2011 - 2014	Одјељење за просторно уређење	Реализација у току
4.	С1:О2:ПГ1:Пр2 Просторни план подручја спортеко-рекреативног и	100.000,00		Потписан оквирни споразум између Града Бањалука и Општине Лакташи, којим је дефинисано да процијењену вриједност пројекта од 100.000,00 КМ финансира Град	2012 - 2015	Одјељење за просторно уређење	Реализација у току

	сајамског комплекса у насељу Залужани			Бањалука у вриједности 50% и Општина Лакташи у вриједности 50%. Дописом од 06.12.2012. године Општина Лакташи се изјаснила да није у могућности да у 2013. години обезбеди неопходна новчана средства.			
5.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₁ :Пр ₃ Успостављање индустријских зона града	340.000,00		Направљена анализа локација, идентификоване 2 локације, Рамићи и Инцел. Кроз Урбанистички план дефинисати остале локације за зоне. Наставити рад на реализацији зоне Рамићи кроз потребне Одлуке које предлаже ресорно одјељење.	2012 - 2015	Градска развојна агенција - Центар за инвеститоре	Реализација у току
6.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₁ :Пр ₄ Реализација „Brownfield“ инвестиција Града	400.000,00		Проучене потенцијалне „Brownfield“ локације и направљен закључак. Надлежно одјељење предложити Одлуке о наредним корацима о свакој идентификованој и перспективној локацији.	2012 - 2015	Градска развојна агенција - Центар за инвеститоре	Реализација у току
7.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₁ :Пр ₅ Изградња градског гробља и крематоријума	23.500.000,00	18.000.000,00	У току су радови на завршетку прве фазе изградња ограле. Завршена је изградња улазне партије, капеле са мртвачницом, котловнице, приступне саобраћајнице, алеја великана, гробна мјеста. Уложена средства су из буџета Града.	2008 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току
C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ : Урбана ревитализација и обнова града							
8.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр ₁ Заштита паркова и зелених површина	1.000.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Обзиром на значај пројекта због његове еколошке функције, важности за здравље грађана, њихову централну улогу у одрживом развоју градова и тд., потребно је реализацији пројекта приступити кроз неколико фаза. Валоризација – анализа постојећег стања је почетна фаза. На основу података добијених валоризацијом односно детаљном инвентаризацијом постојећег зеленила по врстама дрвећа и грмља, предлажу се мјере и смјернице за ревитализацију цијелог простора,	2008 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано

					односно успоставља се систем заштите и очувања, те обнављања дендрофонда на урбаном подручју. Заштитом паркова и зелених површина би био успостављен систем заштите и очувања, те обнављања дендрофонда.				
9.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр ₂ Изградња нових трга	8.000.000,00			Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2008 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано	
10.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр ₃ Изградња нових и реконструкција постојећих паркова	14.000.000,00			Због глобалне кризе и рецесије није се приступило изради пројекта Изградња нових паркова. Због финансијских средстава које захтјева овај пројекат извођењу пројекта би се могло приступити кроз неколико фаза. Прва фаза би била рјешавање имовинско правних односа на локацијама за изградњу паркова. Такође због недостатка средстава није се приступило пројекту реконструкције постојећих паркова. Повећање удјела парковских површина у укупној намјени површина урбаног подручја, кроз изградњу нових паркова, планираних досад усвојеном планском документацијом, те концептирање нових паркова кроз будућу планску документацију и реконструкција постојећих паркова побољшало би квалитет живљења у урбаном подручју. Због претходно наведеног сматрамо да се не треба одустати од пројекта, али због недостатка средстава потребно је да се реализацији пројекта приступи кроз неколико фаза.	2008 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано	
11.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр ₄ Уређење обала Врбаса	30.000.000,00	159.902,46		Након усвајања регулационог плана за уређење обала Врбаса, нисмо добили информације о даљој реализацији пројекта. Трошкови израде регулационог плана	2009 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове	Реализација у току	

12.	С1:О2:ПГ2:Пр5 Суфинансирање изградње ботаничке баште	1.000.000,00	1.105.000,00	износили су 159.902,46 KM. До сада је урађено слиједеће: Извршено је детаљно снимање терена, санација и чишћење, извршена је анализа земљишта. Од планске документације урађен је план парцелације са УТ условима, парцела за Ботаничку башту на терену је издвојена и укњижена, 2005.г. добијена урбанистичка сагласност, урађен пројекат за прву фазу, прибављене све сагласности и добијена грађевинска дозвола. Изградња примарне инфраструктуре, реконструкција постојећих објеката за потребе смјештаја механизације и изградња јавног тоалета је завршена. Извршено је вањско уређење санитарних објеката, извршен прикључак на воду, израђена тендерска документација за пројекат за наводњавање и одводњавање баште. Изградња и подизање алпинума са свим припадајућим радовима, подизање зелених површина садњом аутохтоног биља, садња дендроматеријала у арборетуму, пројектовање језера, постављање оградe око Ботаничке баште, купљена механизација – трактор са прикључним машинама, подигнуте су колекције љековитог, зачинског, ароматичног, крмног, индустријског и покретног биља, изграђен бунар са пумпама за наводњавање Ботаничке баште, израђен пројекат хортикултурног уређења заштићеног подручја који се односи на Ботаничку башту. Поред редовних активности на простору Ботаничке баште, сада се јавља потреба за новим активностима, и то: садња биљака и допуњавање дендрофонда, подизање вјештачког језера са пратећом вентилацијом,	У складу са уговором број 07/1-Г 1848/2005 од 07.10.2005. г. предвиђени период реализације Пројекта је 5 година, од 2004 до 2008 Закључком Скупштине града Бањалука број 07-013-830/09 прихватило се да ће се, у складу са могућностима Града, на годишњем нивоу издвајати одређена средства за финансирање пројекта „Ботаничка башта“ у периоду 2010-2015	Одјељење за привреду	Реализација у току
-----	---	--------------	--------------	---	--	----------------------	--------------------

				подизање стакленика за врсте из тропских и субтропских подручја, подизање колекција аутохтоних воћака и самониклих воћних врста, израда два алпинетума на јужној плато Ботаничке баште, израда пјешчаних стаза унутар Ботаничке плаже. Од 2004 до 2013. године за суфинансирање пројекта Ботаничка башта, из буџета Града су издвојена средства у укупном износу од 605.000 КМ, док је износ од 500.000 КМ обезбиједио Пољопривредни факултет-Институт за воћарство, виноградарство и хортикултуру и остали носиоци посла (ПМФ Бањалука, Шумарски факултет, Завод за студије и пројектовање Бањалука и Урбанистички завод РС).				
13.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр ₆ Легализација нелегално изграђених објеката	1.500.000,00		Провођење процедура легализације у складу са законским и подзаконским актима.	2009 - 2015	Одјељење за просторно уређење и Одјељење за инспекцијске послове	Реализација у току	
C1:O3:ПГ1: Пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом								
14.	C1:O3:ПГ1:Пр1 Градски систем водоснабједвања и одвођења отпадних вода у граду Бања Лука	37.209.666,00	34.334.595,65	Друга година изградње: ЛОТ 1: реконструкција водовода завршена 15.11.2013. године у складу са роковима; ЛОТ 2:Проширење водоснабдијевања, реализација у току, завршетак планиран у јулу 2014. године; ЛОТ 3: Канализација, лијева и десна обала Врбаса и колектор психијатрија, реализација у току; Кориштене консултантске услуге за све фазе пројекта. Уложена средства: - из буџета Града износ од 1.173.498,00 КМ; - кредитна средства у износу од	2008 - 2014	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја - Јединица за имплементацију пројекта	Реализација у току	

					19.949.466,00 KM; - донација IPA, њемачка влада, у износу од 13.211.631,65 KM.				
15.	C1:O3:ПГ1:Пр2 Израда студије за пројекат „Израдне колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода“	200.000,00	60.000,00		У току је израда студије. Планирана средства у износу од 200.000 KM нису потребна, с обзиром да је јавном набавком добијена понуда за израду студије у мањем износу.	2011 - 2013	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току	
C1:O3:ПГ2: Систем управљања животном средином									
16.	C1:O3:ПГ2:Пр1 Израда Локалног еколошког акционог плана за заштиту животне ердине	93.800,00	93.800,00		Завршен је Локални еколошки акциони план за заштиту животне средине. Уложена средства су из буџета Града.	2008 - 2010	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализовано	
17.	C1:O3:ПГ2:Пр2 Реализација Локалног еколошког акционог плана за заштиту животне ердине	14.000.000,00	48.676,00		Доношење Плана квалитета ваздуха (уложено 26.676,00 KM) и Акционог плана заштите ваздуха за град Бањалуку (уложено 22.000,00 KM у 2013.год. из буџета Града).	2010 - 2015	АСГБЛ и градске институције и предузећа	Реализација у току	
18.	C1:O3:ПГ2:Пр3 Формирање Одејка за животну средину у оквиру Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	50.000,00			Пројекат није реализован.	2013	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја/Одејек за животну средину	Није реализовано	
19.	C1:O3:ПГ2:Пр4 Едукација грађана о потреби заштите и санкцијама	200.000,00			Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2013 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја/Одејек за животну средину	Није реализовано	

C1:O4:ПГГ: Модернизација и реконструкција постојећих објеката					
			<i>Унапређење енергетске ефикасности постојећих зграда</i> У 2008. год. - израђен енергетски аудит зграде Административне службе града Бања Лука. У 2012.год. - израда енергетских прегледа објеката Центра за предшколско васпитање и образовање Бања Лука; уградња штедних расвјетних тијела - LED расвјете у читаоницу у Гимназији Бања Лука и уградња LED расвјете у 4 учионице и библиотеку у Гимназији Бања Лука у вриједности од 21.000,00 КМ; побољшање енергетске ефикасности у згради Студентског центра „Никола Тесла“ у Бања Луци уградњом топлотне пумпе која користи топлотну енергију канализационе воде за гријање потрошне топле воде, суфинансирање пројекта у вриједности од 23.700,00 КМ. Наведене активности финансиране су из буџета Града. У 2013.год. у згради АСГБЛ извршена је замјена 90 расвјетних тијела, чиме је остварена уштеда енергије од 3.590 W/h, а до краја године у плану је да се изврши замјена још 90н расвјетних тијела. Закон о уређењу простора и грађењу (Сл.Г.Л.РС 40/13) чланови 91. до 95. дефинишу надлежност и поступке сертификације објеката, те потребу за изградом подзаконских аката у овој области. Усвајањем новог Закона о уређењу простора и грађењу (Сл.Г.Л.РС 40/13) 16.05.2013. године, стекли су се услови да се у наредном периоду припреме и донесу прописи из надлежности локалних управа, одреде надлежна Одјељења, те дефинишу	Одјељ за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције, АСГБЛ, јавне институције и предузећа	Реализација у току
20.	C1:O4:ПГГ:ПрГ Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAP-a)- зградарство и локална производња електричне енергије	25.000.000,00	44.700,00	2011 - 2015	

				критеријуми за суфинансирање у овој области. Потребно је промијенити надлежног имплементатора.			
C1:O4:ПГ2: Повећање енергетске ефикасности у потрошњи енергије							
21.	C1:O4:ПГ2:Пр1 Израда „Енергетске студије Града“	300.000,00		Предуслов за израду „Енергетске студије Града“ је „Стратегија развоја енергетике РС до 2030. године“, која је усвојена у марту 2012. год., али због недостатка финансијских средстава пројекат није реализован. Потребно је промијенити надлежног имплементатора.	2013 - 2015	Одејек за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције	Није реализовано
22.	C1:O4:ПГ2:Пр2 Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAP-а)- планирање и кориштење земљишта, рад са грађанима и заинтересованим учесницима	4.000.000,00		У Извјештају о реализацији SEAP-а од новембра 2013. год., који је саставни дио овог извјештаја, јасно су дефинисани, у оквиру сектора планирања и кориштења земљишта подсектори: - Стратешко урбано планирање; - Израда GIS-а градског зеленила; - Израда зелене регулативе; - Израда GIS-а значајних емitera CO ₂ на територији Града Бањалука; - Планирање саобраћаја/мобилности; - Посумљивање/уређење пејзажа; а у оквиру сектора рад са грађанима и заинтересованим учесницима подсектори: - Саветодавне услуге; - Финансијска подршка и грантови; - Тренинг и едукација; - Промоција пасивних објеката; као и припадајући пројекти и степен њихове реализације (стр. 24 до 35). Потребно је промијенити надлежног имплементатора.	2011 - 2015	Одејек за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције, АСТБЛ, јавне институције и предузећа	Реализација у току
23.	C1:O4:ПГ2:Пр3 Успостављање енергетског	150.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Потребно је промијенити надлежног имплементатора.	2013 - 2015	Одејек за стратешко планирање,	Није реализовано

	едукативног центра		имплементатора.		европске интеграције и инвестиције		
C1:O5:ПГ1: Стварање услова за ефикасно управљање развојем							
24.	C1:O5:ПГ1:Пр1 Креирање базе података за аналитичко праћење развоја града	20.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2012 - 2013	Одсек за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције	Није реализовано
25.	C1:O5:ПГ1:Пр2 Примјена система активног финансијског планирања	N/a		Постојеће базе података за пореске и друге законске обавезнике, база података за наплату комуналне накнаде, као и регистар непокретности, нису у интегралној АСГБЛ. Одјелјење за финансије врши неопходне анализе и припреме за реализацију овог пројекта.	2008 - 2015	Одјелјење за финансије	Није реализовано
26.	C1:O5:ПГ1:Пр3 Пројекат „Управљање имовином“	50.000,00		Пројекат није реализован услед промијена у структури, тј. саставу Координационог тима, те је потребно именовати нови састав и прецизирати имплементаторе предметног пројекта, како би се омогућила реализација истог, с обзиром да се ради о пројекту који је од великог значаја за Град.	2011 - 2015	АСГБЛ и Координациони тим	Није реализовано
C1:O5:ПГ2: Јачање услужне и развојне компоненте градске администрације							
27.	C1:O5:ПГ2:Пр1 Јачање Градске развојне агенције, Центра за развој и унапређење села и туристичке организације града и анализа ефеката њиховог рада	5.000.000,00	204.443,00	Јачање туристичке организације града Бања Лука Набављена је додатна опрема и намјештај за потребе рада Туристичке организације града Бања Лука. Од 2008. године додатно је запослено 5 особа, а особље ТОБЛ-а је користило сваку прилику за стручно усавршавање. Потребно је обезбиједити адекватан простор за рад Туристичке организације града Бања Лука, те континуирано радити на кадровском и материјалном јачању.	2008 - 2015	АСГБЛ и јавне институције	Реализација у току

				Уложена су средства у вриједности 124.443,00 КМ, од чега је учешће Града 33.800,00 КМ, а учешће ЕУ 90.643,00 КМ. <i>Јачање Центра за развој и унапређење села</i> кроз одржавање софтвера за ефикаснији рад, као и набавку опреме за ефикасније интервентно и редовно одржавање водовода. Потребно је и кадровски ојачати Центар запошљавањем стручњака одговарајућих профила. Уложена су средства у вриједности 80.000,00 КМ из буџета Града. <i>Јачање Градске развојне агенције</i> Видјети С2:О4:ПГ1:Пр2 и С2:О4:ПГ2:Пр1.		
28.	С₁:О₅:ПГ₂:Пр2 Кадровско и материјално оспособљавање МЗ-а	4.000.000,00	2.234.754,00	Реализоване су следеће активности: У 2008. год. - Пројекат санације објекта Дома културе у Залужанима за рад Мјесне заједнице и Мјесне канцеларије у Залужанима, у вриједности од 875.002,00 КМ; У 2009. год. - Пројекат куповине простора за рад Мјесних заједница Лазарево I и Лазарево II, у вриједности од 153.700 КМ; У 2010. и 2011. год. - Пројекат изградње простора за рад МЗ Горња Пискавица, у вриједности од 56.373 КМ; - Пројекат куповине објекта за рад МЗ Мотике и Амбуланте породичне медицине и санација простора за рад МЗ Мотике, у вриједности од 383.195,00 КМ; - Пројекат санације објекта Друштвеног дома за потребе рада МЗ Поткозарје, у вриједности од 623.640,00 КМ ; У 2012 год. - Пројекат санације простора за рад МЗ Борик I и Борик II, у вриједности од 112.844,00 КМ. У току је избор извођача на тендеру за реализацију Пројекта санације простора за рад МЗ и МК Голеша, у вриједности од 30.000,00 КМ.	2008 - 2015	Служба за послове Скупштине града и градоначелника Реализација у току

				Наведене активности финансиране су из буџета Града. Пројекат обезбијеђења простора за рад МЗ и МК Сарачица није реализован због недостатка финансијских средстава, потребно је овај простор обезбиједити санацијом простора који је у власништву Града или изградњом новог објекта. Град Бања Лука има 57 Мјесних заједница, од којих 33 немају трајно обезбијеђене просторне услове за рад.			
29.	С1:О5:ПГ2:Пр3 Кадровско и материјално оспособљавање мјесних канцеларија	4.000.000,00	330.000,00	Реализоване су следеће активности: У 2008.год. - Пројекат опремања и увезивања МК и МЗ „Залужани“, у вриједности од 10.000,00 КМ; У 2009.год. - Пројекат опремања МК и МЗ „Стричићи“, у вриједности од 6.000,00 КМ; У 2010.год. - Пројекат санације, опремања и увезивања МК и МЗ „Драгочај“, „Поткозарје“, „Кола“ и „Бочац“, у вриједности од 90.000,00 КМ; У 2011/12.год. - пројекат санације, опремања и увезивања МК и МЗ „Бронзани Мајдан“, „Карановац“ и „Крупа на Врбасу“, у вриједности од 108.000,00 КМ; У 2012/13.год. - Пројекат изградње, опремања и увезивања МК и МЗ „Борковићи“, у вриједности од 116.000,00 КМ. Пројекат санације МК и МЗ „Голеша“, процијењена вриједност је 30.000,00 КМ. У току је избор извођача по тендеру. Наведене активности финансиране су из буџета Града. Пројекат санације МК и МЗ „Сарачица“ није реализован због недостатка финансијских средстава.	2008 - 2011	Одјељење за општу управу	Реализација у току
30.	С1:О5:ПГ2:Пр4	98.470,00			2008 - 2011	ЕКН/SIDA/	Реализовано

Пројекат GAP II - Пројекат управне одговорности					USAID	
C1:O5:ПГ3: Нови извори финансирања инвестиција у граду						
31.	C1:O5:ПГ3:Пp1 Укључивање Града на тржиште капитала	100.000,00	7.704.376,00	Укључивање Града на тржиште капитала (муниципалне обвезнице).	Одјељење за финансије	Реализовано
32.	C1:O5:ПГ3:Пp2 Пројекти јавно- приватног партнерства	100.000,00		Веза пројекат C2:O5:ПГ1:Пp7	Одјељ за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције; Градска развојна агенција; АСГБЛ	Није реализовано
C1:O6:ПГ1: Обогаћивање урбаних садржаја						
33.	C1:O6:ПГ1:Пp1 Изградња нове и реконструкција постојеће јавне расвјете	7.000.000,00	4.254.015,44	Изградња и реконструкција јавне расвјете закључно са 2013. год. је реализована у датом износу.	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току
34.	C1:O6:ПГ1:Пp2 Изградња дјечијих вртића у урбаним и руралним дијеловима града, санација постојећих и набавка савремене опреме	5.000.000,00	3.326.703,51	Извођење радова на реконструкцији и доградњи вртића „Колибри“ у Бања Луци-1 фаза. Вриједност уложених средстава од стране Грала је 2.252.804,09 КМ (кредитна средства). Опремање вртића „Колибри“ намјештајем и помоћним елементима, као и дидактичком опремом, помагалима, реквизитима и играчкама у вриједности од 980.399,42 КМ које је финансирало Министарство финансија. Адаптација и промјена намјене дијела постојећег колективног стамбено-пословног објекта у простор вртића у улици Крфска 84.	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализација у току

				Урађена техничка документација, прибављена грађевинска дозвола и врши се избор најповољнијег извођача радова. Завршетак свих радова очекује се у првој половини 2014. године. Вриједност уложених средстава од стране Града је 93.500,00 КМ. <i>Реконструкција, адаптација и промјена намјене дијела постојећег објекта у простор вртића у улици Јосифа Панчића 2 и вањско уређење.</i> Урађена техничка документација. Очекују се средства од Владе Републике Турске. Завршетак свих радова очекује се до краја трећег тромјесеља 2014. године. Процијењена вриједност пројекта је 427.000,00 КМ. <i>Извођење радова на реконструкцији и адаптацији вртића „Колибри“ у улици Петра Пеције“ у Бања Луци – II фаза.</i> Урађена техничка документација. Очекују се средства од Владе Републике Српске. Завршетак свих радова очекује се до краја 2014. године. Процијењена вриједност пројекта је сса 1.000.000,00 КМ.			
35.	С₁:О₆:ПГ₁:Пр₃ Изградња спортских игралишта (дјечијих и за рекреацију)	1.000.000,00	444.558,02	У 2009.год. - изградња дјечијег игралишта у Дебељацима, у вриједности 13.278,20 КМ; - изградња дјечијег игралишта у Барловцима у вриједности 2.953,35 КМ; - изградња дјечијег игралишта у Крупи на Врбасу у вриједности 38.687,84 КМ. У 2011.год. - изградња дјечијег игралишта у Дубичкој улици (Лазарево 2) у вриједности 34.423,87КМ; - изградња дјечијег игралишта у Гундулићевој улици (МЗ Борик) у вриједности 57.957,35 КМ. У 2012.год. - изградња дјечијег и рукометног игралишта у Битољској улици (Раковачке	2008 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току

					баре) у вриједности 157.376,77 КМ; - изградња игралишта за кошарку у Дубичкој улици (Лазарево 2) у вриједности 68.453,64 КМ. У 2013.год. - изградња игралишта за одбојку, игралишта за мали фудбал и постављање справа за вјежбање у Ул.Симе Матавуља у вриједности 71.427,00 КМ. Наведене активности финансиране су из буџета Града.				
36.	С ₁ :О ₆ :ПГ ₁ :Пр4 Изградња и умрежавање савременог Центра цивилне заштите и ватрогасних домова	3.500.000,00	1.481.000,00		Изградња прве фазе Ватрогасног дома у периоду 2012-2013. године. Активност реализована из буџета Града у вриједности од 1.481.000,00 КМ. Вањско уређење Ватрогасног дома У току је реализација уговорених послова, а укупна вриједност од 792.000,00 КМ финансираће се из буџета Града.	2008 - 2013	Одјељак за цивилну заштиту	Реализација у току	

Табела 14: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С2 (стање 30.11. 2013. године)

Редни број	Назив пројекта	Процењена вриједност укупних улагања у КМ	До сада реализована средства у КМ	Опис реализованих активности	Период реализације	Надлежно одјељење	Напомена
СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2: ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ							
С2:О1:ПГ1: Рјешавање имовинско-правних односа на подручју града							
1.	С2:О1:ПГ1:Пр1 Управљање грађевинским земљиштем – дефинисање и примјена модела	200.000,00	Нема издатих података до окончања поступка уписа Града као титулара грађевинског земљишта	У току су активности рјешавања имовинско-правних односа на подручју града: Град Бања Лука је поднио захтјев дана 08.02.2010. године РУГИП, ПП Бања Лука којим је тражио утврђивање права располагања у корист Града на земљишту у државној својини у смислу одредби Законом о пољопривредним задругама (комплетан захтјев за 564 парцела, 17 к.о.-половина укупног земљишта у 2011 и 2012.год.). Такође, у 2011. и 2012. години упућен је захтјев у смислу одредби Закона о утврђивању и преносу права располагања имовином на јединице локалне самоуправе за укњижење права располагања у корист Града Бања Лука на некретнинама основних и средњих школа (23 захтјева за основне школе и 5 за средње школе).	2012 - 2015	Одсјек за правна питања	Реализација у току
				У току 2011. и 2012.године поднесен захтјев у смислу одредби Законом о утврђивању и преносу права располагања имовином на јединице локалне самоуправе за укњижење права располагања у корист Града Бања Лука на некретнинама на којима су уписани правни предници Града. На основу Закона о премјеру и катастру РС,			

				а према Програму рада РУГИПП-а за 2014.год., успоставе јединствене евиденције некретнина за к.о. Бањалука 7 и 8. припремљени подаци-списак парцела са припадајућим површинама и посједовним листовима за које је потребно извршити успоставу у својину Града. Уједно су припремљени подаци - списак 54 к.о., парцела, посједовним листовима и зк.ул. за које је потребно извршити успоставу у својину Града. <i>Потребно је обезбиједити следеће:</i> Додатна финансијска средства, адекватну кадровску попуу Одјека за правна питања и прописе (потребан број стручних кадрова). Затим због неусаглашености законских прописа и недостатка подзаконских прописа неопходне су хитне измјене и допуне Закона о стварним правима, Закона о пољопривредним задругама, Закона о приватизацији државног капитала у предузећима, Закона о уређењу простора и грађењу и др.прописа. Такође, неопходно је да надлежни управни органи у приоритету рјешавају захтјеве Града из ове области уз активније учешће Града у току поступка у смислу потпуног, тачног и правилног чињеничног стања и провођења доказног поступка. Неопходно је успоставити бољу и непосреднију сарадњу између овлашћених лица Града и РУГИПП ПП Бањалука у наведеним управним поступцима.			
C2:O1:ПГ2: Унапређење пословног окружења Града							
2.	C2:O1:ПГ2:Pr1 Пројекат FIAS/IFC- Спровођење регулаторне рационализације на	Н/а		Уложена средства су 100% од стране FIAS-а.	2008 - 2009	Одјељење за привреду, FIAS	Реализовано

локалном нивоу								
3.	C2:O1:ПГ2:Пр2 Пројекат SPIRA	12,5 мил. USD за БИХ			Поједностављивање активности издавања дозвола и режима инспекција.	2008 - 2010	Одјељење за просторно уређење; Одсјек за информатику и USAID/SPIRA	Реализовано
4.	C2:O1:ПГ2:Пр3 Програм субвенционисања МСП путем активне политике комуналних накнада	30.000,00			Усвојен Програм подстицаја за МСП у којем су идентификоване мјере у вези са комуналним накнадама. Потребно завршити посао у вези са доношењем Правилника о условима, критеријима и мјерилима и у вези с тим нову Одлуку о комуналним накнадама.	2013	Градска развојна агенција	Реализација у току
C2:O1:ПГ3: Успостављање привредне сарадње на регионалном и глобалном нивоу								
5.	C2:O1:ПГ3:Пр1 Пројекат прекограничне сарадње (СВС - II компонента IPA фонда ЕУ)	1.000.000,00	51.892,61 (Одсјек) 1.000,00 (ТОБЛ)		<i>Одсјек за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције</i> континуирано кандидује пројекте на позиве објављене од стране ЕУ, за повлачење средстава из предприсушног фонда IPA. Кандидовани су пројекти у оквиру програма IPA CBC (1. и 3. позив), као и за позиве у оквиру програма IPA ADRIATIC, SEE, MED и FP7. Један пројекат у оквиру друге компоненте је имплементиран у сарадњи са партнером из Хрватске, Карловачком жупанијом у периоду 2011/2012- пројекат „Public Energy Management- REM“. Остварена је донација из средстава Европске комисије у износу од 103.577,00 КМ, док је суфинансирање пројекта од стране Града, кроз приказивање плата два запослена радника, износило је 51.892,61 КМ. Два пројекта су у процесу евалуације. <i>Туристичка организација града Бања Лука је</i>	2009 - 2015	АСГБЛ и јавне институције	Реализација у току

					аплицирала на 2. и 3. позив IPA фонда, заједно са хрватским партнерима, што је захтјевало одређене трошкове (1.000,00 KM). Пројекат који је кандидован у оквиру 2. позива није прошао, а пројекат у оквиру 3. позива је у процесу евалуације. <i>Градска развојна агенција</i> је у оквиру 2. позива кандидовала три пројекта од којих је прошао један „Talking books” и тренутно је у имплементацији. На 3. позив такође су кандидована три пројекта, која су у евалуацији.			
C2:O2:ПГ1: Успостављање дугорочних (трајних) механизма запошљавања								
6.	C2:O2:ПГ1:Пр1 План развоја МСП: Стратегија развоја сектора МСП и предузетништва за период 2010-2015. године – пројекти за повећање броја запослених	2.280.000,00	162.444,15*		*Пројекат Покрени свој бизнис-омладинско предузетништво је пројекат у сарадњи са ГИЗ-ом, женско предузетништво у сарањи са ГОПа, развој људских ресурса у сврху запошљавања – едукације, од стране којих је остварена донација у износу од 11.587,50 KM. Износ од 150.856,65 KM издвојен је из буџета Града, а кроз годишњи буџет Градске развојне агенције у периоду од 2009. год. до данас, за едукације у сврху запошљавања, као и за суфинансирање горе наведених пројеката (ГИЗ и ГОП). Дојела грант средстава (прије свега за субвенционисање запошљавања) се сваке године реализује од 2009. г., а вриједност је садржана у оквиру пројекта C2:O4:ПГ2:Пр1.	2010 - 2015	Градска развојна агенција	Реализација у току
7.	C2:O2:ПГ1:Пр2 Иновациони центар Бања Лука	5.000.000,00	3.292.460,30		Јуна 2010. године у згради бившег пословног система „Чајавец” отворен је Иновациони центар Бањалука. Влада Републике Српске и Влада Норвешке уложиле су у Иновациони центар 1,3 милиона KM. Фондацију Иновациони центар финансирају	2010 - 2015	Град Бања Лука - Одјек за стратешко планирање, европске интеграције и	Реализација у току

				њени суоснивачи. Иновациони центар остварује и приход кроз своје редовне активности као што су изнајмљивање просторија и организовање обука у оквиру тренинг центра, као и кроз имплементацију одређених пројеката. У 2011.год. Град је уложио 55.000,00 КМ; Министарство науке и технологије 270.000,00; Athene Prosjeledeise(Норвешка) 689.231,76 КМ; РАРС 390.000,00 КМ. У 2012.год. Град је уложио 70.000,00 КМ; Министарство науке и технологије 218.797,16 КМ; Athene Prosjeledeise (Норвешка) 279.431,38 КМ – након чега су иступили из чланства. Предузећа која послују у пословном инкубатору Иновационог центара остварила су у 2012.г. следеће пословне резултате: -укупан приход 3.628.041,00 КМ; - извоз 1.601.295,00 КМ; -уплаћени порези 601.611,20 КМ, а запошљавала су 54 особе. У 2013.год. Град је до сада уложио 20.000,00 КМ, од планираних 50.000,00 КМ.	инвестиције, Влада Републике Српске, Универзитет у Бањалуци, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
C2:O3:ПГ1: Осавремењавање услужних садржаја Града					
8.	C2:O3:ПГ1:Пр2 Оснивање мултисервисног центра за пружање услуга домаћинствима	60.000,00	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Осим тога, неопходно је идентификовати адекватно Удружење или потенцијалног предузетника (приватног инвеститиора) за реализацију овог пројекта као пословне идеје и помоћи да се идеја реализује.	2012 - 2013	Градска развојна агенција Није реализовано
C2:O3:ПГ2: Нови програм ренте на подручју урбаног дијела града					
9.	C2:O3:ПГ2:Пр1 Студија градске ренте	100.000,00	За реализацију овог пројекта нема упоришта у Закону о уређењу простора и грађењу.	2013 - 2015	Одјељење за просторно уређење Није реализовано
C2:O4:ПГ1: Програм јавне и пословне кооперације					

10.	C2:O4:ПГ1:Пр1 Програм зона унапређењег пословања (BID центри)	420.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2012-2015	Градска развојна агенција	Није реализовано
11.	C2:O4:ПГ1:Пр2 Промоција Града Бањалука као пословног партнера	160.000,00	140.796,10	Успостављен и оперативан Центар за инвеститоре, направљени промотивни материјали намјењени инвеститорима: 2 web странице, 1 инвест брошура, 5 промолетака, постери - роланови, видео 3Д промofilм, припрема за инвестиционе сајмове и конференције. Уложена су средства из буџета Града. Потребно је обезбиједити финансијска средства за наставак реализације активности пројекта, у свакој години.	2012 - 2015	Градска развојна агенција – Центар за инвеститоре	Реализација у току
C2:O4:ПГ2: Развој МСП							
12.	C2:O4:ПГ2:Пр1 План развоја МСП: “Стратегије развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2010- 2015 године”	30.862.500,00	11.129.852,06	Успостављена база података предузећа и предузетника; успостављен епортал за инвеститоре; потписан Споразум о сарадњи са Универзитетом у вези са трансфером знања; грант средства за почетнике 2009- 2012; гарантни фонд 2011-2013; подршка кластерима; елаборат Зелена електрана; активниран ТБП БЛ и функција Технорама. Припремљени пројекти и кандидовани донаторима: Бизнис едукативни центар са информативним и мултимедијалним центром инкубатором и развојним центром, те искориштење отпада за производњу енергије, кандидовани на IPA CBC 2. позив 2013. Успостављен центар за инвеститоре и направљени адекватни промо материјали (видјети C2:O4:ПГ1:Пр2:). До сада уложена средства из буџета Града су 11.033.852,06 KM а износ од 96.000,00 KM обезбијеђен је из других извора.	2010 - 2015	Градска развојна агенција	Реализација у току

				проблем локације у оквиру новог Урбанистичког плана.			
17.	C2:O5:ПГ1:Пр5 Изградња и реконструкција спортских двора	10.000.000,00	1.000.000,00	Санација и реконструкција СД „Борик“ 2013. год. у вриједности од 1.000.000,00 КМ обезбијеђених из кредитних средстава.	2012 - 2015	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализација у току
18.	C2:O5:ПГ1:Пр6 Изградња базена	33.658.305,00	21.807.508,75	Изградња базена „Инцел“. Уложена су средства из буџета Града.	2008 - 2010	АСГБЛ и ЗИБЛ	Реализовано
19.	C2:O5:ПГ1:Пр7 Фудбалски стадион са спортско-рекреативним центром	100.000.000,00	49.608,00	Израђена Студија економске оправданости, уложена средства из буџета Града у вриједности од 49.608,00 КМ. Могуће реализовати путем јавно-приватног партнерства, али уз претходну ревизију пројектног рјешења. Одлуку треба да донесе ресорно одјељење.	2008 - 2015	Градска развојна агенција и АСГБЛ	Реализација у току
C2:O5:ПГ2: Програм диверзификације туристичке понуде града							
20.	C2:O5:ПГ2:ПР1 Уређење комплекса Бањ брдо/Шехитлуци (угоститељски и рекреативни садржаји)	500.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Потребно је урадити регулациони план за пројектно подручје, те обезбиједити финансијска средства за његову реализацију. Предвиђена улагања за 2014. су 40.000 КМ. ТОБЛ је идентификовала кључне религијске вриједности које могу бити дио туристичке понуде те креирала туристички производ „Бања Лука – Религија“ који је штампан у склопу каталога понуда за туроператоре и публикован у мултимедијалној презентацији и на интернет страници. Потребно је остварити бољу сарадњу са религијским заједницама и развити специјалистичке програме вјерског туризма који би се нудили туристима и организаторима путовања. За развој туристичког производа религијског туризма потребно је обезбиједити значајније учешће вјерских заједница и локалне администрације у развоју и унапређењу овог	2012 - 2015	Туристичка организација града Бања Лука	Није реализовано
21.	C2:O5:ПГ2:ПР2 Развој религијског туризма	500.000,00	30.000,00		2012 - 2015	Туристичка организација града Бања Лука	Реализација у току

				производа. Уложена средства су из других извора. Предвиђена улагања за 2014.год. су 50.000 KM.				
22.	C ₂ O ₅ ;ПГ ₂ ;ПРЗ Туристичка понуда града	1.000.000,00	250.000,00	Направљена је анализа стања тренутне туристичке понуде града Бањалуке: број смјештајних капацитета, њихова распоређеност и разноликост, врсте туристичке понуде итд.; идентификоване су циљне групе; континуирано је вршена промоција туристичке понуде града. Потребно је ускладити постојећу и формирати нову туристичку понуду прилагођену циљним групама те наставити са активностима промоције туристичке понуде града. За унапређење пројекта потребно је обезбједити додатна финансијска средства, анимирати постојеће и потенцијалне предузетнике и инвеститоре за улагања у сектор туризма, провести стимулативне мјере за предузетнике. Уложена средства су из других извора. Предвиђена улагања за 2014. су 75.000 KM. До 2012.год. за израду пројектне документације за пројекат „Ремоделација и ревитализација тврђаве Кастел“ (за свих 9 цијелина) Град је уложио 1,5 мил. KM. У 2012.год. за Кастел - цијелина 9 обезбијеђена је донација од 2,5 мил. ЕУР из средстава фонда IPA 2011 - I компонента. Потписник уговора о донацији је Министарство цивилних послова БиХ, а Град Бања Лука је крајњи корисник. Период имплементације пројекта је од 26.02.2013. до 26.02.2015.г. Суфинансирање овог пројекта од стране Града је сљедеће:	2009 - 2015	Туристичка организација града Бања Лука	Реализација у току	
23.	C ₂ O ₅ ;ПГ ₂ ;ПР4 Ревитализација комплекса тврђаве „Кастел“	6.000.000,00	1.814.868,52	Документација за пројекат „Ремоделација и ревитализација тврђаве Кастел“ (за свих 9 цијелина) Град је уложио 1,5 мил. KM. У 2012.год. за Кастел - цијелина 9 обезбијеђена је донација од 2,5 мил. ЕУР из средстава фонда IPA 2011 - I компонента. Потписник уговора о донацији је Министарство цивилних послова БиХ, а Град Бања Лука је крајњи корисник. Период имплементације пројекта је од 26.02.2013. до 26.02.2015.г. Суфинансирање овог пројекта од стране Града је сљедеће:	2008 - 2015	Делегација ЕУ, Министарство цивилних послова БиХ и Град Бања Лука - Одјек за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције	Реализација у току	

				- за израду документације за потребе јавне набавке за избор извођача радова и надзора износ од 50.000,00 KM (у 2012.г.); - за обезбеђивање грађевинске дозволе износ од 88.180,00 KM (у 2012.г.); - за израду Студије оправданости рекон. и рем. тврђаве Кастел и превод, износ од 60.897,00 KM (у 2013.г.). За Кастел - цјелина 2 у 2013. год. обезбијеђена је донација од 1.13 мил. ЕУР из средстава фонда IPA (I компонента). Суфинансирање овог пројекта од стране Града је следеће: - за израду документације за потребе јавне набавке за избор извођача радова износ од 45.000,00 KM (у 2013.г.); - за обезбеђивање грађевинске дозволе износ од 42.791,00 KM (у 2013.г.); - за катастар износ од 18.000,52 KM (у 2013.г.) - за административну таксу износ од 10.000,00 KM (у 2013.г.). у 2014. год. планирана је реконструкција трафостанице у износу од 130.000,00 KM.			
24.	C ₂ :O ₃ :ПГ ₂ :ПР5 Развој авантуристичког туризма	150.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава, које је потребно обезбиједити. Иако је ова област обрађена кроз Стратегију развоја туризма, предлаже се израда Стратегије развоја и унапређења авантуристичког туризма као тематске стратегије, с обзиром на значај овог вида туризма за град Бањалуку. Предвиђена улагања у 2014. години су 150.000,00 KM.	2012 - 2013	Туристичка организација града Бања Лука	Није реализовано
25.	C ₂ :O ₃ :ПГ ₂ :ПР6 Врбас-дестинација авантуристичког туризма	700.000,00	645.423,90	Пројектне активности обухваћене реализованим пројектом Врбас-дестинација авантуристичког туризма. Учешће Града је 10%, а средства ЕУ 90%.	2008 - 2009	Туристичка организација града Бања Лука и EXIT центар	Реализовано

26.	C2:O5:П2:П7 Изградња и унапређење здравствено- туристичког центра „Српске Топлице“	5.000.000,00	Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. У складу са Регулационим планом, за пројектне локације потребно је урадити идејне и изведбене пројекте кључних туристичких садржаја. Поједине активности су реализоване од стране инвеститора али ТОБЛ нема информације о вриједностима тих инвестиција. Потребно је у имплементаторе уврстити и АСГБЛ и инвеститоре. Предвиђена улагања за 2014. су 2.000.000 КМ.	2013 - 2015	Туристичка организација града Бања Лука, Министарство трговине и туризма РС, Министарство здравља	Није реализовано
27.	C2:O5:П2:П8 Дајак	500.000,00	Формирано је удружење грађана „Дајак“ који је партнер ТОБЛ-у у активностима туристичког развоја понуде везане за овај чамац. ТОБЛ је кроз све доступне канале промоције, промовисао Дајак и дајакаштво као својеврсну специфичност Бањалуке и њене туристичке понуде. Уложена средства су из других извора. За унапређење пројекта потребно је извршити стандардизацију услуга; провести обуке и едукације скипера; унаприједити инфраструктуру – пристаништа и спровести маркетиншке активности. Предвиђена улагања за 2014. су 150.000 КМ.	2010 - 2015	Туристичка организација града Бања Лука	Реализација у току

Табела 15: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С3 (стање 30.11. 2013. године)

Редни број	Назив пројекта	Процењена вриједност укупних улагања у КМ	До сада реализована средства у КМ	Опис реализованих активности	Период реализације	Надлежно одјељење	Напомена
СТРАТЕШКИ ЦИЉ С3: ИНФРАСТРУКТУРНА ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ							
С3:О1:ПГ1: Програм водоснабјевања							
1.	С3:О1:ПГ1:Пр1 Друга фаза фабрике воде „Новоселија II“	29.700.000,00	17.875.909,60	Реализоване су следеће активности: -израђена пројектна документација; -израда и набавка процесне опреме за припрему воде; -изградња објеката и пуштање у погон. Средства за реализацију наведених активности обезбиједили су Град (износ од 3.049.409,90 КМ); затим Водовод (износ од 7.871.257,30 КМ); Свјетска банка (кредит у износу од 6.001.769,80 КМ) и Влада РС (износ од 953.472,60 КМ).	2008 - 2013	Водовод а.д. Бања Лука	Реализација у току
2.	С3:О1:ПГ1:Пр2 Изградња примарних цјевовода	14.400.000,00	2.814.053,65	Реализовани су следећи пројекти: У 2011. и 2012. год.: - изградња примарног цјевовода Пријаковци-Верићи у вриједности од 483.465,79 КМ; - изградња примарног цјевовода Пискавица у вриједности од 790.000,00 КМ; - изградња примарног цјевовода Пријечани у вриједности од 450.587,86 КМ; У 2011., 2012. и 2013. год.: - изградња примарног цјевовода Чесма у вриједности од 1.090.000,00 КМ. Уложена средства за наведене пројекте су из буџета Града. Пројекат изградње примарног цјевовода Првог крајишког корпуса, као и пројекат изградње примарног цјевовода ф700 до Туњина, нису реализовани због недостатка финансијских средстава.	2009 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току

3.	S3:O1:ПГ1:Пр3 Иградна секундарне мреже	17.700.000,00	3.842.683,06	Реализовани су сљедећи пројекти: У 2010., 2011., 2012. и 2013. год.: -изградња секундарне мреже у насељу Мотике у вриједности од 710.000,00 КМ; У 2011. и 2012. год.: -изградња секундарне мреже у насељу Поткозарје у вриједности од 1.020.108,32 КМ; - изградња секундарне мреже у насељу Карановац у вриједности од 230.000,00 КМ; - изградња секундарне мреже у насељу Барлови у вриједности од 709.000,00 КМ; -изградња секундарне мреже у насељу Рамићи у вриједности од 410.000,00 КМ; - изградња секундарне мреже у насељу Пријечани у вриједности од 243.574,74 КМ. У 2011, 2012 и 2013. год.: - изградња секундарне мреже у насељу Дебљац у вриједности од 520.000,00 КМ; Наведене активности реализоване су из буџета Града.	2009 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току
4.	S3:O1:ПГ1:Пр4 Изградња и реконструкција водоводне мреже	5.500.000,00	353.391,14	У оквиру пројекта изградње и реконструкције водоводне мреже Суботица од предвиђених 20 км урађено је 2,30 км. Уложена средства су из буџета Града. Пројекти изградње и реконструкције водоводне мреже Карађорђева; Мост-Кочићев вијенац; Чаире и Нова Варош, Центар 1 и 2 нису реализовани због недостатка финансијских средстава. У 2011. и 2012. год. реализовани су сљедећи пројекти: - изградња резервоара Пискавица у вриједности од 424.697,14 КМ; - изградња резервоара Пријечани у вриједности од 450.587,86 КМ; -изградња резервоара Чесма друга висинска зона у вриједности од 436.701,44 КМ.	2008 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја; Водовод а.д. Бања Лука	Реализација у току
5.	S3:O1:ПГ1:Пр5 Изградња резервоарског простора	9.500.000,00	1.311.986,44	У 2011. и 2012. год. реализовани су сљедећи пројекти: - изградња резервоара Пискавица у вриједности од 424.697,14 КМ; - изградња резервоара Пријечани у вриједности од 450.587,86 КМ; -изградња резервоара Чесма друга висинска зона у вриједности од 436.701,44 КМ.	2011 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току

				Уложена средства за наведене пројекте су из буџета Града. Пројекти изградње резервоара Весели бријег, доградње постојећег резервоара Кочићев вијенац 1 и 2 и доградње постојећег резервоара Паприковац нису реализовани због недостатка финансијских средстава.				
6.	S3:O1:ПГ1:Пр6 Даљинско управљање (водоснабдијевање)	2.000.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Потребно је, као имплементатора, укључити и „Водовод“ а.д. Бањалука.	2013 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано	
S3:O1:ПГ2: Програм топлфикације урбаног дијела града								
7.	S3:O1:ПГ2:Пр1 Реконструкција магистралног вреловода „Борик“	15.238.923,45	15.238.923,45	Употребна дозвола бр. 03-360-716/10 од 22.3.2012. године. Вриједност уговорених радова по основном уговору бр. 12-Г-1333/09 из буџета Града износила је 12.480.479,66 КМ плус вриједност непредвиђених и вишкова радова у вриједности од 2.758.443,79 КМ, такође из буџета Града.	2009 - 2012	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализовано	
8.	S3:O1:ПГ2:Пр2 Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAP-a)- даљинско гријање	20.000.000,00		Скупштина Града Бања Лука на 46. сједници одржаној 14.12.2011. године донијела Закључак којим прихвата Информацију о пројекту „Комунална инфраструктура Града Бања Лука – топлфикациони систем Града“ са Европском инвестиционом банком са констатацијом да Град у овом тренутку није у могућности да улази у кредитни аранжман, нити да преузме кредитно задужење. Топлана, а.д. Бања Лука и Град Бања Лука се обавезују одржавати у функцији постојећи топлфикациони систем до проналаска модела или извора финансирања реконструкције постојећег вреловода. Скупштина Града Бања Лука на 4. Ванредној сједници одржаној 15.03.2012. године донијела Закључак о прихватању	2010 - 2015	Одјек за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције; Градска развојна агенција; АСТБЛ	Није реализовано	

				Информације о извршеној анализи пословања и економско-финансијском стању у „Топлана“ а.д. Бања Лука са приједлогом мјера стабилизације пословања. Проблематика гријања у претходном периоду је била у неколико наврата предмет расправе у надлежним органима АСГБЛ и на Скупштини града БЛ. Могућност улагања је разматрана на сједници Скупштине града 14.12.2011. и 15.03.2013. године, с приједлогом мјера за стабилизацију пословања „Топлана“ а.д. Бањалука. У том смислу Скупштина је на 4. Ванредној сједници, одржаној дана 15.03.2012. г. донијела Одлуку о кредитном задужењу Града БЛ број 07-013-133/12, у износу од 22.000.000,00 КМ, за финансирање пренесених обавеза према „Топлани“. Одсек за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције је у оквиру 3. позива „IPA CBC prekogranična saradnja“ – II компонента, кандидовао пројекат „Модернизација топлификационог система“ у вриједности од сса 250.000,00 ЕУР, који је у поступку евалуације. Потребно је промијенити надлежног имплементатора.				
С3:О1:ПГЗ: Програм повећања саобраћајне ефикасности града								
9.	С3:О1:ПГЗ:Пр1 Генерални и идејни пројекат аутопута Градишка-Бања Лука-Купрес	Н/а			2010 - 2015	Влада РС; концесионари	Није реализовано	
10.	С3:О1:ПГЗ:Пр2 Генерални и идејни пројекти примарних градских	Генерални пројекат: 2.800.000,00 КМ		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2011 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове	Није реализовано	

	саобраћајница	Идејни пројекат: 4.200.000,00 KM				саобраћаја и ЈП „Путеви Републике Српске“	
11.	C ₃ :O ₁ :ПГЗ:Пр3 Студија развоја јавног градског и приградског превоза путника	250.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2012 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано
12.	C ₃ :O ₁ :ПГЗ:Пр4 Студија гаражног и паркинг простора	120.000,00	120.000,00	Реализовано кроз двије фазе, у 2011. и 2012. години. Уложена средства су из буџета Града.	2011 - 2012	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализовано
13.	C ₃ :O ₁ :ПГЗ:Пр5 Изградња гаражног и паркинг простора и имплементација Студије гаражног и паркинг простора	15.550.000,00	2.800.000,00	У 2012. години реализован пројекат изградње јавне гараже у Ул. Видовланска 105 ПМ. Уложена средства су из буџета Града.	2008 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току
14.	C3:O1:ПГЗ:Пр6 Изградња и модернизација градске уличне мреже	16.000.000,00	4.430.305,00	Реализоване су следеће активности: У 2009.г. - пасарела преко Булевара Десанке Максимовић, уложена средства од 2.098.793,67 KM. У 2010.г. - реконструкција Ул.Стевана Марковића, уложена средства од 464.020,68 KM, извођач Инжењеринг ДВД; -реконструкција бициклистичке и пјешачке стазе у Булевару војводе Живојина Мишића, уложена средства од 273.451,38 KM, извођач Инжењеринг ДВД; - изградња Ул. Васе Видовића (спој Тромеђе и Ивана Горана Ковачића), уложена средства од 258.398,78 KM, уговорена вриједност Батар- комерц; - тротоар у Улици Ненада Костића (у зони	2008 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току

				школе), уложена средства од 78.997,05 KM; - реконструкција дијела Улице Јована Дучића, уложена средства од 69.723,56 KM; - ванско уређење и изградња аутобуских надстрешница на пасарели у Булевару Десанке Максимовић, уложена средства од 184.503,35 KM. - изградња дијела Љевчанске улице, уложена средства од 676.408,11 KM. У 2012.г. - изградња дијела Улице Академика Милана Васића, уложена средства од 326.008,40 KM, извођач радова Инжењеринг ДВД. Наведене активности реализоване су из буџета Града.			
15.	C3:O1:ПГЗ:Пр7 Припрема пројекта „Изградња обилазнице“	N/a		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2012 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја и ЈП“Путеви Републике српске“	Није реализовано
16.	C3:O1:ПГЗ:Пр8 Изградња мостова	22.000.000,00	5.277.138,23	Мост преко ријеке Врбас у Булевару војводе Живојина Мишића у 2009. год. Уложена средства су из буџета Града, а инвестиција се односи на мост (износ од 4.389.972 KM), приступну саобраћајницу (износ од 377.810 KM) и инсталације (износ од 509.356 KM). У оквиру промоције еколошки прихватљивог саобраћаја -промоција употребе такси превоза у хибридном возилима, Patrol taxi. Урађена је“Студија развоја бицилистичког саобраћаја на урбаном подручју Града Бањалука“ 2008. год. Вриједност пр.: 25.000,00KM „Изведбени пројекат за изградњу	2009 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току
17.	C3:O1:ПГЗ:Пр9 Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAPa)- транспорт	4.500.000,00		Урађена је“Студија развоја бицилистичког саобраћаја на урбаном подручју Града Бањалука“ 2008. год. Вриједност пр.: 25.000,00KM „Изведбени пројекат за изградњу	2011 - 2015	Одјек за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције; АСГБЛ; јавне институције и	Реализација у току

					бициклических трака и стаза 1. и 2. фаза“ Вриједност пр.:57.271,00 КМ. Потребно је промијенити надлежног имплементатора.	предузећа	
С3:О2:ПГ1: Улагање у капацитете (материјалне и техничке претпоставке)							
18.	С3:О2:ПГ1:Пр1 Дислокација Хирургије из центра града у КЦ Бања Лука	Н/а				Министарство здравља и социјалне заштите	Није реализовано
19.	С3:О2:ПГ1:Пр2 Модернизација дијагностике и секундарне здравствене заштите	Н/а			Предметни пројекат претставља дио пројекта реконструкције Клиничког центра, чија реализација је отпочела. Тренутно је у току провођење поступака јавне набавке.	Министарство здравља и социјалне заштите	Реализација у току
20.	С3:О2:ПГ1:Пр3 Дислокација психијатријске клинике на локацију КЦ	Н/а				Министарство здравља и социјалне заштите	Није реализовано
21.	С3:О2:ПГ1: Пр4 Изградња и санација објеката породичне медицине	5.500.000,00	8.718.610,55		Реализоване су следеће активности: У 2009. години - играњена и пуштена у рад три објекта амбуланти породичне медицине и то у МЗ Лазарево, Лауш и Српске Топлице. Вриједност реализованог пројекта је 1.692.257,40 КМ, при чему је Министарство здравља и социјалне заштите кроз пројекат НЗЕР сносило 70% вриједности уговорених радова, а Град Бања Лука је учествовао са 30 %, у складу са одредбама уговора број 12-Г- 1750/08. од 27.05.2008. године; - Град је санирао девет (9) објеката амбуланти породичне медицине са објектом три мјесне заједнице и то: Мишин Хан, Стричићи, Голеша, Бронзани Мајдан,	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализација у току

				Врбања, Поткозарје, Кола, Обилићево, Центар I-Борик, у укупној вриједности од 4.123.486,49 KM, од чега је учешће Града 3.238.500,00 KM. У 2010. години - изграђена је амбуланта породичне медицине у МЗ Пискавица у вриједности од 322.155,18 KM; - Град Бања Лука је купио некретност у МЗ Мотике, за потребе рада Мјесне заједнице „Мотике“ и Амбуланта породичне медицине, а објекат је плаћен 353.200,00 KM и исти је 2011. године реконструисан за потребе амбуланта породичне медицине, а трошкови реконструкције износили су 122.851,03 KM. од чега је дио сносио Град у вриједности од 36.855,31 KM, а преостали износ Министарство здравља и социјалне заштите РС; - саниран објекат амбуланта породичне медицине у МЗ Старчевица, трошкови санације износили су 75.213,44 KM, од чега је учешће Града 30%. У 2011. години - изграђена амбуланта у МЗ Залужани, у вриједности 515.325,95 KM, од чега је учешће Града 30%; - санирана амбуланта у МЗ Крупа на Врбасу, а укупни трошкови санације су износили 158.025,30 KM од чега је учешће Града 30%; - изграђена је амбуланта породичне медицине у МЗ Карановац, а вриједност уговорених радова је 231.082,25 KM из буџета Града. У 2013. години - изградња заједничког објекта амбуланта породичне медицине и Мјесне заједнице „Кочићев Вијенац“ је у завршној фази. Изграђен објекат 2013. године, а вањски радови на уређењу простора су у току. Вриједност уложених
--	--	--	--	--

средстава је 1.010.000,00 KM из буџета Града; -изградња амбуланти у МЗ: Борковићи, Бочац и Доња Кола, израђена је пројектна документација, а у току је припрема смјерница и процјена пројект. задатка за изградњу јавног објекта - амбуланте породичне медицине и канцеларије Мјесне заједнице у МЗ Доња Кола.Реализација је планирана у 2014. години. Амбуланта Петрићевац није санирана из разлога што је регулационим планом предвиђена изградња новог објекта непосредно у близини цркве у МЗ Петрићевац. У 2011. години Скупштина Града је Закључком број: 07-013-762/11 од 14. 12. 2011. године усвојила приједлог Плана за успостављање недостајућих објеката амбуланти породичне медицине. Поред постојећих објеката амбланти породичне медицине планирана је и изградња објеката у МЗ: Паприковац, Ада, Сарачица, Дракулић, Шарговац, Чесма, Бистрица, Доња Кола, Куљани и Пријечани, али ови пројекти нису реализовани због недостатка финансијских средстава. Од 2010. год. у закупуљеном пословном простору раде амбуланте породичне медицине у насељима Шарговац и Куљани, а од 2012. године у закупуљеном простору су отворене и раде амбуланте породичне медицине у три мјесне заједнице и то у МЗ:Чесма, Ада и Паприковац, чију закупнину плаћа Град Бања Лука. За пет амбуланти закуп на годишњем нивоу износи 60.000 KM.	С3:О3:ПГ1: Изградња станова
--	------------------------------------

22.	C3:O3:ПГ1:Пр1 Станови за омладинску популацију – анализа могућности	100.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава, али је Одјељење за просторно уређење урадило анализу локација. У складу са усвојеном „Омладинском политиком Града Бања Лука за период 2013.-2017.“ коју је усвојила Скупштина Града на 13. сједници одржаној 30.09 и 01.10.2013., дефинисана је и област стамбена политика за младе. У поглављу наведеног документа под називом „Реализација и праћење“ наводи се да ће поред Одјељења за друштвене дјелатности и остале организационе јединице АСГБЛ, као и јавне установе које су непосредно везане за области из овог документа, у оквиру својих надлежности и пројекцијом Буџета Града планирати реализацију стратешких циљева и праваца. Сходно наведеном ова област је у надлежности Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја. Изграђено 7 кућа са Министарством породице, за осму Град изградио темељ и прикључке на воду, канализацију. Град треба обезбједити и електро прикључак. Вриједност уложених средстава Града је 260.530,00 КМ, док не располажемо подацима о висини улагања од стране надлежног Министарства. Реализоване су следеће активности: У 2008.год. почела је реализација пројекта и додјељено је 35 станова, а уложено је је 1.738.955,97 КМ (за средства издвојено 206.438,89 КМ; за набавку станова 1.312.154,81 КМ; за пројекат заједничке изградње 220.362,27 КМ). У 2009.год. вриједност уложених средстава је 1.074.005,84 КМ (за средства 549.523,60	2013 - 2015	Одјељење за друштвене дјелатности	Није реализовано
23.	C3:O3:ПГ1:Пр2 Изградња станова за породице за 4-оро и више дјеце	1.500.000,00	260.530,00	Изграђено 7 кућа са Министарством породице, за осму Град изградио темељ и прикључке на воду, канализацију. Град треба обезбједити и електро прикључак. Вриједност уложених средстава Града је 260.530,00 КМ, док не располажемо подацима о висини улагања од стране надлежног Министарства.	2009 - 2013	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализација у току
24.	C3:O3:ПГ1:Пр3 Изградња стамбених објеката за породице погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца	5.500.000,00	5.614.194,84	Изграђено 7 кућа са Министарством породице, за осму Град изградио темељ и прикључке на воду, канализацију. Град треба обезбједити и електро прикључак. Вриједност уложених средстава Града је 260.530,00 КМ, док не располажемо подацима о висини улагања од стране надлежног Министарства.	2008 - 2015	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	Реализација у току

				KM, за набавку станова 524.482,24). У 2010.год. додијељено је 50 станова, а вриједност уложених средстава је 974.537,95 KM (за средства 334.416,01 KM; за набавку станова 640.121,94 KM). У 2011.год. вриједност уложених средстава је 456.329,83 KM (за средства 435.007,79 KM; за набавку станова 21.322,04 KM). У 2012.год. вриједност уложених средстава је 844.431,51 KM (за средства 344.431,51 KM; за трајно стамбено збрињавање 500.000,00 KM). У 2013.год. вриједност уложених средстава је 525.933,74 KM (за стамбено збрињавање бораца, ППБ-а и РВИ 349.803,00 KM и 176.130,74 KM за трајно рјешавање стамбених питања ППБ-а и РВИ). Наведене активности реализоване су из буџета Града. Потписан Протокол о стамбеном збрињавању ППБ-а и РВИ-а од прве до четврте категорије. Расписани конкурс за рангирање за дојелу бесповратних новчаних средстава, те за рангирање за дојелу стана. Комисија за рјешавање стамбених питања, као и Првостепена стамбена комисија утврдиле коначне ранг листе за стамбено збрињавање ППБ-а и РВИ-а. Град Бања Лука, као потписник Протокола обезбиједио пројектну документацију, грађевинско земљиште и сву потребну пратећу документацију (УТ услове, грађевинске дозволе и др.), те треба извести радове на вањском уређењу. У наредном периоду потребно је обезбиједити средства за извршење постојећих коначних ранг листа и усвојених		
--	--	--	--	---	--	--

					пријава. За дојелу бесповратних новчаних средстава неопходно је још сса 3.000.000,00 КМ. Процијена вриједности пројекта није адекватно утврђенаСтратегијом развоја града.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Табела 16: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С4 (стање 30.11. 2013. године)

Редни број	Назив пројекта	Процењена вриједност укупних улагања у КМ	До сада реализована средства у КМ	Опис реализованих активности	Период реализације	Надлежно одјелење	Напомена
СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4: ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА							
С4:О1:ПГ1: Програм друштвено одговорног понашања							
1.	С4:О1:ПГ1:Пр1 Интерактивни центар Бања Лука- Азил за псе	2.000.000,00		Није наступио период имплементације. Потребно је прибавити одобрење за грађење и изградити инфраструктуру. У међувремену аплицирати са пројектом и наћи заинтересоване донаторе.	2014 - 2015	Одјелење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано
С4:О1:ПГ2: Односи са дијаспором							
2.	С4:О1:ПГ2:Пр1 Унапређење односа са дијаспором	500.000,00	60.000,00	Реализација пројекта одвија се у континуитету од 2008.год., али због недостатка финансијских средстава није започета реализација значајнијих пројеката.Са представницима дијаспоре изналазе се модели сарадње путем узајамних годишњих посјета представника Града и представника дијаспоре.	2008 - 2015	Одјелење за друштвене дјелатности	Реализација у току
С4:О2:ПГ1: Програм запошљавања лица са умањеном радном способношћу							
3.	С4:О2:ПГ1:Пр1 Стимулисање запошљавања лица са умањеном радном способношћу	Н/а		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Потребно је промијенити надлежног имплементатора у Одјелење за привреду које по природи ствари проводи ове	2012 - 2015	Одјелење за друштвене дјелатности	Није реализовано

				активности. Евентуално ићи на дораду Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и запошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима (Сл. гл. града БЛ П/13) уколико је недовољно заступљена реализација овог пројекта.			
4.	С ₄ :О ₂ :ПГ ₁ :Пр2 Волонтирање лица са умањеном радном способношћу	Н/а	8.600,00 КМ	Пројекат: Право на шансу подржан са 2.000,00 КМ од стране града и пројекат Локални волонтерски сервис подржан са 5.000,00 КМ од стране Града. Оба пројекта водио Омладински комуникативни центар. ХО Партнер – пројект Асистент у настави у Центру „Заштити ме“ подржан од стране Града средствима у износу од 1.600,00 КМ.	2012 - 2015	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализовано
5.	С ₄ :О ₂ :ПГ ₁ :Пр3 Пројекат партнерство у заједници	600.000,00	600.000,00	Континуирано се ради на промовисању концепта и сваке године се укључују нове организације, неке организације нису у могућности испоштовати захтјеве и стандардизацију па одустају од пружања услуга. И на овом пољу важи закон тржишта и прилагођавања потребама становништва. С обзиром да се ради о реализацији права из области социјалне заштите средства су већим дијелом из буџета Града, партнери кроз пројекте суфинансирају трошкове више од	2009 - 2015	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализација у току

9.	C ₄ :O ₃ :ПГ2:Пр1 Изградња ИТ инфраструктуре	15.000.000,00		Пројекат, који се односи на централно управљање саобраћајем и видео надзором над јавним површинама и објектима на подручју Града Бања Лука (ЦАУС), није реализован због недостатка финансијских средстава, која је потребно обезбиједити из кредитних линија, IPA фонда или кроз јавно – приватно партнерство. Потребно је такође, кроз промијену законске регулативе, обезбиједити поврат средстава од наплаћених казни у саобраћају у буџет Града.	2008 - 2014	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја и Одјек за информатику	Није реализовано
10.	C ₄ :O ₃ :ПГ2:Пр2 Увођење приступних тачака за бежични интернет	1.600.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Потребно је преиспитати надлежност и могуће начине имплементације.	2012 - 2013	Одјек за информатику	Није реализовано
11.	C ₄ :O ₃ :ПГ2:Пр3 Пријемна GPS технологије у оквиру градског саобраћаја	6.000.000,00		Пројекат, који се односи на аутоматско праћење возила јавног градског превоза (АПВЈП) и увођење електронске карте, није реализован због недостатка финансијских средстава, која је потребно обезбиједити из кредитних линија, IPA фонда или кроз јавно – приватно партнерство. Од пројекта не треба одустати јер градски превоз путника захтијева и увођење електронске карте ради олакшањег праћења реализације превоза и саме контроле тачности полазака	2012 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано

				возила у градском превозу путника.								
12.	S4:O3:ПГ2:Пр4 Отварање INFO POINTA	200.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Постоји туристички инфо поинт – у надлежности ТОБЛа, преиспитати његов значај и улогу, као и сам пројекат.	2012 - 2013	Одјељ за информатику	Није реализовано					
13.	S4:O3:ПГ2:Пр5 Увођење и пријемна GIS технологије у оквиру просторног планирања	3.200.000,00		Одржавање и унапређење софтвера.	2008 - 2015	Одјељење за просторно уређење и Одјељ за информатику	Реализација у току					
C4:O4:ПГ1: Програм социјалне помоћи и подршке												
14.	S4:O4:ПГ1:Пр1 Програми за дјецу	10.000.000,00	179.000,00	Посебни програми за родитеље ризичних група дјеце - Породична конференција Пројекат реализован из других извора у вриједности 45.000,00 КМ. Дневни центар за дјецу жртве или свједоке насиља Пројекат реализован из буџета Града у вриједности 18.000,00 КМ и из других извора у вриједности 36.000,00 КМ. Дневно збрињавање за дјецу у ризику Средина-обезбјеђен простор, у току едукација кадрова и потребно обезбиједити стални извор финансирања (повећање буџета ЈУ ЦСР). Једна фаза је завршена, увођења услуге, али недостају адекватна средства.Вриједност	2008 - 2015	Одјељење за друштвене дјелатности и друге надлежне институције	Реализација у току					

15.	S4:O4:ПГ1:Пр2 Стамбено збрињавање социјално угрожених грађана	10.000.000,00	6.535.000,00	уложених средстава је 80.000,00 КМ, од чега је Град партиципирао са 18.000,00 КМ. <i>Групи рад са породицама у којима су идентификована занемарена и злостављана дјеца</i> Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Подршка породици да промијени стил живота и преузме обавезе које настају родитељством на одговарајући начин. Процијењена вриједност пројекта је 30.000,00КМ. <i>Превенција вршњачког насиља у основним и средњим школама</i> Програм би требао бити вођен од стране система образовања и да се укључимо у кампању. Кампања треба бити на нивоу комплетног града укључити спортске, културне и друге клубове који могу радити на изграђивању образаца понашања код дјеце и омладине. Процијењена вриједност пројекта је 30.000,00КМ. <i>Подршка адаптацији и стављање у функцију Дома пензионера Бања Лука</i> Пројекат реализован из буџета Града у вриједности од 500.000,00 КМ и из других извора у вриједности од 5.000.000,00 КМ <i>Адаптација постојећих стамбених објеката који су у власништву вулнерабилних група</i>	Одјељење за друштвене дјелатности и друге наредне институције	2008 -2015	Реализација у току
-----	--	---------------	--------------	--	---	------------	--------------------

				<i>корисника</i> Донесен је Правилник о додјели једнократне новчане помоћи за стамбено збрињавање породица са четворо и више дјеце („Службени гласник града Бања Лука“ број 29/12), те је и формирана буџетска линија у 2013. „Средства за стамбено збрињавање породица са четворо и више дјеце“, Неопходно је и у наредним годинама планирати овај вид подршке за социјално угрожене породице са 4-оро и више дјеце. Пројекат реализован из буџета Града у вриједности од 35.000,00 КМ. <i>Субвенције за комуналне (струја, вода, чистоћа, гријање и сл.)</i> У 2013. Години одобрена је субвенција за гријање пензионера који су прикључени на Топлану. Планирати и у наредним годинама средства. Пројекат реализован из буџета Града у вриједности од 1.000.000,00 КМ. <i>Пројекат „Становање уз подршку“</i> није реализован због недостатка финансијских средстава. Пројекат се не може прекидати јер корисници када започну становање уз подршку требају наставити цио живот. Трошкови ће се смањити на годишњем нивоу, али ће постојати потреба за укључивањем нових корисника. Процијењена вриједност пројекта			
--	--	--	--	--	--	--	--

						80.000,00KM <i>Прихватилиште за бескућнике</i> Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава. Недостатак партнера у заједници који би водили Прихватилиште Постојећа прихватнастанца је у оквиру установе и немају капацитете за класичне бескућнике јер не смију лица без прегледа лијекара уводити у круг институције. Покренута је кампања за оснивање Прихватилишта и информисана градска управа о потребама. Процијењена вриједност пројекта је 60.000,00 KM. <i>Субвенције за комуналне</i> Недостатак финансијских средстава Потребно је израдити правилник на нивоу Града, субвенције за гријање (топлану) или струју би требале бити у износу од 200,00 KM/годишње. Субвенције за комуналне трошкове 50,00 KM на годишњем нивоу. Повремено (сваке двије године) Влада РС даје субвенцију за струју, посљедња једила за 2012.годину. Процијењена вриједност пројекта је 1.875.000,00 KM.
--	--	--	--	--	--	---

16.	S4:O4:ПГ1:Пр3 Социјална заштита борачких категорија	15.000.000,00	Социо-економско оснаживање жртава мина и њихових породица кроз пословну обуку и стварање могућности за запошљавање (Пројекат њемачке невладине организације Arbeiter-Samariter- Bund Deutschland e.V.-ASB, градови и општине). Јавни позив објављен на основу Уговора о имплементацији Пројекта број: 2012/311-157 потписаног са Делегацијом Европске уније у БиХ, њемачке невладине организације ASB, градови и општине, у периоду од 05.06.-05.07.2013. године; Комисија за избор корисника пројекта је од укупно 25 пријављених кандидата утврдила приједлог прелиминарне ранг листе изабраних корисника пројекта (сви пријављени кандидати су уврштени на листу и предвиђени за пословну обуку); пословна обука одржана у просторијама Градске организације „Улас“, у периоду од 16.09.-20.09.2013. године; након реализоване пословне обуке од 25 кандидата 13 кандидата је доставило бизнис планове (рок за достављање бизнис планова - 21.10.2013. године); <i>Преостале активности су:</i> Одабир корисника Пројекта од стране Комисије за оцјену бизнис планова;	2013 - 2014	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	Реализација у току
-----	---	---------------	--	-------------	---	-----------------------

				у наредном периоду потребно је потписати Споразум о сарадњи на пројекту између њемачке невладине организације ASB и Града Бања Лука, којим би се конкретизовале финансијске обавезе Града, сса 12.700,00 KM, од укупне вриједности пројекта сса 85.000,00 KM. Тендерски процес набавке материјалних грантова и достављање истих обавља ASB особље. Надзор кориштења пословних грантова вршиће ASB економски савјетник и Менаџер Пројекта (ASB).			
C4:O5:ПГ1: Унапређење животних услова и учешћа младих људи у друштвеним активностима града							
17.	C4:O5:ПГ1:Пр1 Анализа имплементације мјера Омладинске политике Града Бања Лука (2007-2011)	20.000,00	954.484,98*	Образложење : Скупштина Града Бања Лука на 38. сједници одржаној 30.03.2007. усвојила је документ „Омладинска политика града Бања Лука за период 2007-2011. година“ и констатовала да су средства садржана у коначном акционом плану оквирна и да ће се иста на годишњем нивоу, почев од 2008. године, путем оперативних планова, планирати у циљу реализације мјера и задатака утврђених Омладинском политиком Града, водећи рачуна о реалним могућностима буџета Града у свакој календарској години, као и потенцијалним	2012	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализовано

Бањалука, за 2010. годину број 07-013-147/10 („Службени гласник Града Бања Лука“ број 05/10) – реализовано 149.562,18 КМ			
5. Закључак о прихватању Оперативног плана финансирања омладинских активности града Бањалука, за 2011. годину 07-013-119/11 („Службени гласник Града Бања Лука“ број 06/11) – реализовано 133.300,00 КМ			
6. Закључак о прихватању Оперативног плана финансирања омладинских активности града Бањалука, за 2012. годину 07-013-102/12 („Службени гласник Града Бања Лука“ број 66/12) – реализовано 162.220,00 КМ			
Средства за анализу имплементације нису утрошена, приказана су укупна средства за реализацију омладинске политике у периоду 2007-2012. год.			

				износ преосталих потребних средстава је 500.000,00 КМ; - Црно врело – примарни дио система завршен 90%, почела реализација изградње објеката на територији Града Бања Лука, вриједност уложених средстава је 7.340.000,00 КМ, а износ преосталих потребних средстава је 10.000.000,00 КМ. Досадашњи радови на реализацији овог пројекта финансирани су из кредитних линија Града. За наставак градње неопходно је обезбједити финансијска средства, како би реализација имала континуитет.			
C5:O1:ПГ2: Стварање услова за јачање пољопривредне производње							
3.	C5:O1:ПГ2:Пг1 Пројекат оснивања Центра за сертификацију пољопривредних и прехрамбених производа	10.000.000,00		Оснивање Центра за сертификацију пољопривредних и прехрамбених производа са опремљеним лабораторијем за вршење неопходних анализа и техника за добијање међународно признатог сертификата производа је више у ингеренцији републике, те би и иницијатива за реализацију пројекта требала ићи према надлежним министарствима.	2008 - 2015	Центар за развој и унапређење села	Није реализовано
C5:O2:ПГ1: Рурални развој							
4.	C5:O2:ПГ1:Пг1 Студија Руралног интегралног развоја на подручју кањона Врбаса и платоа Мањаче	40.000,00	40.000,00	Студија припремљена и усвојена. У припремним активностима равноправно су учествовали и ТОВЛ и ЦРУС.	2008	Градска развојна агенција	Реализовано

5.	C5:O2:ПГ1:Pr2 Студија интегралног развоја савског подручја у сјеверном и западном дијелу града	40.000,00	40.000,00	Студија припремљена и усвојена. У припремним активностима равноправно су учествовали и ТОБЛ и ЦРУС.	2008 - 2009	Градска развојна агенција	Реализовано
6.	C5:O2:ПГ1:Pr3 Стратегија руралног развоја Града Бања Лука 2010-2015.- Област пољопривреде, шумарства и лова; Област микро, малих и средњих предузећа; Област туризма	90.000.000,00	6.500,00	Ова активност одвија се континуирано сваке године према одобреном буџету и Програму рада Центра за развој и унапређење села. Активности у области пољопривреде одвијају се кроз подстицајна средства пољопривредним газдинствима и активностима Центра на РЕЦ „Мањача“, чиме је ЦРУС дао значајан допринос у реализацији овог пројекта.	2010 - 2015	Градска развојна агенција; АСГБЛ и јавне институције	Реализација у току
7.	C5:O2:ПГ1:Pr4 Развој мини погона на пољопривредним газдинствима у руралном подручју	1.572.000,00	50.000,00	У оквиру подстицајних средстава Центра предвиђено је заснивање мини погона у пољопривреди. До сада није постојао велики интерес, те је реализовано само неколико који се односе на мини мјешаоне хране за животиње за властите потребе, те сушара за љековиље. Ова активност је у директној вези са заинтересованости становника руралног простора за овим видом привређивања, а одвија се у континуитету кроз подстицаје које додаје Центар.	2008 - 2010	Центар за развој и унапређење села	Реализација у току
C5:O3:ПГ2: Очување и унапређење природних и биолошких разноврсности							
8.	C5:O3:ПГ2:Pr1 Студија очувања аутохтоних биљних и животињских врста	100.000,00	35.000,00	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја На простору Града мало је заштићених подручја, иако за то	2014 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене	Реализација у току

				постоје реалне основе у руралном дијелу. Потребно је такве зоне ставити под заштиту што је у складу са Националном стратегијом заштите биодиверзитета (НБС) и Националним планом за заштићена подручја. Према Стратегији планирано је формирање новог одјека (Одјек за животну средину) у оквиру Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја, који је требао припремити овај пројекат за реализацију. До реализације пројекта није дошло због недостатка финансијских средстава и неформирања Одјека за животну средину. <i>Центар за развој и унапређење села</i> је уназад двије године у реализацији програма очувања анималних генетских ресурса формирао стадо аутохтоног говечета – буше. Уложено је 5.000,00 КМ из буџета Града и 30.000,00 КМ из других извора. Приједлог ЦРУС је да се он води као имплементатор пројекта, као једини мјеродаван (координатор за анималне генетске ресурсе је запослен у ЦРУС-у).	послове и послове саобраћаја	
--	--	--	--	--	------------------------------------	--



[Handwritten signature]

ОБРАЂИВАЧ

Одјел за стратешко планирање, европске интеграције и инвестиције

[Handwritten signature]
Шеф Одјела

[Handwritten signature]
Весна Ралић, дипл. економиста