

**ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
ОДСЈЕК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРИВРЕДУ**

**Извјештај о реализацији
Стратегије развоја града Бања Лука у периоду
2007-2019. године
закључно са 2015. годином**

Март, 2016. године

Садржај:

Увод.....	3
1. Методолошки приступ	3
2. Услови у којима је реализована Стратегија	5
3. Реализација Стратегије	7
3.1. Стратешки циљ С1: Одрживи развој и већа ефикасност у управљању ресурсима..	7
3.2. Стратешки циљ С2: Диверзификована економска структура која обезбјеђује пуну запосленост	9
3.3. Стратешки циљ С3: Инфраструктурна ефикасност и ефективност	10
3.4. Стратешки циљ С4: Добро интегрисана локална заједница	11
3.5. Стратешки циљ С5: Ревитализовано сеоско подручје града са обезбјеђеним условима за одрживи развој.....	12
4. Закључци и препоруке.....	14
5. ПРИЛОГ : Детаљнији преглед реализације пројеката по стратешким циљевима..	16

Преглед табела

Табела 1: Кретање буџетских прихода и расхода од 2010. до 2015. године (стр.5)
Табела 2: Стратешки циљ С1 и оперативни циљеви (стр.7)
Табела 3: Стратешки циљ С2 и оперативни циљеви (стр.8)
Табела 4: Стратешки циљ С3 и оперативни циљеви (стр.9)
Табела 5: Стратешки циљ С4 и оперативни циљеви (стр.10)
Табела 6: Стратешки циљ С5 и оперативни циљеви (стр.12)
Табела 7: Рекапитулација резултата реализације Стратегије (стр.13)
Табела 8 :Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С1 (стр.15)
Табела 9: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С2 (стр.28)
Табела 10: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С3 (стр.41)
Табела 11: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С4 (стр.52)
Табела 12: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С5 (стр.64)

Увод

Стратегија развоја града Бања Лука у периоду 2007-2015. године (у даљем тексту: Стратегија), представља плански документ града Бања Лука, усвојен на сједници Скупштине града одржаној у априлу 2008. године. Стратегија има за циљ да покрене све расположиве развојне потенцијале града Бања Луке, те отвори нову страницу у њеном развоју, на добробит свих грађана који су заинтересовани за добро осмишљен и вођен процес развоја града.

Скупштина града Бања Лука на 39. Сједници, је донијела Одлуку о измјени Одлуке о усвајању Стратегије развоја града Бања Лука за период од 2007-2015. године. Одлуком је продужен плански период важења Стратегије развоја града Бања Лука за наредне 4 године закључно са 2019. годином, а са циљем реализације планираних и започетих пројеката.

Стратегијом је утврђена визија развоја града Бања Лука.

**Модеран европски град утемељен на људским
правима у којем грађани и посјетиоци имају
једнаке могућности да активно учествују у његовом
животу и у којем млади имају посебно мјесто.**

**Безбједна, хумана урбана средина здравог живота са
богатим културним и спортским садржајима у којој
се препознају и вреднују предузетништво, знање,
способност и постигнути резултати.**

Документом Стратегије, утврђени су стратешки развојни циљеви, који су даље разрађени кроз оперативне циљеве, а исти на програме и пројекте. Стратешки циљеви су:

- ❖ С1: Одрживи развој и већа ефикасност у управљању ресурсима
- ❖ С2: Диверзификована економска структура, која обезбјеђује пуну запосленост
- ❖ С3: Инфраструктурна ефикасност и ефективност
- ❖ С4: Добро интегрисана локална заједница
- ❖ С5: Ревитализовано сеоско подручје Града, са обезбијеђеним условима за самоодрживи развој.

Саставни дио Стратегије је и програмско - пројектни дио који је у функцији реализације утврђених стратешких циљева и остваривању дефинисане визије развоја Града.

1. Методолошки приступ

Процес реализације Стратегије почео је након усвајања документа у Скупштини града кроз реализацију пројеката који представљају редовну активност Градске управе и њених институција. Главну улогу у процесу праћења реализације Стратегије имају Градоначелник и Скупштина града, док је за припрему Извјештаја, израду оперативних планова, програма и пројеката за реализацију стратешких докумената, те њихово праћење, у оквиру Градске управе, задужено је Одјељење за привреду од 11.06.2015.год.

Први Извјештај о реализацији Стратегије сачињен је три године након њеног усвајања, у марту 2011. године. Извјештај је обухватио анализу реализације документа и анализу услова у којима се одвијала реализација утврђених циљева, програма и пројеката у наведеном периоду. На основу извршених анализа, уочено је да постоји потреба за ажурирањем документа Стратегије. У складу с тим, израђен је Ревидирани програмско - пројектни дио Стратегије, усвојен на сједници Скупштине града у априлу 2012. године. У Ревидираном документу нису измијењени стратешки и оперативни циљеви. Ревидирани су сегменти који се тичу улагања и извора средстава намјењених за имплементацију пројеката. Ревидирани програмско – пројектни дио Стратегије садржи мањи број пројеката у односу на првобитни документ, односно чини га 112 пројеката укупне процијењене вриједности од око 850 милиона конвертибилних марака (КМ), при чему је процијењено учешће финансирања од стране Града око 500 милиона КМ.

Други Извјештај о реализацији Стратегије, израђен је и усвојен од стране Скупштине града у јануару 2014. године. Он је обухватио анализу реализације Стратегије закључно са стањем реализације пројеката на дан 30.11.2013. године.

Трећи Извјештај о реализацији Стратегије, израђен је и усвојен од стране Скупштине града у априлу 2015. године. Он је обухватио анализу реализације Стратегије закључно са стањем реализације пројеката на дан 31.12.2014. године.

Дефинисани институционални оквир у процесу праћења реализације Стратегије чине Градоначелник и Скупштина града те Одбор за праћење провођења Стратегије развоја града. Одбор за праћење провођења Стратегије, именован је одлуком Скупштине града у марту 2013. године. Одлуком о измјени и допуни Одлуке о образовању повременог радног тијела Одбора за праћење провођења Стратегије развоја Града Бањалуке, у периоду 2007 – 2015. године, у новембру 2014. године, у Одбор су именована два нова члана из Привредног савјета града Бањалуке. Сада Одбор за праћење провођења Стратегије развоја Града Бањалуке чине: три представника Градске управе, четири одборника Скупштине града и два члана Привредног савјета. Са сврхом оперативнијег и стручнијег рада, са Одбором сарађују именоване радне групе за поједине стратешке циљеве. Радне групе чине стручне особе за подручје сваког стратешког циља и задужене су за анализирање стања и предлагање нових рјешења у процесу реализације Стратегије и њеног ажурирања и ревидирања. Планирано је да Одбор врши функцију координације између интереса локалне заједнице, њених истакнутих представника, извршне власти и имплементатора програма и пројеката.

У овом извјештају дата је анализа реализације Стратегије закључно са 2015. годином, на основу предходног Ревидираног програмско-пројектног дијела Стратегије развоја града Бања Лука.

Извјештај је припремљен на основу информација прикупљених од стране организационих јединица Градске управе Града Бања Лука, институција и предузећа чији је оснивач Град Бања Лука, радних група за праћење реализације Стратегије по стратешким циљевима и других учесника у реализацији документа. Извјештајем су дате оцјене испуњења стратешких

циљева кроз анализу реализације пројеката дефинисаних у оквиру оперативних циљева и програма у оквиру сваког стратешког циља.

2. Услови у којима је реализована Стратегија

На услове реализације Стратегије утицало је неколико значајних фактора који су образложени у претходном Извјештају, а који су условили пад привредне активности, и неповољно се одразили на буџет Града, као најзначајнијег извора финансирања дефинисаног у Стратегији.

Посебан утицај на реализацију Стратегије имале су поплаве које су се десиле у 2014. години. Значајно су смањена средстава за реализацију Стратегије која су преусмјерена на хитне интервенције санације штета и заштиту од поплава. Настале штете од поплава на подручју Града процјењене су на ссa 74.000.000,00 KM.

Тренд кретања буџетских прихода и расхода града Бања Лука у последњих шест година, приказан је у Табели 1.

Табела 1. Кретање буџетских прихода и расхода у периоду 2010. до 2015. године

Година	План (KM)	Реализација прихода (KM)	Реализација расхода (KM)
2010	144.270.000,00	136.013.089,13	138.116.485,16
2011	152.105.000,00	151.843.062,97	152.130.566,33
2012	177.476.000,00	166.131.891,65	174.034.855,38
2013	180.932.000,00	172.716.577,44	174.293.734,07
2014	128.880.000,00	118.126.576,37	125.267.214,54
2015	118.730.000,00	120.758.582,86	113.818.547,76

* Приказани реализовани приходи и расходи (за посматране године) обухватају све приходе и примитке као и расходе и издатке у оквиру рачуновдственог фонда 01 (планирана буџетска средства), као и приходе и примитке и расходе и издатке реализоване у оквиру осталих рачуновдствених фондова (фондови 02, 03, 04 и 05, који се не планирају у оквиру редовног буџета).

Тренд реализације буџетских прихода директно је утицао на тренд реализације пројеката из Ревидираног програмско-пројектног дијела Стратегије.

Стратегијом је планирано да значајан извор финансирања пројеката буду претприступни фондови Европске уније. Напредак Босне и Херцеговине у процесу евроинтеграција одвијао се значајно спорије, него што се то предвиђало у периоду израде документа. Током периода имплементације Стратегије развоја, Босни и Херцеговини, као потенцијалном кандидату за чланство у Европској унији, била су доступна само средства из прве двије компоненте ИПА фондова¹, при чему су средства у оквиру I компоненте намјењена углавном за помоћ у процесу транзиције и изградњи институција. И поред тога, кроз процес програмирања ове компоненте, градска администрација је успјела да обезбиједи средства за два значајна пројекта:

- Пројекат „Ремоделација и ревитализација тврђаве Кастел“

¹ ИПА фондови (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance) представљају Инструмент за претприступну помоћ који је усвојила Европска унија у циљу пружања финансијске подршке земљама ЈИЕ у њиховом постепеном приближавању европској политици и стандардима, све до испуњавања неопходних критеријума за улазак у Европску унију. Извор: www.eudesk.org

- 2012. године, за Кастел - цјелину 9, обезбијеђена је донација од 2,5 милиона евра из ИПА фонда (I компонента). Потписник уговора о донацији је Министарство цивилних послова БиХ, а Град Бања Лука је крајњи корисник.
2013. године, за Кастел - цјелину 2, обезбијеђена је донација од 1,13 милиона евра, такође из ИПА фонда.
Суфинансирање овог пројекта од стране Града обезбијеђено је у износу од 314.868,52 КМ, кроз финансирање активности израде документације за потребе јавне набавке за избор извођача радова и надзора, грађевинске дозволе, израде Студије оправданости реконструкције и ремоделације тврђаве Кастел, превођења и др.
- 2014. године, Град је средствима буџета реализовао изградњу трафостанице за Кастел - цјелину 2, у износу од 85.186,39 КМ.
- 2015. године, у оквиру цјелине 2 – љетна сцена, извођени су радови на реконструкцији дијела цјелине (бедеми, кула 3 и кула 4) од стране предузећа „КОТО“, а финансираном од стране делегације ЕУ. Реализована су грант средстава у износу од 1.900.000,00 КМ. Од стране Града изведени су радови на изградњи вреловода унутар тврђаве и прикључења реконструисаних објеката, изведени су радови на инфраструктури неопходној за неометано функционисање цјелине 2 (водоводни прикључак, хидрантска мрежа, ЕЕ и ТТ прикључак). Реализована средстава Града у 2015. години износила су 192.000,00 КМ.

- Пројекат „Градски систем водоснабдјевања и одвођења отпадних вода у граду Бања Лука“

Пројекат је имплементиран, с циљем проширења водоводне мреже и прикључења рубних дијелова града на водоводни систем и проширење канализационе мреже и престанак испуштања непрерађене канализације директно у ријеку Врбас, унапређења квалитета воде и побољшања животних услова и заштите природних ресурса. Укупна вриједност пројекта је 37.209.338,00 КМ по потписаним споразумима, а извори финансирања су: кредитна средства КfW банке у износу од 19.558.300,00 КМ; затим грант од стране њемачке владе у износу од 7.823.320,00 КМ; грант из ИПА фонда у износу од 8.654.220,00 КМ и буџетска средства у износу од 1.173.498,00 КМ.

- Пројекат“ Промоција Града Бањалука као пословног партнера“

Одјељење за привреду је у протеклом периоду било носилац активности на пројекту сертификације Града као повољног пословног окружења - Bussines Friendly Certification - BFC).

Овај програм покренуо је НАЛЕД (Национална алијанса за локални економски развој) из Републике Србије у сарадњи са УСАИД-ом (Америчка агенција за међународни развој) 2007. године.

Укупна вриједност пројекта је 160.796,10 КМ, а пројекат је финансирао USAID-ом (Америчка агенција за међународни развој).

Сертификат је уручен Градоначелнику на III Јадранском конгресу одржаном у Неуму, 26. маја 2015. године.

Градска администрација треба наставити функционисати у складу са критеријумима дефинисаним овим програмом, јер је прва провјера након 2 године од Верификационог извјештаја.

У оквиру II компоненте – прекогранична сарадња, локалне заједнице имају могућност бити директни апликанти, мада се позиви за предају пројеката објављују ријетко и велика је конкуренција за добијање грант средства. И поред тога, градска администрација, заједно са

својим институцијама, у оквиру сваког позива припремала је пројектне приједлоге и била корисник одређених средстава.

Међутим, чињеница да Босна и Херцеговина, до краја 2015. године, још увијек није добила статус кандидата за чланство у Европској унији и на тај начин није имала могућност да користи остале компоненте ИПА фондова, представљала је значајно ограничење у реализацији Стратегије.

Као трећи значајан фактор који је негативно утицао на процес реализације Стратегије, била је примјена Закона о јавно - приватном партнерству. Овај закон је у Републици Српској ступио на снагу средином 2009. године. Стратегијом је било планирано да многи, финансијски значајни пројекти, буду финансирани кроз јавно - приватно партнерство, што се у досадашњем периоду реализације Стратегије није десило. Приватни партнери, вјероватно због дуге и компликоване процедуре предвиђене законом, нису исказали довољан интерес за овом врстом сарадње. У наставку реализације пројеката из Стратегије потребно је изнаћи модалитете за финансирање пројеката по наведеном моделу јавног-приватног партнерства.

3. Реализација Стратегије

У наредним поглављима дат је кратак опис реализације Стратегије по стратешким циљевима, анализа степена реализације пројеката и разлози који су утицали да се поједини пројекти не реализују у планираном обиму и периоду. Такође, дате су информације и закључци који указују на разлоге и препреке током реализације пројеката из Стратегије.

Детаљније информације о реализацији сваког појединачног пројекта приказане су у прилогу овог извјештаја (Прилог: Детаљнији преглед реализације пројеката по стратешким циљевима).

3.1. Стратешки циљ С1: Одрживи развој и већа ефикасност у управљању ресурсима

Одрживи развој и већа ефикасност у управљању ресурсима подразумева успостављање савременог начина управљања градом и унапређење рада градске администрације, како би се могло одговорити потребама развоја и захтјевима грађана. Стратешки циљ се остварује кроз реализацију оперативних циљева како је наведено у Табели 2.:

Табела 2. Стратешки циљ С1 и оперативни циљеви

Стратешки циљ	Оперативни циљ
С1: Одрживи развој и већа ефикасност у управљању ресурсима	С1:О1 Кључно учешће Града у располагању и управљању ресурсима
	С1:О2 Рационално искориштен простор
	С1:О3 Очувана и унапријеђена животна средина
	С1:О4 Лидер енергетске ефикасности
	С1:О5 Повећана ефикасност градске администрације
	С1:О6 Уравнотежен развој урбаног подручја града

Оперативни циљ С1:О1, везан је за кључно учешће Града у располагању и управљању ресурсима односи се на измјене законског оквира у располагању локалним ресурсима и није у надлежности Града. Због тога није детаљније разрађен. Ипак, важно је констатовати да је Град покренуо више иницијатива за промјену законског оквира којим би се омогућило ефикасније кориштење ресурса. Како је претходним Извјештајем наглашено, Закон о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе, представља реализован пројекат у смислу овог стратешког циља. У прилог томе је и иницијатива која се односила на измјене и допуне Закона о локалној самоуправи. Народна скупштина РС је усвојила нови нацрт Закона о локалној управи и самоуправи који је упућен на јавну расправу. Активности на реализацији овог циља одвијају се континуирано, до краја периода реализације Стратегије па у оквиру оцјене реализације пројеката, наведени пројекти имају статус: реализација у току.

Анализом података о имплементацији пројеката у оквиру стратешког циља С1, може се закључити следеће:

Стратешки циљ С1 обухвата 36 пројеката, од чега је:

- ❖ У потпуности реализовано 9 пројеката;
- ❖ Континуирано се реализују активности у оквиру 25 пројекта;
- ❖ Нису реализоване активности у оквиру 2 пројеката.

У потпуности је реализовано 9 пројеката, а од преосталих 27 пројеката, у току је реализација активности у оквиру њих 25, што представља проценат реализације и започете реализације од 94% преосталих пројеката у оквиру овог стратешког циља.

Финансијска средства која су до сада уложена у реализоване пројекте износи сса 45.000.000,00 КМ, а у 2015. за пројекта чија је реализација у току, према информацијама организационих јединица уложено је сса 650.000,00 КМ.

Најзначајнији разлози због којих нису реализоване дефинисане активности у оквиру наведених пројеката су недостатак финансијских средстава, као и непостојање адекватног законског оквира потребног за имплементацију у планираном периоду реализације.

Такође, примједбе се односе и на чињенице да су дефинисани пројекти комплексни за имплементацију, те да је њихову реализацију потребно планирати кроз више фаза. Овакав начин планирања, утицао би позитивно на финансирање активности и на аналитичко праћење реализације пројеката.

3.2. Стратешки циљ С2: Диверзификована економска структура која обезбјеђује пуну запосленост

Овај циљ односи се на ширење економских активности у складу са просторном расположивости природних ресурса за раст и развој привреде. Активности су усмјерене на подстицање улоге Града у максимизацији резултата на бази ресурса којима Град располаже с циљем покретања привредне активности и раста броја нових радних мјеста те очување постојећих.

Стратешки циљ се остварује кроз реализацију оперативних циљева како је наведено у Табели 3.:

Табела 3. Стратешки циљ С2 и оперативни циљеви

Стратешки циљ	Оперативни циљ
С2: Диверзификована економска структура која обезбјеђује пуну запосленост	С2:О1 Већа конкурентска способност Града у привлачењу инвестиција у производне капацитете
	С2:О2 Повећана запосленост
	С2:О3 Валоризоване предности административног, економско-финансијског, образовног, културног и здравственог центра
	С2:О4 Интензивна кооперација између Градске администрације и пословне заједнице
	С2:О5 Обогаћени културни, спортски и туристички садржаји

Анализом података о имплементацији пројеката у оквиру стратешког циља С2, може се закључити следеће:

Стратешки циљ С2 обухвата 27 пројеката, при чему је:

- ❖ У потпуности реализовано 7 пројеката;
- ❖ Континуирано се реализују активности у оквиру 17 пројеката;
- ❖ Нису реализоване активности у оквиру 3 пројеката.

У потпуности је реализовано 7 пројеката, а од преосталих 20 пројеката, у току је реализација активности у оквиру њих 17, што представља проценат реализације од 89% преосталих пројеката у оквиру овог стратешког циља.

Финансијска средства која су до сада уложена у реализоване пројекте износи сса 48.000.000,00 КМ, а у 2015 за пројекте чија је реализација у току, према информацијама организационих јединица уложено је сса 7.000.000,00КМ.

У оквиру овог стратешког циља, планирана је имплементација значајних капиталних пројеката попут изградње конгресног центра, концертне дворане, изградња и унапређење здравствено-туристичког центра „Српске топице“ и др.

За реализацију ове врсте пројеката, потребна је сарадња са релевантним ентитетским министарствима с циљем проналазка оптималних начина финансирања њихове реализације. Такође, потребно је извршити додатне анализе за реализацију пројеката по моделу јавно-приватног партнерства како би се могле покренути иницијативе да се ови пројекти понуде приватним инвеститорима као могућност за заједничку сарадњу и партнерство са Градом у будућем стратешком периоду.

Анализом информација имплементатора, пројекат (C2:O3:ПГ2:Пр1: Студија градске ренте) није започела реализација јер је Ревидираним програмско пројектним дијелом смањен финансијски износ за реализацију овог пројекта детаљи су описани у табели овог Извјештаја, док за неке од пројеката не постоји ни интерес приватних инвеститора (C2:O3:ПГ1:Пр1: Програм зона унапређења пословања - BID центри).

3.3. Стратешки циљ C3: Инфраструктурна ефикасност и ефективност

Реализацијом овог стратешког циља до 2015. године планирано је обезбиједити развој комуналне инфраструктуре који неће представљати ограничавајући фактор реализације других постављених циљева, а истовремено ће омогућити подизање квалитета живота у граду на виши ниво. У том контексту, здравствена заштита становништва тртирана је као фактор и саставни дио савремене комуналне инфраструктуре те као потенцијални генератор развоја.

Паралелно с бољом комуналном опремљеношћу, јавља се и потреба квалитетнијег обликовања простора, у функцији хуманог становања грађана и достизања стандарда становања развијених европских земаља. У ширем оквиру инфраструктурне опремљености Града је и изградња станова за омладинску популацију и за породице с више дјеце, а све у циљу спречавања пријетеће демографске депопулације и укључивања Бања Луке у реализацију популационе политике Републике Српске.

Стратешки циљ C3 се остварује кроз реализацију оперативних циљева како је наведено у Табели 4.:

Табела 4. Стратешки циљ C3 и оперативни циљеви

Стратешки циљ	Оперативни циљ
C3: Инфраструктурна ефикасност и ефективност	C3:O1 Развијена техничка инфраструктура за обезбјеђење комуналних услуга за града на нивоу стандарда развијених европских градова
	C3:O2 Лидер у пружању здравствених услуга
	C3:O3 Стамбена изградња у функцији популационе политике и хуманог становања.

Анализом података о имплементацији пројеката у оквиру стратешког циља C3, може се закључити сљедеће:

Стратешки циљ C3 обухвата 24 пројекта, при чему је:

- ❖ У потпуности реализовано 3 пројекта;

- ❖ Континуирано се реализују активности у оквиру 16 пројеката;
- ❖ Није реализовано 5 пројеката.

У потпуности су реализована 3 пројекта, а од преосталих 21-ног пројекта, у току је реализација активности у оквиру њих 16, што представља проценат реализације од 79% преосталих пројеката у оквиру овог стратешког циља.

Финансијска средства која су до сада уложена у реализоване пројекте износи сса 15.600.00,00 КМ, а у 2015. за пројекта чија је реализација у току, према информацијама организационих јединица уложено је сса 12.000.000,00 КМ.

Анализом пројеката у оквиру овог стратешког циља и информација добијених од стране имплементатора, у оквиру редовног рада Градске управе, реализован је одређени број додатних активности у оквиру ових пројеката.

У оквиру овог циља налазе се значајни инфраструктурни пројекти који нису само од стратешког значаја за развој града Бања Лука, већ и Републике, те су везани за планове и стратешка опредјељења ентитетских институција у Републици Српској, на које Град нема директан утицај али може препознати свој интерес и према њему се укључити у њихову реализацију.

Најзначајнији разлог за недовољну реализацију пројеката је недостатак финансијских средстава. Такође, неопходан фактор за реализацију пројеката овог стратешког циља у будућности је и интензивнија сарадња са институцијама Републике Српске.

3.4. Стратешки циљ С4: Добро интегрисана локална заједница

Конкурентска позиција локалне заједнице све више зависи од знања и добро осмишљеног властитог развоја, који подразумијева активан допринос њених свих актера. Реализација овог стратешког циља, обезбјеђује бољу укљученост и координацију свих актера локалне заједнице у рјешавању проблема и креирању развоја града. Као резултат, очекује се ефикаснији систем управљања јавном администрацијом, који је подржан савременим информационо-технолошким рјешењима, са усвојеним и прихваћеним моделима друштвено одговорног понашања представника приватног, јавног и цивилног сектора.

Стратешки циљ С4 реализује се кроз оперативне циљеве како је наведено у Табели 5.:

Табела 5. Стратешки циљ С4 и оперативни циљеви

Стратешки циљ	Оперативни циљ
С4: Добро интегрисана локална заједница	С4:О1 Висок ниво одговорности предузећа, институција, установа и појединаца за развој властите средине
	С4:О2 Лица са умањеном радном способношћу и тешкоћама у кретању укључена у привредни и друштвени живот града
	С4:О3 Бања Лука - град информатике;
	С4:О4 Социјална укљученост и смањење сиромаштва
	С4:О5 Реализовани приоритети омладинске политике града

Анализом података о имплементацији пројеката у оквиру стратешког циља С4, може се закључити следеће:

Стратешки циљ С4 обухвата 17 пројеката, при чему је:

- ❖ У потпуности реализовано 4 пројекта;
- ❖ Континуирано се реализују активности у оквиру 8 пројеката;
- ❖ Није реализовано 5 пројеката;

У потпуности су реализована 4 пројекта, а од преосталих 13 пројекта, у току је реализација активности у оквиру њих 8, што представља проценат реализације од 70% преосталих пројеката у оквиру овог стратешког циља.

Финансијска средства која су до сада уложена у реализоване пројекте износи сса 1.600.000,00КМ, а у 2015 за пројекта чија је реализација у току, према информацијама организационих јединица уложено је сса 150.000,00 КМ.

На реализацију пројеката у оквиру овог стратешког циља директно су утицала буџетска средства којима се финансирају социјални програми. Али, и поред тога, континуирано се реализују активности у оквиру дефинисаних пројеката у складу са расположивим средствима. Поред буџетских средстава, градска администрација, у овој области, континуирано је кандидовала пројекте за финансирање од стране донатора како би се обезбиједила и додатна средства за реализацију активности. У оквиру овог циља, дефинисани су пројекти који подразумевају активан допринос свих актера локалне заједнице у њиховој реализацији. За будући стратешки период, од велике важности ће бити стварање партнерстава са другим организацијама, посебно цивилног друшва.

Такође, овим стратешким циљем планирани су и вриједни информационо-комуникациони инфраструктурни пројекти, на чију је имплементацију значајно утицао недостатак финансијских средстава. Потребно је у будућем периоду сагледати могућност проналаска одговарајућих партнера на реализацији ових пројеката и адекватног финансијског аранжмана за њихово финансирање.

3.5. Стратешки циљ С5: Ревитализовано сеоско подручје града са обезбјеђеним условима за одрживи развој

Овај стратешки циљ обезбјеђује привредну и демографску обнову сеоског подручја и стварање услова за његов дугорочно одрживи развој. Реализација циља значи постизање модификоване демографске структуре сеоског подручја, са већим учешћем становништва у радној и репродуктивној доби, што је основни услов његовог дугорочно одрживог развоја. На овај начин, стварају се претпоставке за усклађен развој урбаног и сеоског подручја, како с аспекта њихове привлачности за живот и рад, тако и са аспекта међусобног усклађивања развојних потреба.

Стратешки циљ С5 реализује се кроз оперативне циљеве како је наведено у Табели 6.:

Табела 6. Стратешки циљ С5 и оперативни циљеви

Стратешки циљ	Оперативни циљ
С5: Ревитализовано сеоско подручје града са обезбјеђеним условима за одрживи развој	С5:О1 Усклађен развој сеоског подручја града
	С5:О2 Створени услови за интегрални развој сеоског подручја
	С5:О3 Очуване и унапређене природне вриједности сеоског подручја града

Анализом података о имплементацији пројеката у оквиру стратешког циља С5, може се закључити следеће:

Стратешки циљ С5 обухвата 8 пројеката, при чему је:

- ❖ У потпуности реализована 2 пројекта;

- ❖ Континуирано се реализују активности у оквиру 4 пројекта;
- ❖ Нису реализована 2 пројекта;

У потпуности су реализована 2 пројекта, а од преосталих 6 пројекта, у току је реализација активности у оквиру њих 4, што представља проценат реализације од 67% преосталих пројекта у оквиру овог стратешког циља.

Финансијска средства која су до сада уложена у реализоване пројекте износи 80.000,00 КМ, а у 2015 за пројекта чија је реализација у току, према информацијама организационих јединица уложено је сса 1.700.000,00 КМ.

Анализом информација о разлозима недовољне реализације пројекта у оквиру овог стратешког циља, може се закључити да су то недостатак финансијских средстава и оснивање Центра за сертификацију пољопривредних и прехранбених производа за чије оснивање Град није ни надлежан. За пројекте у оквиру овог циља, карактеристично је да се активности проводе у неколико организационих јединица и градских институција што утиче на ниво координације активности у области овог стратешког циља. Зато је, за будући стратешки период, важно прецизније одредити надлежну организациону јединицу или градску институцију, која ће бити носилац имплементације оваквих пројекта. Ово би допринијело ефикаснијој координацији активности, бољем планирању и активности и буџетских средстава као и бољој имплементацији пројекта.

4. Закључци и препоруке

Рекапитулација реализације пројеката Стратегије по стратешким циљевима дата је у Табели 7.

Табела 7. Рекапитулација резултата реализације Стратегије

	Укупан број пројеката	Реализовано	Реализација у току	Није реализовано
Стратешки циљ 1	36	9	25	2
Стратешки циљ 2	27	7	17	3
Стратешки циљ 3	24	3	16	5
Стратешки циљ 4	17	4	8	5
Стратешки циљ 5	8	2	4	2
Укупно	112	25	70	17

Закључци на основу анализе до сада постигнутих резултата у реализацији Стратегије:

- Процес реализације Стратегије одвија се под негативним утицајем економске кризе још од 2008. године. Евидентан је пад изворних буџетских прихода, а тренд реализације буџетских прихода директно је утицао на тренд реализације пројеката из Ревидираног програмско-пројектног дијела Стратегије.
- Поплаве које су се десиле на подручју Града у мају и августу 2014. године, утицале су на смањење средстава за реализацију пројеката из Стратегије и њихово преусмјеравање у реализацију хитних интервенција и санацију штета од поплава. Настале штете од поплава на подручју Града процјењене су на сса 74.000.000,00 КМ².
- Јавно - приватно партнерство, планирано као један је од основних модела финансирања пројеката, није реализовано због недовољне заинтересованости приватних партнера, а због компликоване процедуре дефинисане Законом о јавно приватном партнерству у Републици Српској.
- Носиоци имплементације пројеката, приликом израде својих годишњих планова, требају јасно исказати финансијске потребе у буџету за реализацију пројеката из Стратегије;
- Имајући у виду претходне закључке као и друге услове у којима је Стратегија реализована, досадашњи степен реализације пројеката са процентом реализације од 85%, у контексту утврђеног планског периода, могао би се оцијенити као релативно задовољавајући.

На основу анализе до сада постигнутих резултата у реализацији Стратегије препоручује се:

² Подаци из Елабората о процјењеним штетама на подручју града Бања Лука проузрокованим елементарном непогодом – поплавом у периоду од 16.05. до 26.05.2014. године и Елабората о процјењеним штетама на подручју града Бања Лука проузрокованим елементарном непогодом у периоду од 6.8. до 11.8.2014. године и непогодом од 16. на 17.8.2014. године, усвојених од стране Скупштине града.

- У складу са Одлуком о продужењу рока важења Стратегије и Извјештајем о реализацији Стратегије закључно са 2015.годином потребно је ивршити ревизију програмско пројектног дијела Стратегије са јасно утврђеним индикаторима за оцјену степена реализације пројеката;
- Утврдити динамику реализације пројеката у продуженом планском периоду;
- Интензивирати сарадњу са надлежним институцијама Републике Српске и БиХ с циљем промоције пројеката Града, проналазка стратешких партнера и дефинисања могућих заједничких модела финансирања пројеката;
- Активније се укључити у процесе програмирања средстава из претприступних фондова путем сарадње са надлежним институцијама;
- Активније се укључити и остварити сарадњу са надлежним институцијама у циљу унапређења законског оквира у области јавно-приватног партнерства;
- Континуирано сарађивати са привредним сектором и сектором цивилног друштва на препознавању заједничких интереса, те припреми и имплементацији пројеката;
- Приликом реализације пројеката из Стратегије, јасно дефинисати надлежности у имплементацији пројеката градске администрације, а у циљу ефикасније реализације и праћења пројеката;
- Континуирано проводити активности на промоцији значаја реализације Стратегије унутар градске администрације али и локалне заједнице у цјелини.
- Покренути иницијативу према Влади РС за оснивање Центра за сертификацију пољопривредних и прехранбених производа као неопходне Институције у циљу реализације Стратешких пројеката у оквиру Стратешког циља С5. Недостатак Центра представља кочећи фактор у реализацији наведених пројеката.

5. ПРИЛОГ : Детаљнији преглед реализације пројеката по стратешким циљевима

Табела 8 : Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циљ С1 (стање 31.12.2015. године)

Редни број	Назив пројекта	Процјењена вриједност укупних улагања у КМ	До сада реализована средства у КМ за 2015. г.	Опис реализованих активности	Период реализације	Надлежно одјељење	Статус пројекта/ Напомена
СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА							
С1:О1: КЉУЧНО УЧЕШЋЕ ГРАДА У РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА							
С1:О1:ПГ1: Промјене законског оквира у локалним ресурсима							
1.	С1:О1:ПГ1:Пр1 Хармонизација прописа који регулишу располагање и управљање локалним ресурсима	Н/а	Н/а	Појашњење дато у сегменту 3.1. Извјештаја.	2008 - 2019	Савез општина и градова РС, Министарство локалне самоуправе РС	Реализација у току
2.	С1:О1:ПГ1:Пр2 Уставно регулисање темељног облика својине јединица локалне самоуправе	Н/а	Н/а	Појашњење дато у сегменту 3.1. Извјештаја.	2012 – 2019	Савез општина и градова РС, Министарство локалне самоуправе РС и Министарство правде РС	Реализација у току
С1:О2: РАЦИОНАЛНО ИСКОРИШТЕН ПРОСТОР							
С1:О2:ПГ1: Намјена простора							
3.	С1:О2:ПГ1:Пр1 Усвајање просторног плана за период до 2030. године	700.000,00	795.600,00	На сједници Скупштине града Бањалука одржаној 03.04.2014. године усвојен је Просторни план града Бањалука. („Службени гласник града Бањалука“ број 11/14).	2011 - 2014	Одјељење за просторно уређење	Реализовано.

4.	C1:O2:ПГ1:Пр2 Просторни план подручја спортско-рекреативног и сајамског комплекса у насељу Залужани	100.000,00 Град Бањалука 50% Општина Лакташи 50%	Донешена Одлука о изради Просторног плана подручја спортско-рекреативног и сајамског комплекса у насељу Залужани („Службени гласник града Бањалука“ број 39/08) - потписан оквирни споразум између Града Бањалука и Општине Лакташи - због недостатка финансијских средстава није покренута јавна набавка за израду предметног плана. Планом и програмом рада Одјељења за просторно уређење у 2015.години није предвиђена израда наведеног Плана, а за израду планске документације и у наредној, 2016. години ће бити ограничена буџетска средства због потребе финансирања израде стратешке планске документације, односно урбанистичког плана, а који је локална заједница обавезна да донесе у законом предвиђеним роковима.	2008 - 2019	Одјељење за просторно уређење	Реализација у току.
5.	C1:O2:ПГ1:Пр3 Успостављање индустријских зона града	340.000,00	У току 2015.донесена је Одлука о оснивању Пословне зоне „Раићи – Бања Лука“ (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 9/15) у априлу 2015.год. У Пословној зони продано је једанаест плацева, десеторици инвеститора, и то: Madaco (2.603 м ² ; 53.400,00 КМ) Sepl (3.521 м ² ; 72.190,00 КМ)+ (2.270 м ² ; 46.540,00 КМ) Telding (2.725 м ² ; 55.980,00 КМ) Nora plast (14.429 м ² ; 295.800,00 КМ) Modul (2.563 м ² ; 52.641,50 КМ) Tehnomerkur (2.744 м ² ; 57.000,00 КМ) Elas (11.110 м ² ; 227.850,00 КМ) Messer (12.502 м ² ; 256.300,00 КМ) Sim impeks (7.841 м ² ; 161.500,00 КМ)	2012 - 2019	Одсјек за локални економски развој, Пословна зона „Раићи – Бања Лука“	Реализација у току.

				Tri best (3.770 m ² ; 77.290,00 KM) Укупно: 1.284.301,00 KM Крајем 2015. усвојена је Одлука о доношењу Регулационог плана Пословна зона „Рајићи“ Бања Лука (Сл.гл. града БЛ, бр. 28 од 26.11.2015. године).			
6.	C1:O2:ПГ1:Пр4 Реализација „Brownfield“ инвестиција Града	400.000,00		У току 2015. год. у Пословној зони дјелатност су обављала три закупца, и то: „21. мај“ (1.882,74 KM/м ² , мјесечно), „Ролофлекс“ (1.024,23 KM/м ² , мјесечно) и „МК Мајкић“ (698,10 KM/м ² , мјесечно).	2012 - 2019	Одсјек за локални економски развој, Пословна зона „Рајићи – Бања Лука“	Рализација у току.
7.	C1:O2:ПГ1:Пр5 Изградња градског гробља и крематоријума	23.500.000,00	69.566,42	Завршена прва фаза - изградња оградe. Завршена је изградња улазне партије, капеле са мртвачницом, котловнице, приступне собраћајнице, алеја великана, гробна мјеста. Уложена средства су из буџета Града. Изграђена је саобраћајница за прикључак пута за гробље на магистрални пут. У току је рјешавање имовинских односа за изградњу нове саобраћајнице за гробље.	2008 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.
C1:O2:ПГ2: Урбана ревитализација и обнова града							
8.	C1:O2:ПГ2:Пр1 Заштита паркова и зелених површина	1.000.000,00		2015. године покренута је јавна набавка за „Инвентаризацију, валоризацију и атрибу- тизацију дрвореда са анализом здравственог стања за потребе катастра градске управе, Града Бања Лука“. Вриједност набавке је 40.000,00KM.- набавка није реализовна до краја 2015. год. због жалбе. Од 2014-те године Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр20/14) заштита појединих категорија прородних добара дата је у надлежност јединицама локалне само- управе – набавка покренута у 2016. год.	2008 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току
9.	C1:O2:ПГ2:Пр2 Изградња нових тргова	8.000.000,00		Пројекне активности реализују се у складу са финансијским могућностима. До сада реализоване активности на попловању Трга српских владара у периоду 2009/2010. године.	2008 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове	Реализација у току.

				Уложена средства из буџета Града су 2.100.000,00КМ. У 2015 завршена је израда пројектне документације за реконструкцију улице Бана Милосављевића.		саобраћаја	
10.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр3 Изградња нових и реконструкција постојећих паркова	14.000.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2008 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано.
11.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр4 Уређење обала Врбаса	30.000.000,00	159.902,46	Усвојен регулациони план за уређење обала Врбаса. Трошкови израде регулационог плана износили су 159.902,46 КМ. Урађен је пројектни задатак за регулацију Врбаса у урбаном подручју, и достављен Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства, ради изналагања средства за израду пројектне документације. У току је тендерска процедура у Министарству за одабир пројектаната.	2009 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.
12.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр5 Суфинансирање изградње ботаничке баште	1.000.000,00		Град Бања Лука, у сарадњи са партнерима Пољопривредни факултет-Институт за воћарство, виноградарство и хортикултуру, ПМФ Бањалука, Шумарски факултет, Завод за студије и пројектовање Бањалука и Урбанистички завод РС, континуирано реализује активности на овом пројекту од 2005. године. У току 2015 године није било инвестирања у одрживи развој и заштићених подручја на територији града Бања лука није било проведених активности за 2015. годину	2008 - 2019	Одјељење за привреду; Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја.	Реализација у току.

13.	C ₁ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр ₆ Легализација нелегално изграђених објеката	1.500.000,00	84.208,00	Провођење процедура легализације одвија се континуирано у складу са законским и подзаконским актима Процјењује се да се број бесправно изграђених објеката на подручју Града Бања Лука креће око 20 000. До сада је поднесено укупно 11203 захтјева везаних за легализацију, што значи да је тек нешто више од 50% власника бесправно изграђених објеката поднијело захтјев за легализацију. У току 2015.године рјешено је сса 6547 захтјева (58,5% од укупног броја поднесених захтјева), од чега је 3020 издатих грађевинских дозвола (27% од укупног броја поднесених захтјева, односно 46% од броја ријешених захтјева).	2009 - 2019	Одјељење за просторно уређење и Одјељење за инспекцијске послове	Реализација у току.
C1:O3: ОЧУВАНА И УНАПРИЈЕЂЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА							
C1:O3:ПГ1: Пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом							
14.	C1:O3:ПГ1:Пр1 Градски систем водоснабјевања и одвођења отпадних вода у граду Бања Лука	37.209.338,00	37.209.338,00 Начин финансирања: - из буџета Града износ од 1.173.498.00 КМ закључно са 2014. годином; - кредитна средства КГВ банке у износу од 19.558.300,00 КМ; - грант од стране њемачке владе у износу од 7.823.320,00 КМ и грант из IPA фонда у износу од 8.654.220,00 КМ.	Пројекат се реализује у континуитету. ЛОТ 1: замјена постојећег цјевовода од фабрике воде до Градског моста, изградња секундарног дистрибутивног цјевовода и замјена постојећег секундарног система у МЗ „Кочићев вијенац“ – реализација завршена 2013. године; ЛОТ 2: изградња резервоара за зону I укључујући и доводни цјевовод, изградња резервоара за зону II укључујући потисни цјевовод, изградња пумпне станице и изградња секундарног дистрибутивног система за зону II и III Туњице – реализација у току, планиран завршетак за 2015. годину; ЛОТ 3: Канализација Карановац - Новоселија, колектор за канализацију на десној обали Врбаса са припадајућом секундарном мрежом, колектор за канализацију на лијевој обали Врбаса са дијелом припадајуће секундарне мреже, препумпне станице и колектор за канализацију на десној обали Врбаса (од психијатрије до споја са постојећим код потока Јуларац - реализација завршена у 2014. години.	2008 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја Јединица за имплементацију пројекта	Реализовано

15.	C1:O3:ПГ1:Пр2 Израда студије за пројекат „Израдне колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода“	200.000,00		Урађен генерални пројекат. Израђена документација потребна за реализацију пројекта према правилима „жуте књиге“.	2011 - 2013	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализовано.
C1:O3:ПГ2: Систем управљања животном средином							
16.	C1:O3:ПГ2:Пр1 Израда Локалног еколошког акционог плана за заштиту животне средине	93.800,00 30.000,00	93.800,00 8.424,00	Израђен Локални еколошки акциони план за заштиту животне средине. Израђен Локални еколошки акциони план за период 2016-2021.година, завршен и усвојен на 41. сједници Скупштине Града, одржаној 29.12.2015. године.	2008 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализовано.
17.	C1:O3:ПГ2:Пр2 Реализација Локалног еколошког акционог плана за заштиту животне средине	14.000.000,00	82.164,42	У току 2015. године, у оквиру овог пројекта, реализоване су активности на мјерењу Аерозагађења и буке на подручју града Бања Лука (и за ову намјену су издвојена средстава у износу од 66.778,92 КМ из буџета Града. Обилежавање 22.09.2015. дана без аутомобила вриједност 6.961,50 КМ Израда новог ЛЕАП-а за период 2016-2021.г. вриједност 8.424,00 КМ. План је усвојен на 44. Сједници Скупштине граде.	2010 - 2019	АСГБЛ и градске институције и предузећа	Реализација у току.
18.	C1:O3:ПГ2:Пр3 Формирање Одсјека за животну средину у оквиру Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	50.000,00		Анализом обима активности у области заштите животне средине и финансијским могућностима Града, дошло се до закључка да није неопходно формирати посебан одсјек у оквиру Одјељења за обављање ових послова. Потребно је уредити Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији и радних мјеста Градске управе града Бања Лука, односно 5 радних мјеста за обављање активности из ове области. Одјељење је у складу са Законима који су регулисали ову област припремили приједлог	2015-2016	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току

				Градоначелнику о систематизацији радних мјеста за ову област.			Реализовано
19.	C ₁ :O ₃ :ПГ2:Пр4 Едукација грађана о потреби заштите и санкцијама	200.000,00	200.000,00	Активности у оквиру овог пројекта, континуирано се проводе кроз редовне активности рада Градске управе и надлежних институција. До сада реализована средства из буџета Града и средстава донатора у износу од 200.000,00 КМ (организована манифестација, „Енергетски дани“ у 2010. и 2012. години и др.) У 2014. години, реализована активност „Обиљежавање дана без аутомобила“ (22.9.). Слоган овогодишње седмице мобилности био је "НАШЕ УЛИЦЕ – НАШ ИЗБОР". Манифестација је одржана на Тргу Крајине гдје је: - обезбијеђен бесплатан превоз за путнике који у наведеном периоду уђу у аутобусе код Боске или Поште, - обављено мјерење аерозагађења покретном еколошком станицом у парку Петар Кочић, - постављен покретни полигон за обуку дјеце у саобраћају, - такмичење на полигону спретности (вожња бициклом), - излагање радова ученика средње Техничке школе Бањалука на тему "Одрживи транспорт". И у 2015. год. обиљежен је 22. септембар-Дан без аутомобила. Манифестација традиционално одржана на Тргу Крајине са редовним активностима: полигон спретности, изложбе радова ученика, мјерење аерозагађења, обустава саобраћаја, бесплатан превоз за путнике на станици испред Боске и Поште. Укључивање младих у израду ЛЕАП-а, гдје су ученици средњих школа анкетирани о стању животне средине на подручју града.	2013 – 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализовано
		6.000,00	6.961,50		2015.		Реализовано
		-----	----		2015.		Реализовано
C1:O4: ЛИДЕР ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ							
C1:O4:ПГ1: Модернизација и реконструкција постојећих објеката							

20.	C1:O4:ПГ1:Пр1 Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAP-a)- зградарство и локална производња електричне енергије	25.000.000,00	56.700,00	Активности се континуирано реализују и посебно прате изработом Извјештаја о реализацији Одрживог енергетског акционог плана (SEAP). До сада реализоване активности финансиране су из буџета Града у износу од 56.700,00 КМ.	2011 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове	Реализација у току.
C1:O4:ПГ2: Повећање енергетске ефикасности у потрошњи енергије							
21.	C1:O4:ПГ2:Пр1 Израда „Енергетске студије Града“	300.000,00 30.000,00	5.148,00	Израда Акционог плана енергетске ефикасности града Бања Лука за период 2016-2018. година.	2015-2016	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.
22.	C1:O4:ПГ2:Пр2 Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAP-a)- планирање и кориштење земљишта, рад са грађанима и заинтересованим учесницима	4.000.000,00		Активности се континуирано реализују и посебно прате изработом Извјештаја о реализацији SEAP-a. Исто као пројекат: C1:O3:ПГ2:Пр4.	2011 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.
23.	C1:O4:ПГ2:Пр3 Успостављање енергетског едукативног центра	150.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2013 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано.
C1:O5: ПОВЕЋАНА ЕФИКАСНОСТ ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ							
C1:O5:ПГ1: Стварање услова за ефикасно управљање развојем							

24.	C1:O5:ПГ1:Пр1 Креирање базе података за аналитичко праћење развоја града	20.000,00		2015. године потписан је Споразум о донацији између Града Бања Лука и USAID Sida GOLD пројекта, а у оквиру сарадње у вези набавке софтвера LEDIS (донација Граду кроз пројекат). LEDIS софтвер је систем који пружа подршку у раду Одсека за ЛЕР. Примјеном овог софтвера у раду Градске управе, стичу се услови за израду базе података за аналитичко праћење развоја Града као и промовисање локалног економског развоја путем интернет презентације. Извршена је презентација софтвера и обука за рад запослених у ГУ. У току је тестни период.	2012 - 2019	Одсек за локални економски развој	Реализација у току.
25.	C1:O5:ПГ1:Пр2 Примјена система активног финансијског планирања	6.790,00	5.850,00	У 2015. години за потребе и на захтјев Одјељења за финансије реализована је "Набавка апликативног софтвера за вођење помоћне књиге евиденције потраживања". Набавку је провео Одсек за информатику у погледу поставке ИС и технолошке поставке. Уговор бр. 12-Г-812/15 од 26.05.2015. год а његова вриједност износи 5.850,00 КМ са ПДВ-ом је закључен са фирмом "МЕДИАПРО" д.о.о. из Приједора Софтвер је набављен у сврху праћења непореских прихода, док за пореске приходе Одјељење за финансије се ослања на евиденцију коју води Пореска управа Именован је координациони тим за пројекат „Управљање имовином“. Одржан је састанак тима и дефинисане припремне активности Израђен је приједлог пројекта „Управљање имовином – формирање портфеља дио 1“ и пријављен на Јавни позив. Очекивани завршетак реализације пројекта је у 2016. години.	2008 - 2015	Одјељење за финансије	Реализовано.
26.	C1:O5:ПГ1:Пр3 Пројекат „Управљање имовином“	50.000,00		Именован је координациони тим за пројекат „Управљање имовином“. Одржан је састанак тима и дефинисане припремне активности Израђен је приједлог пројекта „Управљање имовином – формирање портфеља дио 1“ и пријављен на Јавни позив. Очекивани завршетак реализације пројекта је у 2016. години.	2011 - 2016	Градска управа и Координациони тим	Реализација у току.
C1:O5:ПГ2: Јачање услужне и развојне компоненте градске администрације							

27.	C1:O5:ПГ2:Пр1 Јачање Градске развојне агенције, Центра за развој и унапређење села и Туристичке организације града и анализа ефеката њиховог рада	5.000.000,00	33.575,00	У току 2015. године, планирана је набавка два возила што је и реализовано крајем године, новчана средства су обезбјеђена из властитих средстава Центра. Набавка је укључивала једно ново теренско возило и једно кориштено теретно возило, укупне вриједности 33.575,00 КМ.	2008 - 2019	Градска управа и јавне институције	Реализација у току.
28.	C1:O5:ПГ2:Пр2 Кадровско и материјално оспособљавање МЗ-а	4.000.000,00	47.500,00	У 2014. години – реализована је јавна набавка за санацију простора у власништву Града, а за потребе МЗ „Центар I“ и „Сарачица“, која је окончана тек крајем 2014. године, и извођач радова уведен у посао. Вриједност уговора је 47.500,00 КМ. Пројектне активности су реализован у 2015. године. У плану је наставак пројекта. Град Бања Лука има 57 мјесних заједница, од којих 33 немају трајно обезбијеђене просторне услове за рад.	2008 - 2019	Служба за послове Скупштине града и градоначелника	Реализација у току.
29.	C1:O5:ПГ2:Пр3 Кадровско и материјално оспособљавање мјесних канцеларија	4.000.000,00	6.500,00	У 2015. години - реализован је Пројекат опремање намјештајем МЗ и МК „Сарачица“ у вриједности од 6.500,00 КМ	2008 - 2019	Одјељење за општу управу	Реализација у току.
30.	C1:O5:ПГ2:Пр4 Пројекат GAP II - Пројекат управне одговорности	98.470,00	98.470,00	Проведене активности на јачању капацитета локалне самоуправе како би се унаприједио квалитет услуга за грађане.	2008 - 2011	EKN/SIDA/ USAID	Реализовано.
C1:O5:ПГ3: Нови извори финансирања инвестиција у граду							
31.	C1:O5:ПГ3:Пр1 Укључивање Града на тржиште капитала	100.000,00	7.704.376,00	Укључивање Града на тржиште капитала (муниципалне обвезнице). С обзиром на ниво задужености Града, пројекат укључивања на тржиште капитала – емитовање муниципалних обвезница, није било могуће провести у 2014. години.	2009 – 2014/15	Одјељење за финансије	Реализовано.

32.	C ₁ :O ₅ :ПГ ₃ :Пр2 Пројекти јавно-приватног партнерства	100.000,00		Градска развојна агенција је урадила документ:Анализа стања примјене ЈПП-а у свијету , могућности и предуслови имплементације у БЛ . Анализирани су и препоручени сектори и специфичне области за примјену ЈПП-а. Идентификовани су проблеми у важећој легистлативи за ову област. У 2015-ој години није било уговора о ЈПП-у	2010 - 2019	Одсјек за локални економски развој, Градска развојна агенција, ГУ.	Реализација у току.
C1:O6: УРАВНОТЕЖЕН РАЗВОЈ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА							
C1:O6:ПГ1: Обогаћивање урбаних садржаја							
33.	C ₁ :O ₆ :ПГ ₁ :Пр1 Изградња нове и реконструкција постојеће јавне расвјете	7.000.000,00	55.000,00	У току 2015. године, реконструисана је јавна расвјета у три улице а у четири улице је изграђена. Утрошена средства у износу од 55.000,00 КМ.	2008 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.
34.	C ₁ :O ₆ :ПГ ₁ :Пр2 Изградња дјечијих вртића у урбаним и руралним дијеловима града, санација постојећих и набавка савремене опреме	5.000.000,00	50.000,00	Континуирано се реализују активности на санацији, реконструкцији и опремању градских предшколских установа. У 2015. години, уложена у финансијска средства у износу од 50.000,00 КМ за опремање вртића у Улици Јосифа Панчића. Пројекти реконструкције предшколских установа кандидовани су за финансирање и у оквиру UNDP програма за обнову од поплава. Евалуација је у току.	2008 - 2019	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализација у току.
35.	C ₁ :O ₆ :ПГ ₁ :Пр3 Изградња спортских игралишта (дјечијих и за рекреацију)	1.000.000,00		У току 2015. године, активности у оквиру овог пројекта нису реализоване због недостатка финансијских средстава.	2008 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.
36.	C ₁ :O ₆ :ПГ ₁ :Пр4 Изградња и умрежавање савременог Центра цивилне заштите и ватрогасних домова	3.500.000,00	2.303.732,54	Активности на овом пројекту, реализоване су у складу са планом: - Изградња прве фазе Ватрогасног дома у периоду 2012-2013. године. Активност реализована из буџета Града у вриједности од 1.481.000,00 КМ.	2008 - 2013	Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице	Реализовано.

				- <i>Вањско уређење Ватрогасног дома</i> (у 2014. години) које су обухватиле следеће: вањско уређење око објекта ватрогасног дома, припрему и асфалтирање, израду капије и ограде са парпетним зидом, израду водовода (санитарна и хидрантска мрежа) те израда фекалне и оборинске канализације. Активности реализоване средствима из буџета Града у износу од 822.732,54 КМ. Пројектне активности у потпуности реализоване у 2014. години.			
--	--	--	--	---	--	--	--

Табела 9: Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С2 (стање 31.12. 2015. године)

Редни број	Назив пројекта	Процјењена вриједност укупних улагања у КМ	До сада реализована средства у КМ за 2015. г.	Опис реализованих активности	Период реализације	Надлежно одјељење	Напомена
СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2: ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ							
С2:О1: ВЕЋА КОНКУРЕНТСКА СПОСОБНОСТ ГРАДА У ПРИВЛАЧЕЊУ ИНВЕСТИЦИЈА У ПРОИЗВОДНЕ КАПАЦИТЕТЕ							
С2:О1:ПГ1: Рјешавање имовинско-правних односа на подручју града							
1.	С2:О1:ПГ1:Пр1 Управљање грађевинским земљиштем – дефинисање и примјена модела	200.000,00	До окончања поступка уписа Града као титулара грађевинског земљишта, није могуће дати егзактан податак о утрошеним средствима.	Поступајући по захтјеву града Бањалука, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица Бањалука, је дана 10.11.2014. године, доставила граду Бањалука, 209 земљишно-књижних извадака из електронске земљишне књиге у којима су уписане : СИЗ становања, СИЗ за управљање грађевинским земљиштем, СИЗ комуналних дјелатности, Стамбено предузеће Бања Лука, Предузеће за изградњу Бања Лука, Завод за изградњу Бања Лука, НОО општине Бања Лука и други правни предници града Бања Лука, са напоменом да ће се извадци из ручно вођене земљишне књиге бити достављени након извршених провјера.	2012 - 2019	Одсјек за правна питања и прописе	Реализација у току.
С2:О1:ПГ2: Унапређење пословног окружења Града							
2.	С2:О1:ПГ2:Пр1 Пројекат FIAS/IFC-Спровођење регулаторне рационализације на локалном нивоу	Н/а		Пројектне активности реализоване у складу са планом. Уложена средства су 100% од стране FIAS-а.	2008 - 2009	Одјељење за привреду; FIAS	Реализовано.
3.	С2:О1:ПГ2:Пр2 Пројекат SPIRA	12,5 мил. USD за БИХ		Поједностављивање активности издавања дозвола и режима инспекција.	2008 - 2010	Одјељење за просторно	Реализовано.

						уређење; Одсјек за информатику и USAID/SPIRA	
4.	C2:O1:ПГ2:Пр3 Програм субвенционисања МСП путем активне политике комуналних накнада	30.000,00	70.000,00 Одјељење за привреду – просјечна годишња вриједност	У 2015. години Одјељењу за привреду Градске управе Града Бања Лука поднесено је сса 787 захтјева за ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена. Од поднесеног броја захтјева, рјешењем је удовољено захтјевима странака у 755 случајева у првом степену. У 26 предмета донесена су првостепена рјешења којима су захтјеви странака одбијени као неосновани. У 5 случајева су изјављене жалбе и другостепени поступци још увијек су у току. У 5 предмета донесени су закључци којима су захтјеви странака одбачени или је обустављен поступак (као неблаговремени закључком су одбачена 4 захтјева, а у једном предмету поступак је закључком обустављен због писменог одустанка странке од захтјева). У једном случају странка је писмено обавијештена о правима за ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена. Новчани износи за прву годину од оснивања исказани су само за предузетнике основане у 2015. години, а један дио рјешења о ослобађање по овом основу је донесен у 2014. години и годишњи износи таксе су за та рјешења исказани у анализи за 2014. годину. Тачне податке могу исказати други органи (Пореска управа РС) и орг. јединице Градске управе Града Бања Лука који проводе поступке утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе у складу са прописима којима се уређује порески	2013-2019	Одјељење за привреду и Градска развојна агенција,	Реализација у току.

				поступак. Рјешења издата за предузетнике основане у 2015. години У 2015. години на 697 поднесених захтјева на које се плаћа административна такса (чланови породица погинулих бораца ВРС су ослобођени плаћања административне таксе) укупно је наплаћено и поништено градске административне таксе у износу од 9758,00 КМ.			
C2:O1:ПГЗ: Успостављање привредне сарадње на регионалном и глобалном нивоу							
5.	C2:O1:ПГЗ:Пр1 Пројекат прекограничне сарадње (СВС - II компонента IPA фонда ЕУ)	1.000.000,00	52.892,61 (суфинансирање пројеката кроз плате, односно редован рад запослених током припреме и имплементације пројеката)	У току 2014. и 2015. године, није било отворених позива за предају пројектинх приједлога у оквиру Програма IPA СВС CRO-BiH. Нови позиви се очекују почетком 2016. године.	2009 - 2019	Градска управа и јавне институције	Реализација у току.
C2:O2: ПОВЕЋАНА ЗАПОСЛЕНОСТ							
C2:O2:ПГ1: Успостављање дугорочних (трајних) механизма запошљавања							

6.	C2:O2:ПГ1:Пр1 План развоја МСП: Стратегија развоја сектора МСП и предузетништва за период 2010-2015. године – пројекти за повећање броја запослених	2.280.000,00	845.508,00 Одлуком о додјели субвенција, у 2015. години одобрена су укупна средства у висини од 845.508 КМ (за запошљав. нових радника – 589.327 КМ; за самозапошљав. – 256.181 КМ) Budžet za projekata pokreni svoj posao 5.375,46 КМ	У 2015. години, исплаћена је 2. транша на име субвенција одобрених у 2014. години за ново запошљавање и самозапошљавање, док је 3. транша дјелимично исплаћена, односно за оне кориснике који су доставили доказе утврђене Правилником. Исплата преосталих субвенција, вршиће се по достављању потребних доказа. У 2015. години исплаћена је и 1. транша на име субвенција одобрених за 2015. годину- 50% од укупних средстава за ново запошљав. и 60% од укупних средстава за самозапошљ. Од почетка реализације пројекта, односно у последње три године на име субвенција за ново запошљавање и самозапошљавање, додијељена су укупна средства у висини од 1.897.848 КМ, чиме је омогућено запошљавање 291 радника. Градска развојна агенција проводила пројекат „Покрени свој посао“, са циљем да млади предузетници у току обуке за изарду пословног плана провјере исплативост њихове идеје и да након провјере покрену властити посао. Након завршених обука израђено је 10 пословних идеја од чега је регистровано и покренуто 6 предузетничких радњи и извршено самозапошљавање.	2010 - 2019	Градска развојна агенција и Одјељење за привреду.	Реализација у току.
7.	C2:O2:ПГ1:Пр2 Иновациони центар Бања Лука	5.000.000,00	3.450.621,87 (Град	У 2015. години у оквиру пословног инкубатора ИЦБЛ-а подржано је 14 станара који запошљавају 46 особа. Станари пословног инкубатора ИЦБЛ-а су у 2015. години остварили укупан приход у износу од 1.082.401,50 КМ од чега 775.725,40 КМ од извоза. У 2015. години ИЦБЛ је организовао 34 обуке на којима је учешће узело 450	2010 - 2019	Град Бања Лука - Одсјек за локални економски развој, Влада Републике Српске, Универзитет у Бањалуци, Универзитет у	Реализација у току.

			236.000,00, остали оснивачи и норвешки партнери)	учесника. Заједнички је реализован пројекат „Повећање капацитета младих за (само)запошљавање“ који је финансирање у оквиру програма УН – Дијалог за будућност. ИЦБЛ је носилац реализације, а Град партнер на пројекту. 25 младих је учествовало у пројекту а тим чија је идеја проглашена најбољом је наставио своју идеју у оквиру пословног инкубатора ИЦБЛ-а. У 2015. години Иновациони центар реализује пројекат „Startup Academy“. Пројекат се реализује у сарадњи са БИТ центром из Тузле и ИНТЕРОМ из Мостара, а финансиран је од стране Амбасаде Краљевине Норвешке у БиХ. Пружа се подршка потенцијалним предузетницима при развоју пословних идеја кроз едукацију и менторство. У три града, пријављено је 57 идеја од којих је 40 остварило право за учешће у програму. 25 идеја је презентовано на крају програма и одабране су 3 најбоље идеје које настављају своју реализацију у оквиру наведених пословних инкубатора. Иновациони центар Бања Лука био је један од организатора „Сајма образовања и запошљавања“ који је у Бањалуци одржан у марту. На Сајму су постигнути следећи резултати: 10.000 посјетилаца из цијеле БиХ, 1.429 запослених путем активности које су уприличене током сајма. Такође, ИЦБЛ је пружио техничку асистенцију при организацији Сајма образовања и запошљавања у Мостару који је посјетило 9.000 посјетилаца из цијеле БиХ.		Сарајеву, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа	
--	--	--	--	--	--	--	--

C2:O3: ВАЛОРИЗОВАНЕ ПРЕДНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКОГ, ОБРАЗОВНОГ, КУЛТУРНОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА							
C2:O3:ПГ1: Осавремењавање услужних садржаја Града							
8.	C2:O3:ПГ1:Pr1 Оснивање мултисервисног центра за пружање услуга домаћинствима	60.000,00		Током 2015. године урађен је концепт пројекта.	2012 – 2019	Градска развојна агенција	Реализација у току
C2:O3:ПГ2: Нови програм ренте на подручју урбаног дијела града							
9.	C2:O3:ПГ2:Pr1 Студија градске ренте	100.000,00		Студија градске ренте представља основ за квалитетно управљање градским грађевинским земљиштем. Усвајањем Закона о уређењу простора и грађење (Сл.Гл.РС 40/13) утврђена је законска обавеза да су вриједности земљишта основа за утврђивање трошкова уређења, као и законска обавеза да се инвеститорима утврђене вриједности земљишта уобзирују приликом добијања одобрења за грађење. Како предметна студија до данас није направљена подаци о вриједностима земљишта за потребе усвајања Одлуке о трошковима уређења и ренте добијени су на основу постојећих уговора (исти нису обухватили цијелу територију града). Чланом 82. Закона о уређењу простора и грађењу РС, дефинисан је начин утврђивања висине ренте, односно као основица за израчунавање висине ренте служи просјечна, коначна, грађевинска цјена 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године за подручје јединице локалне самоуправе. Законом су надаље дефинисани проценти вриједности ренте по зонама, усвајањем горе наведене студије створиле би се основе	2013 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано. Предлаже се реализација уз могућност измјене новчаног износа

				разматрања понуђеног законског рјешења. У првобитној верзији Стратегије развоја за наведену студију предвиђен је износ од 2.000.000,00 КМ, док је након ревизије 2012.године наведени износ умањен на 100.000,00 КМ. Студија која је Граду неопходна, а тиче се управо управљања земљиштем је студија за коју ревизијом предвиђена средства нису довољна.			
C2:O4: ИНТЕНЗИВНА КООПЕРАЦИЈА ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ПОСЛОВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
C2:O4:ПГ1: Програм јавне и пословне кооперације							
10.	C2:O4:ПГ1:Пр1 Програм зона унапређеног пословања (BID центри)	420.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава и незаинтересованости приватног сектора.	2012-2019	Градска развојна агенција	Није реализовано.
11.	C2:O4:ПГ1:Пр2 Промоција Града Бањалука као пословног партнера	160.000,00	160.796,10 Пројекат „Bussines Friendly Certification – BFC“ финансиран је од стране њемачке Агенције за међународну сарадњу (GIZ) у износу од 20.000,00 КМ.	Одјељење за привреду је у протеклом периоду био носилац активности на пројекту сертификације Града као повољног пословног окружења - Bussines Friendly Certification - BFC). Градоначелник је именовао Тим за спровођење сертификације општина са повољним пословним окружењем, који је у току 2014. године спровео низ активности везаних за поступак BFC сертификацирања, након којих је верификационим извјештајем од 21.04.2015. године потврђено да је град Бања Лука испунила услове за додјелу сертификата и остварила оцјену 92,5% од укупно 100, те испунила 12 критеријума и 80 подкритеријума за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају инвеститорима. Сартификат је уручен Градоначелнику на III Јадранском конгресу одржаном у Неуму, 26. маја 2015. године. Градска администрација треба наставити функционисати у складу са критеријумима дефинисаним овим програмом, јер је прва провјера након 2 године од Верификационог извјештаја. Програм сертификације повољног пословног	2012 - 2015	Градска развојна агенција – Центар за инвеститоре Одјељење за привреду.	Реализовано

				окужења је јединствен регионални програм за унапређење конкурентности локалних самоуправа, који се проводи у Србији, Хрватској, Македонији и Босни и Херцеговини. Овај програм намијењен је градовима и општинама који имају одговарајуће капацитете, стратешки су одређене да унаприједи привредни амбијент, привуку инвестиције и подстакну развој локалне економије. Овај програм покренуо је NALED (Национална алијанса за локални економски развој) из Србије у сарадњи са USAID-ом (Америчка агенција за међународни развој) 2007. године.			
C2:O4:ПГ2: Развој МСП							
12.	C2:O4:ПГ2:Пp1 План развоја МСП: “Стратегије развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2010-2015 године“	30.862.500,00	49.546,26	Предлаже се разматрање продужења рока постојеће Стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва 2010-2015 и прилагођавање исте измјењеној Стратегији развоја града у складу са промјенама Стратегије развоја града. У децембру 2015. Г. исплаћена је субвенција за камате на кредите одобрене путем ГФ, и то 50% камате наплаћене током 2014. г.= 12.576,23 КМ Такође у новембру су одобрене још двије гаранције из ГФ у висини од 36.970,03 КМ	2010 - 2019	Градска развојна агенција	Реализација у току.
C2:O5:ОБОГАЋЕНИ КУЛТУРНИ, СПОРТСКИ И ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ							
C2:O5:ПГ1: Културни и спортски идентитет града							
13.	C2:O5:ПГ1:Пp1 Политика развоја културе и спорта	50.000,00	67.000,00	Активности реализоване у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности.	2013 - 2014	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализовано.

14.	C ₂ :O ₅ :ПГ1:Пр ₂ Стварање услова за развој креативне индустрије у областима културе и спорта	4.866.000,00	11.984.346,00 (донација 10.000,00 KM Пењачки клуб „Extreme“)	<i>Реализоване су сљедеће активности:</i> - Континуирано суфинансирање програма и пројеката спортских организација Града у складу са законским прописима у вриједности од 11.675.346,00 KM; - Изградња теретане у природи код Венеција моста у 2011., у вриједности од 30.000,00 KM; - Изградња теретане у природи на Бањ брду у 2012., у вриједности од 15.000,00 KM; - Изградња Градске пењачке стијене у 2012., у вриједности 10.000,00 KM из донације коју је обезбиједио Пењачки клуб „Extreme“; - Изградња теретане у природи у парку Младена Стојановића у 2013., у вриједности од 15.000,00 KM; - Суфинансирање пројеката креативне индустрије у области културе у периоду 2009 – 2013., у вриједности од 239.000,00 KM.	2009 - 2015	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализовано.
15.	C2:O5:ПГ1:Пр3 Концертна дворана	1.000.000,00		Пројекат је започет, формирана је парцела, али се због недостатка финансијских средстава није се кренуло у даљу реализацију.	2011 - 2019	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализација у току.
16.	C2:O5:ПГ1:Пр4 Конгресни центар	1.000.000,00		Током 2015. године није било активности на реализацији пројекта	2014 - 2019	Градска развојна агенција	Реализација у току. Предлаже се разматрање концепта Конгресног центра на новим локацијама.
17.	C2:O5:ПГ1:Пр5 Изградња и реконструкција спортских дворана	10.000.000,00	185.000,00	У 2015. години уложена су средства из буџета Града у износу од 185.000,00 KM за набавку новог система лед расвјете, израду нових благајни и алу столарије на сјеверној и јужној страни СД „Борик“, израду хармоника врата у ВИП салону и набавку резервног рукометног гола.	2012 - 2019	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализација у току.

18.	C2:O5:ПГ1:Пр6 Изградња базена	33.658.305,00	21.807.508,75	Изградња базена „Инцел“. Уложена су средства из буџета Града.	2008 - 2010	Градска управа	Реализовано.
19.	C2:O5:ПГ1:Пр7 Фудбалски стадион са спортско- рекреативним центром	100.000.000,00		Током 2015. године није било активности на реализацији пројекта	2008 - 2019	Градска развојна агенција и Градска управа	Реализација у току.
C2:O5:ПГ2: Програм диверзификације туристичке понуде града							
20.	C2:O5:ПГ2:ПР1 Уређење комплекса Бањ брдо/Шехитлуци (угоститељски и рекреативни садржаји)	500.000,00	2015 60.040,00	Дио пројектних активности је реализован. У августу 2015. године, на подручју Бањ брда је постављено 36 клупа . Клуpe су поставили чланови Удружења грађана „Рекреативна зона Бањалуке“. Процјењена вриједност је 2520,00 КМ. У складу са наведеним потребно је у оквиру пројекта промјенити потенцијалне изворе финансирања, и поред буџета Града додати удружење грађана, приватни предузетници, донатори“. Туристичка организација је реализовала и пројекат уређења пјешачке стазе Понир - Бањ брдо. Процјена радова око 5.000,00 КМ. Укупно до сада утрошено 32.520,00 КМ. Туристичка организација града Бања Лука ће у 2016. године реализовати пројекат „Изградња видиковца са панорамским телескопом на Бањ брду“ укупне вриједности од 22,611,00 КМ. Додатно уређење пјешачких стаза – процјењена улагања за период 2015 – 2017. су 20.000,00 КМ.	2012 - 2017	Туристичка организација града Бања Лука	Реализација у току.

				Постављање туристичке сигнализације – процјењена улагања за период 2015 – 2017. 5.000,00 КМ Уређење бициклистичких стаза – процјењена улагања за период 2015 – 2017. 5.000,00 КМ Укупно за период 2015 – 2017. године 52.611,00 КМ			
21.	C₂:O₅:ПГ₂:ПР2 Развој религијског туризма	500.000,00		Пројектне активности реализују се континуирано. Извршена је идентификација сакралних објеката и религијских мотива, те направљена база података. Религијски туризам је промовисан путем различитих промотивних алата ТОБЛ-а као што су леци, брошуре, каталози, мултимедијалне презентације, сајмови, инфо центри, догађаји, интернет страница и друштвене мреже. Најзначајнији сакрални објекти су укључени у програме посјете и разгледања града, а формирана је и понуда у етно туризму у склопу које се дијелови религијских обичаја приказују кроз перформансе. Анимирање религијских заједница, органа власти и других организација у активности формирања понуде религијског туризма. Процјењена улагања за период 2015 – 2017. 2.000,00 КМ Формирање и промоција специфичних програма разгледања Града „Бања Лука - религија“. Процјењена улагања за период 2015 – 2017. 3.000,00 КМ Штампање пропагандних материјала, видео	2012 - 2017	Туристичка организација града Бања Лука	Реализација у току.

				материјала и мултимедијалних презентација. Процјењена улагања за период 2015 – 2017. 10.000,00 КМ Студијска путовања. Процјена улагања за период 2015 – 2017. 5.000,00 КМ Укупно за период 2015 – 2017. године 20.000,00 КМ			
22.	C ₂ :O ₅ :ПГ ₂ :ПР3 Туристичка понуда града	1.000.000,00	370.000,00	Главне пројекте активности и очекивани резултати наведеног пројекта се подударају са активностима и очекиваним резултатима Стратегије развоја туризма Града 2012 – 2020. године У 2015. години започета је реализација Цјелине 2.	2009 - 2015	Туристичка организација града Бања Лука	Реализација у току.
23.	C ₂ :O ₅ :ПГ ₂ :ПР4 Ревитализација комплекса тврђаве „Кастел“	6.000.000,00	1.900.000,00 (Град суфинансирао пројекат у износу од 192.000,00)	У току 2015. године у оквиру цјелине 2 – љетна сцена, извођени радови на реконструкцији дијела цјелине (бедеми, кула 3 и кула 4) од стране предузећа „КОТО“, а финансираном од стране делегације ЕУ. Процјена грант средстава 1.900.000,00 КМ Од стране Града изведени радови на изградњи вреловода унутар тврђаве и прикључења реконструисаних објеката, изведени радови на инфраструктури неопходној за неометано функционисање цјелине 2 (водоводни прикључак, хидрантска мрежа, ЕЕ и ТТ прикључак). Процјена улагања Град 192.000,00 КМ	2008 - 2019	Делегација ЕУ, Министарство цивилних послова БиХ и Град Бања Лука - Одсјек за локални економски развој и Одсјек за стручне, протоколарне и опште послове Кабинета градоначелника	Реализација у току.
24.	C ₂ :O ₅ :ПГ ₂ :ПР5 Развој авантуристичког туризма	150.000,00		Израда и реализација пројекта обнове и изградње инфраструктуре слалом стазе у кањону Тијесно. Процјена улагања за период 2016 – 2017. 200.000,00 КМ Уређење пећине „Љубачево“ Период реализације пројекта 2016. година. –	2012 - 2017	Туристичка организација града Бања Лука	Реализација у току.

				Вриједност пројекта 50.060,60 КМ. Израда панормаских платформи и пјешачких стаза на десној обали Врбаса на подручју Љубачева. Период реализације пројекта 2016. година. – Вриједност пројекта 22.000,00 КМ. Унапређење пружања услуга. Процјена улагања за период 2016 – 2017. 10.000,00 КМ Усвајање обједињеног Правилника о пружању услуга о авантуристичком туризму Процјена улагања за 2017. годину 5.000,00 КМ Укупно за период 2015 – 2017. године 287.060,60 КМ КМ Дио пројектих активности је урађен - стварање потребних предуслова за организовање догађаја овог типа и подршка професионализацији рада у унапређењу пружања услуга. Пројектна активност „Израда пројекта развоја авантуристичког туризма“ није реализована.			
25.	С ₂ :О ₅ :ПГ ₂ :ПР6 Врбас-дестинација авантуристичког туризма	700.000,00	645.423,90	Релизован је пројекат „Vrbas Adventure Resort“ у склопу којег је подигнут ниво квалитета сигурности и услуга, изграђена је лака инфраструктура, обучени су учесници туристичке понуде, пружена је помоћ предузетницима у авантуристичком туризму и вршена је промоција. Учешће Града Бања Лука је 10%, а Европске уније 90%.	2008 - 2009	Туристичка организација града Бања Лука, партнери: EXIT центар и Туристичка организација РС	Реализовано.

26.	C2:O5:ПГ2:Пр7 Изградња и унапређење здравствено- туристичког центра „Српске Топлице“	5.000.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2013 - 2019	Туристичка организација града Бања Лука, Министарство трговине и туризма РС, Министарство здравља	Није реализовано.
27.	C2:O5:ПГ2:Пр8 Дајак	500.000,00		Обуке и едукације Процјена улагања за период 2016 – 2017. 10.000,00 КМ Умрежавање – увезивање туристичке понуде дајака са понудом разгледања града Процјена улагања за период 2016 – 2017. 5.000,00 КМ Доношења правилника о пружању услуга вожње дајак чамцем као туристичке активности – стандардизација услуга. Процјена улагања за период 2016 – 2017. 5.000,00 КМ Маркетинг Процјена улагања за период 2016 – 2017. 10.000,00 КМ Укупно за период 2015 – 2017. године 30.000,00 КМ	2010 - 2017	Туристичка организација града Бања Лука	Реализација у току.

Табела 10. Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С3 (стање 31.12. 2015. године)

Редни број	Назив пројекта	Процјењена вриједност укупних улагања у КМ	До сада реализована средства у КМ за 2015. г.	Опис реализованих активности	Период реализације	Надлежно одјељење	Напомена
СТРАТЕШКИ ЦИЉ С3: ИНФРАСТРУКТУРНА ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ							
С3:О1: РАЗВИЈЕНА ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ГРАЂАНЕ НА НИВОУ СТАНДАРДА РАЗВИЈЕНИХ ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА							
С3:О1:ПГ1: Програм водоснабјевања							
1.	С3:О1:ПГ1:Пр1 Друга фаза фабрике воде „Новоселија II“	29.700.000,00	277.278,69	У 2015. години уговорена је1 фаза изградње опште лабораторије у Новоселији у вриједности 277.278,69 КМ. Радови су у току	2008 - 2019	Водовод а.д. Бања Лука	Реализација у току.
2.	С3:О1:ПГ1:Пр2 Изградња примарних цјевовода	14.400.000,00		у 2015. години, није било изградње примарне мреже.	2009 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.
3.	С3:О1:ПГ1:Пр3 Иградња секундарне мреже	17.700.000,00	722.111,00	У току 2015. године, изграђено око 11 км секундарног цјевовода на локацијама: -насеље Доња Пискавица –Зрнићи и Шење вриједност радова 189.188,55 -Рјешавање водоснабдијевања у дијелу МЗ Обилићево II у насељу Поток вриједност радова 201.258,82 (остао да се уради прикључак на јавну мрежу) -улица Вида Симурчића вриједност радова 64.580,94(остао да се уради прикључак на јавну мрежу) -огранак ул.Благоја Паровића –наставак вриједност радова 56.221,00 -Липљанска улица (школа Павловац) вриједност радова 58.654,70	2009 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току

				-Насеље Доња Пискавица наставак, вриједност радова 152.210,94(остао да се уради прикључак на јавну мрежу) Укупно реализована средства за 2015. годину из буџета Града у износу од 722.111,00 КМ.			
4.	С3:О1:ПГ1:Пр4 Изградња и реконструкција водоводне мреже	5.500.000,00	1.082.635,65	У 2015. години до 31.12.2015. изграђено је и реконструисано 5058 метара цјевовода, те преприкључени цјевоводи на подручју насеља Туњице и дио цјевовода у насељу Чаире у вриједности од 1.082.635,65 КМ.	2008 - 2017	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја; Водовод а.д. Бања Лука	Реализација у току.
5.	С3:О1:ПГ1:Пр5 Изградња резервоарског простора	9.500.000,00		У току 2015. године, није било активности на реализацији овог пројекта.	2011 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.
6.	С3:О1:ПГ1:Пр6 Даљинско управљање (водоснабдијевање)	2.000.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2013 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано.
С3:О1:ПГ2: Програм топлификације урбаног дијела града							
7.	С3:О1:ПГ2:Пр1 Реконструкција магистралног вреловода „Борик“	15.238.923,45	15.238.923,45	Пројекат је реализован у складу са планиранм активностима.	2009 - 2012	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализовано.
8.	С3:О1:ПГ2:Пр2 Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAP-а)- даљинско гријање	20.000.000,00	5.148,00	Израда Акционог плана енергетске ефикасности града Бања Лука за период 2016-2018. година	2015-2019	Одсек за локални економски развој; Градска развојна агенција; Градска управа; Топлана а.д. Бања Лука Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.

СЗ:О1:ПГЗ: Програм повећања саобраћајне ефикасности града							
9.	СЗ:О1:ПГЗ:Пр1 Генерални и идејни пројекат аутопута Градишка-Бања Лука-Купрес	Н/а		На основу информација добијених кроз рад радних група за праћење реализације Стратегије, утврђено је следеће: - Аутопут Чатрња-Гламочани у употреби од новембра 2011. године; - Реализују се активности на осталим фазама пројекта у складу са одлуком Владе РС.	2010 - 2019	Влада РС; концесионари	Реализација у току.
10.	СЗ:О1:ПГЗ:Пр2 Генерални и идејни пројекти примарних градских саобраћајница	Генерални пројекат: 2.800.000,00 КМ Идејни пројекат: 4.200.000,00 КМ		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2011 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја и ЈП „Путеви Републике Српске“	Није реализовано.
11.	СЗ:О1:ПГЗ:Пр3 Студија развоја јавног градског и приградског превоза путника	250.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2012 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано.
12.	СЗ:О1:ПГЗ:Пр4 Студија гаражног и паркинг простора	120.000,00	120.000,00	Реализовано кроз двије фазе, у 2011. и 2012. години. Уложена средства из буџета Града.	2011 - 2012	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализовано.
13.	СЗ:О1:ПГЗ:Пр5 Изградња гаражног и паркинг простора и имплементација Студије гаражног и паркинг простора	15.550.000,00		У 2015. години повећан је број паркинг мјеста на којима се врши наплата за 638, па тако у граду Бањалуци тренутно се врши наплата на 4350 паркин мјеста. Наплата се врши путем аутомата (102 аутомата) или СМС порукама, и све је подјељено у двије тарифне зоне.	2008 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.

14.	C3:O1:ПГЗ:Пр6 Изградња и модернизација градске уличне мреже	16.000.000,00	98.888,22	У оквиру реконструкције градских саобраћајница изведена је реконструкција у следећим насељима и улицама: - Измјештање пјешачких прелаза на кружном току Лауш; - Десна саобраћајна трака на Булевару Ж. Мишића; - Реконструкција тротоара у Ул. Триве Амелице. Укупна вриједност реконструкције градских саобраћајница била је 98.888,22 КМ.	2008 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.
15.	C3:O1:ПГЗ:Пр7 Припрема пројекта „Изградња обилазнице“	N/a		Европска комисија је провела јавну набавку и изабрала извођача радова. Није нам познат уговорени рок израде студијске документације. Напомињемо да је овај пут укључен у Основну транспортну мрежу ЕУ ТЕН.Т мрежа.	2012 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја и ЈП “Путеви РС“	Реализација у току.
16.	C3:O1:ПГЗ:Пр8 Изградња мостова	22.000.000,00	1.742.470,47 402.384,70 Улагања се односе на 2015 и 2016. годину	У 2015.години почела изградња моста преко ријеке Врбање у насељу Чесма. Кредитна средства од Свјетске банке. Радови ће бити завршени у 2016.години. Вриједност уговорених радова је 1.742.470,47 КМ. У 2015.почела реконструкција пјешачког моста преко ријеке Врбас у насељу Залужани који је уништен у току поплава 2014. Године, Вриједност радова је 402.384,70КМ а средства обезбијеђена путем Фонда солидарности. Мост преко ријеке Врбас –Витаминка, урађена пројектна документација.	2009 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.
17.	C3:O1:ПГЗ:Пр9 Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAPa)-транспорт			У 2015. години обиљежена је седмица мобилности под слоганом „БИРАЈ, МИЈЕЊАЈ, КОМБИНУЈ.“ дана 22.09. у парку „Петар Кочић“ и том прилоком је: - обезбијеђен бесплатан превоз за путнике који у наведеном периоду	2011 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја; Градска управа;	Реализација у току.

		4.500.000,00	5.148,00	- уђу у аутобусе код Боске или Поште, обављено мјерење аерозагађења покретном еколошком станицом у парку Петар Кочић, - такмичење на полигону спретности (вожња бициклом), - излагање радова ученика средње Техничке школе Бањалука на тему "Одрживи транспорт". Израда Акционог плана енергетске ефикасности града Бања Лука за период 2016-2018. година.		јавне институције и предузећа	
С3:О2:ЛИДЕР У ПРУЖАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА							
С3:О2:ПГ1: Улагање у капацитете (материјалне и техничке претпоставке)							
18.	С3:О2:ПГ1:Пр1 Дислокација Хирургије из центра града у КЦ Бања Лука	Н/а		Пројекат представља дио пројекта реконструкције „Универзитетске болнице - Клиничког центра“ Бања Лука, чија је реализација у току. Извор: www.kc-bl.com	2012 - 2019	Министарство здравља и социјалне заштите	Реализација у току.
19.	С3:О2:ПГ1:Пр2 Модернизација дијагностике и секундарне здравствене заштите	Н/а		Пројекат претставља дио пројекта реконструкције „Универзитетске болнице - Клиничког центра“ Бања Лука, чија је реализација у току. Извор: www.kc-bl.com	2008 - 2019	Министарство здравља и социјалне заштите	Реализација у току.
20.	С3:О2:ПГ1:Пр3 Дислокација психијатријске клинике на локацију КЦ Бања Лука	Н/а		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2010 - 2019	Министарство здравља и социјалне заштите	Није реализовано.
21.	С3:О2:ПГ1: Пр4 Изградња и санација објеката породичне медицине	5.500.000,00	378.551, 50	У току 2015. године су изграђене амбуланте у МЗ: Бочац и Борковићи, гдје је вриједност инвестиције 378.551, 50 КМ, из буџета града је реализовано 113.565,45 КМ, што је 30% од вриједности пројекта и Минастарство здравља и социјалне заштите у износу од 264.98715 КМ односно 70%	2008 - 2019	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализација у току.

С3:О3: ИЗГРАДЊА СТАНОВА							
С3:О3:ПГ1: Изградња станова							
22.	С3:О3:ПГ1:Пр1 Станови за омладинску популацију – анализа могућности	100.000,00		Реализоване су активности на изради Стратегије непрофитног социјалног становања града Бања Лука за период 2015-2020. Документ је усвојен.	2013 - 2019	Одјељење за друштвене дјелатности	Није реализовано.
23.	С3:О3:ПГ1:Пр2 Изградња станова за породице за 4-оро и више дјеце	1.500.000,00	260.530,00	Изграђено 7 кућа са Министарством породице, за осму Град изградио темељ и прикључке на воду, канализацију. Град треба обезбједити и електро прикључак. Вриједност уложених средстава Града је 260.530,00 КМ, не располажемо подацима о висини улагања од стране надлежног Министарства. Пројекат реализован у 2013. години.	2009 - 2013	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализовано.
24.	С3:О3:ПГ1:Пр3 Изградња стамбених објеката за породице погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца	5.500.000,00		У 2015. години, извршена је додјела новчаних средстава лицима са коначних листа утврђених у складу са Правилником о рјешавању стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида, ратних војних инвалида и бораца, као бесповратна новчана средства у сврху рјешавања стамбених питања, за 12 породица погинулих бораца и 4 ратних војних инвалида, додјељен је износ у висини од 216.406,00 КМ. У складу са наведеним Правилником за субвенције издавања грађевинских дозвола за 40 корисника борачко-инвалидске заштите додјељен је износ у висини од 49.976,60 КМ. Извршене су све активности које су Програмом потпуног стамбеног збрињавања и Уговором о грађењу утврђене као обавезе Града Бања Лука- у поступку грађења стамбених објеката Ада 1 и 2 изведено је вањско уређење око ових стамбених објеката, уз полагање средњенапонског кабла за трафостаницу Ада, извршени су сви	2008 - 2019	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	Реализација у току.

		9.696.674,09	7.621.153,76	прикључци на инфраструктурну мрежу уз прибављање потребне документације, за објекте Ада 3 и 4 чија је изградња у току исходована су сва одобрења за грађење (грађевинске дозволе). Град Бања Лука је извршио обавезе утврђене наведеним Уговором и за технички пријем објеката Ада 1 и 2 (проведен поступак јавне набавке и изабран извршилац техничког пријема, измирене финансијске обавезе). Технички пријем није окончан јер инвеститор Министарство рада и борачко-инвалидске заштите још није отклонило недостатке које је утврдила Комисија за технички пријем. Ове финансијске обавезе су износиле 1.460.719,26 КМ и у цјелости су извршене. Завршени грађевински радови на објектима Ада 3 и 4, извођач радова на вањском уређењу уведен у радове, уговорена вриједност радова вањског уређења је 446.243,00 КМ.			
--	--	--------------	--------------	--	--	--	--

Табела 11. Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља С4 (стање 31.12. 2015. године)

Редни број	Назив пројекта	Процјењена вриједност укупних улагања у КМ	До сада реализована средства у КМ за 2015. г.	Опис реализованих активности	Период реализације	Надлежно одјељење	Напомена
СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4: ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА							
С4:О4: ВИСОК НИВО ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ПОЈЕДИНАЦА ЗА РАЗВОЈ ВЛАСТИТЕ СРЕДИНЕ							
С4:О1:ПГ1: Програм друштвено одговорног понашања							
1.	С4:О1:ПГ1:Пр1 Интерактивни центар Бања Лука- Азил за псе	2.000.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2014 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано.
С4:О1:ПГ2: Односи са дијаспором							
2.	С4:О1:ПГ2:Пр1 Унапређење односа са дијаспором	500.000,00	1.600,00	Реализација пројекта одвија се у континуитету од 2008.год., али због недостатка финансијских. Са представницима дијаспоре изналазе се модели сарадње путем узајамних годишњих посјета представника Града и представника дијаспоре. У току 2015. године, одржана је културно-спортска манифестација „Везени мост“, која је подржана од стране Града у финансијском износу од 1.600, 00 КМ.	2008 - 2019	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализација у току.
С4:О2: ЛИЦА СА УМАЊЕНОМ РАДНОМ СПОСОБНОШЋУ И ТЕШКОБАМА У КРЕТАЊУ, УКЉУЧЕНА У ПРИВРЕДНИ И ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ ГРАДА							
С4:О2:ПГ1: Програм запошљавања лица са умањеном радном способношћу							
3.	С4:О2:ПГ1:Пр1 Стимулисање запошљавања лица са умањеном радном способношћу	Н/а		У току 2015. године није било активности на реализацији пројекта.	2012 - 2019	Одјељење за друштвене дјелатности и Одјељење за борачко-инвалидску	Реализација у току.

						заштиту.	
4.	C ₄ :O ₂ :ПГ ₁ :Пр2 Волонтирање лица са умањеном радном способношћу	N/a		Реализовани следећи пројекти: - „Право на шансу“, подржан са 2.000,00 KM од стране Града у сарадњи са Омладинским комуникативним центар; - „Локални волонтерски сервис“ подржан са 5.000,00 KM од стране Града у сарадњи са Омладинским комуникативним центар. - „ХО Партнер“ – пројект Асистент у настави у Центру „Заштити ме“ подржан од стране Града средствима у износу од 1.600,00 KM	2012 - 2015	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализовано.
5.	C ₄ :O ₂ :ПГ ₁ :Пр3 Пројекат партнерство у заједници	600.000,00	600.000,00	С обзиром да се ради о реализацији права из области социјалне заштите средства су већим дијелом из буџета Града, партнери кроз пројекте суфинансирају трошкове више од 100.000,00 KM годишње. Реализована су два пројекта која се кроз програм УНДП-а, реализују УГ „Моја лука“ и ХО „Партнер“.	2009 - 2015	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализовано.
C4:O2:ПГ2: Прилагођавање саобраћајне инфраструктуре и других грађевинских објеката исметаном кретању особа са тешкоћама у кретању							
6.	C4:O2:ПГ2:Пр1 Универзални дизајн- увођење непрекинутог ланца у праксу	200.000,00		Планом и програмом рада Одјељења за просторно уређење у 2015. години није предвиђена израда наведеног пројекта, а за израду исте и у наредној, 2016. години ће бити ограничена буџетска средства због потребе финансирања израде стратешке планске документације, односно урбанистичког плана, а који је локална заједница обавезна да донесе у законом предвиђеним	2016 - 2019	Одјељење за просторно уређење	Није реализовано.

				роковима.			
7.	C ₄ :O ₂ :ПГ ₂ :Пр2 Отклањање постојећих баријера за лица са тешкоћама у кретању	200.000,00		У току 2015. године, нису реализоване додатне активности.	2008 - 2015	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Реализација у току.
C4:O3: БАЊА ЛУКА ГРАД ИНФОРМАТИКЕ							
C4:O3:ПГ1: Програм унапређења система управљања јавном администрацијом							
8.	C ₄ :O ₃ :ПГ ₁ :Пр1 МИС-информације и увезаност институција Града	10.000.000,00	80.000,00	Са појединим партнерима (комунална предузећа) остварена електронска размјена података (за потребе издавања урбанистичких сагласности). Дигитализација просторно планске документације, Регистар формалности (списак свих услуга АСБЛ), мапа града доступни на сајту града. Потребна додатна финансијска средства и споразуми међу институцијама града за даљу реализацију.	2008 - 2019	Одсјек за информатику	Реализација у току.
C4:O3:ПГ2: Увођење нових информационо-технолошких услуга у граду							
9.	C ₄ :O ₃ :ПГ ₂ :Пр1 Изградња ИТ инфраструктуре	15.000.000,00		Пројекат, који се односи на централно управљање саобраћајем и видео надзором над јавним површинама и објектима на подручју Града Бања Лука (ЦАУС), није реализован због недостатка финансијских средстава, која је потребно обезбиједити из кредитних линија, IPA фонда или кроз јавно – приватно партнерство.	2008 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја и Одсјек за информатику	Није реализовано.

10.	C ₄ :O ₃ :ПГ2:Пр2 Увођење приступних тачака за бежични интернет	1.600.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2012 - 2019	Одсјек за информатику	Није реализовано.
11.	C ₄ :O ₃ :ПГ2:Пр3 Пријемна GPS технологије у оквиру градског саобраћаја	6.000.000,00		Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.	2012 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја	Није реализовано.
12.	C ₄ :O ₃ :ПГ2:Пр4 Отварање INFO POINTA	200.000,00	48.000,00	Отворен туристички инфопоинт у надлежности Туристичке организације града Бања Лука у 2012. години. Сва средства за реализацију пројекта у износу од 48.000,00 КМ, обезбјеђена су од стране донатора.	2012 - 2013	Одсјек за информатику; ТОБЛ.	Реализовано.
13.	C ₄ :O ₃ :ПГ2:Пр5 Увођење и пријемна GIS технологије у оквиру просторног планирања	3.200.000,00	Уложена средства на реализацији овог пројекта су 46.900 КМ (подаци добијени од Одсјека за информатику и Одјељења за финансије). Од Development Alternatives, Inc. добијена су средства за имплементацију гранта број GAP-A-B-195 у укупном износу од 43.324,00 КМ.	GIS пројекат је дугогодишњи пројекат, без тачно дефинисаног крајњег рока. Због тога се не може прецизно говорити о степену, тј. проценту извршења самог пројекта, али ако се посматра само увођење и имплементација овог софтвера у рад Одјељења може се рећи да је овај пројекат реализован. Да би у свом пуном обиму заживио у свакодневној употребни неопходно је да и друге организационе јединице Градске управе допринесу истом, и то кроз припрему и унос података свако из свог ресора. у 2015. години на одржавању и развоју унапређењу софтвера уложено је 42 900,00 КМ	2008-2019	Одјељење за просторно уређење и Одсјек за информатику	Реализација у току.
C ₄ :O ₄ : СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ И СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА							

C4:O4:ПГ1: Програм социјалне помоћи и подршке							
14.	C4:O4:ПГ1:Пр1 Програми за дјецу	10.000.000,00	15.016,50	<i>Бесплатно школовање</i> У складу са Законом о основном образовању и васпитању, основно образовање је бесплатно Град на почетку сваке школске године суфинансира уџбенике за дјецу из породица са четворо и више дјеце, за ову намјену утрошено је 7.000,00 КМ. У току школске године, финансирају се карте за кориштење градског аутобуса за дјецу из Ромских породица, која се налазе у редовном процесу образовања. За ову намјену, утрошена су средства у износу од 2.116,50КМ. <i>Програм продуженог боравака у школама</i> Град је подржао програме продуженог боравака у основним школама. Продужени боравак обезбјеђују 17 основних школа, Град је уплатио школама средства у износу од 5.900,00	2008 - 2019	Одјељење за друштвене дјелатности и друге надлежне институције	Реализација у току.
15.	C4:O4:ПГ1:Пр2 Стамбено збрињавање социјално угрожених грађана	10.000.000,00		У току 205. године усвојена је Стратегија непрофитног становања града Бања Лука за период 2015-2020. година	2008 -2019	Одјељење за друштвене дјелатности и друге надлежне институције	Реализација у току.
16.	C4:O4:ПГ1:Пр3 Социјална заштита бораčkih категорија			У складу са Правилником о критеријумима суфинансирања удружења из области бораችко-инвалидске заштите Града Бања Лука и прописима који регулишу буџетску потрошњу суфинансиране су редовне	2013 - 2019	Одјељење за бораችко инвалидску заштиту	Реализација у току.

		15.000.000,00	активности борачких организација које имају утврђен статус удружења од интереса за Град Бања Луку (од 01.01-26.07.2014. године пет борачких организација, а од тада у складу са Одлуком Скупштине Града Бања Лука број: 07-013-385/14 до 31.12.2014.године девет борачких организација). У 2014. години, утрошена средства за ове активности су из буџета Града у износу од 298.333,32 КМ, а у 2013. години 350.000,00 КМ. <i>Суфинансирање пројеката/програма борачких организација Града Бања Лука</i> У складу са Правилником о критеријумима суфинансирања удружења из области борачко-инвалидске заштите Града Бања Лука и прописима који регулишу буџетску потрошњу суфинансирано је: 32пројекта/програм девет борачких организација, обиљежавање 7 значајних догађаја и датума из Одбрамбено-отаџбинског рата и антифашистичке и ослободилачке борбе, организовање бесплатног превоза ради присуства грађана обиљежавању 8 значајних догађаја и датума из Одбрамбено-отаџбинског рата и антифашистичке борбе по			
--	--	---------------	--	--	--	--

				захтјевина надлежних органа и институција, те финансирање обавеза из уговора ради реализације пројеката/програма. За ове активности из буџета Града у 2014. години утрошено је 204.802,58 КМ, а у 2013. години 190.101,74 КМ.			
С4:О5: РЕАЛИЗОВАНИ ПРИОРИТЕТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ							
С4:О5:ПГ1: Унапређење животних услова и учешћа младих људи у друштвеним активностима града							
17.	С4:О5:ПГ1:Пр1 Анализа имплементације мјера Омладинске политике Града Бања Лука (2007-2011)	20.000,00	954.484,98	Имплементиране мјере и задаци утврђени документом „Омладинска политика града Бања Лука за период 2007-2011. година“. Реализована средства из буџета за овај пројекат су 954.484,98 КМ, при чему се водило рачуна о реалним могућностима буџета Града у свакој календарској години, као и потенцијалним средствима из свих других могућих извора. Средства за анализу имплементације нису утрошена, приказана су укупна средства за реализацију омладинске политике у периоду 2007-2012. год.	2012	Одјељење за друштвене дјелатности	Реализовано.

Табела 12. Преглед реализације пројеката у оквиру стратешког циља C5 (стање 31.12. 2015. године)

Редни број	Назив пројекта	Процјењена вриједност укупних улагања у КМ	До сада реализована средства у КМ за 2015. г.	Опис реализованих активности	Период реализације	Надлежно одјељење	Напомена
СТРАТЕШКИ ЦИЉ C5: РЕВИТАЛИЗОВАНО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СА ОБЕЗБЈЕЂЕНИМ УСЛОВИМА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ							
C5:O1: УСКЛАЂЕН РАЗВОЈ СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА							
C5:O1:ПГ1: Програм развоја сеоских мјесних заједница							
1.	C5:O1:ПГ1:Пр1 Положај и улога жене у руралном развоју града	50.000,00		Центар за развој и унапређење села уназад већ неколико година путем својих активности подстиче и подупире, останак и повратак становништва из градског на сеоско подручје града. Дугогодишњим залагањем успјели смо да укажемо на важност и улогу жене на пољопривредном газдинству и афирмишемо женску популацију за унапређењем како свог положаја тако и властите производње. Данас на сеоском подручју града Бања Лука примјетно је повећање броја домаћинстава чији су носиоци жене, такође је присутна иницијатива жена за унапређењем постојеће пољопривредне производње. Центар за развој и унапређење села у сарадњи са Еуропским едукацијским форумом,	2012-2019	Центар за развој и унапређење села	Није реализовано.

				Вањскополитичком иницијативом БХ и ИЦБЛ, почео је реализацијом пројекта „Оснаживање жена пољопривредница на поплавленим подручјима БиХ“ финансираним од стране Министарства вањских и еуропских послова Републике Хрватске. На основу података и ангажовања Пољопривредне службе Центра, петнаест жена млађе животне доби присуствовало је едукативној радионици под називом „Писање пројеката-Управљање пројектним циклусом и израда Бизнис плана у ИПАРД-у“. Кандидаткиње су указале на повјерење које имају према раду Центра и исказале интересовање за наставак активности које би им омогућиле унапређење њихове производње. Потврђена је сарадња Центра за село, Еуропског едукацијског форума као и ИЦБЛ за будући период на овом и другим пројектима.			
2.	C5:O1:ПГ1:Пр2 Стратегија руралног развоја града Бања Лука 2010-2015. – област просторног планирања и инфраструктуре	90.000.000,00	2015.година 1.126.989 КМ Око 900.000 КМ финансирано из буџета, остало властитим средствима – преко 230.000 КМ	Реализоване су активности у области сеоске инфраструктуре у 2015. години: - укупно изграђено 3.700 m новог цјевовода, - одрађен ремонт 12 пумпи - одрађено 211 прикључака. У овај износ, који се односи на улагања у инфраструктуру у 2015. урачуната су и новчана средства која су утрошена за електричну енергију (рад пумпи и јавна	2010 - 2019	Градска развојна агенција, АСГБЛ и јавне институције	Реализација у току.

				расвјета).			
C5:O1:ПГ2: Стварање услова за јачање пољопривредне производње							
3.	C5:O1:ПГ2:Пр1 Пројекат оснивања Центра за сертификацију пољопривредних и прехранбених производа	10.000.000,00		Овај пројекат није реализован, нити је и једна од активности овог пројекта отпочела. ПРИЈЕДЛОГ: Предлажемо да се овај пројекат изостави.	2008 - 2015	Центар за развој и унапређење села	Није реализовано.
C5:O2: СТВОРЕНИ УСЛОВИ ЗА ИНТЕГРАЛИ РАЗВОЈ СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА							
C5:O2:ПГ1: Рурални развој							
4.	C5:O2:ПГ1:Пр1 Студија Руралног интегралног развоја на подручју кањона Врбаса и платоа Мањаче	40.000,00	40.000,00	Студија припремљена и усвојена. У припремним активностима равноправно су учествовали и Туристичка организација града и Центар за развој и унапређење села.	2008	Градска развојна агенција	Реализовано.
5.	C5:O2:ПГ1:Пр2 Студија интегралног развоја сеоског подручја у сјеверном и западном дијелу града	40.000,00	40.000,00	Студија припремљена и усвојена. У припремним активностима равноправно су учествовали и ТОБЛ и ЦРУС.	2008 - 2009	Градска развојна агенција	Реализовано.
6.	C5:O2:ПГ1:Пр3 Стратегија руралног развоја Града Бања Лука 2010-2015.- Област пољопривреде, шумарства и лова; Област микро, малих и средњих предузећа; Област туризма	90.000.000,00	2015.година - Подстицаји у пољопривреди 477.614,71 КМ (буџет) -Властита пољопривредна производња РЕЦ „Мањача“ 161.796 КМ (властита средства)	За реализацију пројекта у области примарне пољопривредне производње обезбјеђена су средства, дијелом из буџета и дијелом из властитих прихода. Споменута средства предвиђена за подстицаје примарној пољопривредној производњи реализују се кроз заједничка улагања организованих и регистрованих пољопривредних произвођача и Центра. Ова активност има за циљ унапређење пољопривредне производње,	2010 - 2019	Градска развојна агенција; Одјељење за привреду и јавне институције	Реализација у току.


				самозапошљавање руралног становништва, чиме ће се повећати конкурентност породичних газдинстава. Преглед броја кандидата и утрошених средстава по врстама подстицаја за период од 2015. године. 2015. година 27 кандидата 120.516,17 КМ АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА -Проширење и изградња објеката за узгој животиња, -Изградња осочних јама, -Изградња и проширење рибњака, -Премије -Опрема 215 кандидата 1.257.796,70 КМ 2015. година 40 кандидата 196.325,94 КМ МЕХАНИЗАЦИЈА -Трактори -Прикључна средства 301 кандидат 1.526.914,49 КМ 2015. година 38 кандидата 124.808,60 КМ ПРЕМИЈЕ ЗА ЈУНИЦЕ 24 кандидата 10.950 КМ ПРЕМИЈЕ ЗА ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА 60 кандидата 25.014 КМ <u>СВЕУКУПНО</u> 189 КАНДИДАТА 477.614,71 КМ		
--	--	--	--	--	--	--

7.	C5:O2:ПГ1:Пр4 Развој мини погона на пољопривредним газдинствима у руралном подручју		85.000,00	У оквиру подстицајних средстава Центра предвиђено је заснивање мини погона у пољопривреди. Активности се одвијају у континуитету кроз подстицаје које додјељује Центар. ЗАКЉУЧАК: Ова газдинства запошљавају значајан број радника, прижајући подршку овим произвођачима доприносимо унапређењу њихове производње, проширењу капацитета и најзначајнији сегмент – отварање нових радних мјеста. ПРИЈЕДЛОГ: Наставак реализације овог пројекта.	2008 - 2019	Центар за развој и унапређење села	Реализација у току.
C5:O3: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ И БИОЛОШКИХ РАЗНОВРСНОСТИ							
C5:O3:ПГ2: Очување и унапређење природних и биолошких разноврсности							
8.	C5:O3:ПГ2:Пр1 Студија очувања аутохтоних биљних и животињских врста	100.000,00	35.000,00 (5.000,00 КМ буџет Града и 30.000,00 КМ из других извора)	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја На простору Града мало је заштићених подручја, иако за то постоје реалне основе у руралном дијелу. Потребно је такве зоне ставити под заштиту што је у складу са Националном стратегијом заштите биодиверзитета (НБС) и Националним планом за заштићена подручја. Центар за развој и унапређење села је у претходне двије године у реализацији програма очувања анималних генетских ресурса формирано стадо краткорог говеда из групе – Bos brachyeros europeus, аутохтоног поријекла Bos	2014 - 2019	Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја, Центар за развој и унапређење села	Реализација у току.

			taurus domesticus Lineus 1758, које броји 16 грла. У зачетку је формирање крда домаћег балканског магарца - Equus asinus asinus Lineus 1758, које за сада броји четири грла. ПРИЈЕДЛОГ: За сада, на нивоу одржања постојећег бројног стања, укупно 22 јединке ове расе су у систему фармског узгоја на РЕЦ Мањача. Чињеница да за њихово држање нису потребна већа улагања јер нису захтевна у погледу исхране. Међутим, за план и програм очувања буше као аутохтоне расе, неопходна су додатна улагања и набавка мушких грла која нису у сродству са женским јединкама у стаду. И свега предходно наведеног, истичући важност очувања аутохтоних раса, предлагемо подршку овом пројекту.			
--	--	--	---	--	--	--

ОБРАЂИВАЧ:

Одјелjenje за привреду



ПРЕДЛАГАЧ:



Градоначелник

Слободан Таврановић, дипл. правник

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 55. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07, 17/12 и 20/14), доносим

ЗАКЉУЧАК

I – Извјештај о реализацији Стратегије развоја града Бања Лука, у периоду 2007 – 2019. година, закључно са 2015. годином, Одјељење за привреду, припремило је у мјесецу априлу 2016. године.

II – Извјештај из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање и усвајање.

Број: 12-К-1104 /16.

Дана: 06.04.2016. године


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Гаврановић, дипл.правник

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,
2. Евиденцији.